

# 5ปีขยาย4เลน6กม.ได้แค่ครึ่ง

## ● สายกบินทร์บุรี-วังน้ำเขียว ● ปัญหาเพียบต่อสัญญา6ปี

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง(ทล.) แจ้งความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย อ.กบินทร์บุรี-อ.วังน้ำเขียว ตอน 3 จ.ปราจีนบุรี จ.นครราชสีมา (ส่วนที่ 2) จากขนาด 2 ช่องจราจร ไปกลับ เป็น 4 ช่องไปกลับ ช่วง กม. 50+700-57+490 ระยะทาง 6.709 กม. วงเงินก่อสร้าง 794,200,000 บาท ที่เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ มิ.ย. ปี 58 ผ่านมาเกือบ 5 ปี ปัจจุบันมีผลงานรวมอยู่ที่ 50% กำลังปูผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กความหนา 25 ซม. และสร้างสะพาน 2 แห่ง บริเวณสะพานห้วยซับ

บอน คาดว่าแห่งที่ 1 จะแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้ และจะเริ่มก่อสร้างสะพานแห่งที่ 2 ช่วงกลางเดือน พ.ค. 63 คาดว่าทั้งโครงการจะแล้วเสร็จก่อนเทศกาลปีใหม่ 64 เพื่อเปิดให้ประชาชนสัญจรอย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ทั้งนี้ การขยายถนนช่วงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมผืนป่าเพื่อให้สัตว์ป่าสามารถใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ได้ โดยเปิดบริการส่วนของอุโมงค์และทางยกระดับเชื่อมผืนป่าไปแล้วเมื่อปี 62

รายงานข่าวแจ้งว่า โครงการล่าช้ากว่า

แผนประมาณ 11% เนื่องจากก่อนหน้านี้ติดปัญหาการขออนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน แม้เคลียร์ปัญหาได้หมดแล้ว แต่ต้องขยายเวลาก่อสร้างให้ผู้รับเหมาจาก 1,080

วัน แล้วเสร็จในปี 62 เพิ่มอีก 525 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 มิ.ย. 63 อย่างไรก็ตามผู้รับเหมาขาดสภาพคล่องในการบริหารจัดการก่อสร้าง และยังได้รับผลกระทบจากปัญหาแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับภูมิลำเนาจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาพร้อมเร่งรัดผู้รับจ้างให้ทำงานแล้วเสร็จภายในปีนี้.

