

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>																
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>																
1	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกทางหลวง หมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ด้าน เหนือ) (รวมทางแยกต่างระดับ) ตอน 2 (ปี 2561)	นครราชสีมา	9+900-24+400	14.500	1,400,998,295	กิจการร่วมค้า สีเส็ง - โชคชัย	สท.2	23 ม.ค. 2561	6 ม.ค. 2564 27 ต.ค. 2564 3 พ.ค. 2565	1080 1374 1562	93.89 93.63 -0.26	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน			
2	4169	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เจดง (ปี 2562)	สุราษฎร์ธานี	14+000-29+531	15.531	700,980,000	บจก. บุญสหการสร้าง	สท.1	12 ก.พ. 2562	29 ส.ค. 2564	930	88.80 78.05 -10.75	คิดสาธารณูปโภค			
3	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวง หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศ ใต้) ตอน 1 (ปี 2562)	นครราชสีมา	0+000-7+500 12+523-13+700	8.677	946,050,000	บจก. ชารายัญคอน สตรัคชั่น	สท.2	23 ก.พ. 2562	8 พ.ย. 2564 28 ส.ค. 2564	990 1283	76.92 74.54 -2.38	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน			
4	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวง หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศ ใต้) ตอน 2 (ปี 2562)	นครราชสีมา	7+500-15+500	8.000	946,779,500	หจก. สีเส็งการโยธา	สท.2	13 ก.พ. 2562	27 ม.ค. 2565	1080	99.99 99.16 -0.83				
5	224 / 226	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวง หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศ ใต้) ตอน 3 (ปี 2562)	นครราชสีมา	15+500-17+500	2.000	1,386,127,500	หจก. โชคชัยการโยธา	สส.	26 ก.ย. 2562	9 ก.ย. 2565	1080	33.33 34.23 0.90				
6	11	แยกอินทร์บุรี - อ.สาทเหล็ก ช่วง แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 (ปี 2562)	สิงห์บุรี, นครสวรรค์	14+600-28+000	13.400	1,294,714,000	หจก. กิจการร่วมค้า เอส แอนดีเอส	สท.1	31 พ.ค. 2562	13 ก.พ. 2565 27 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2565	990 1032 1013	97.56 90.38 -7.18	คิดสาธารณูปโภค			
7	4	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางลึก - บ.เขาหลัก (ปี 2562)	พังงา	780+906+797+062	16.156	744,422,200	บจก. เสริมสวนก่อสร้าง	สท.1	12 ก.พ. 2562	31 พ.ค. 2564 24 ก.พ. 2565 3 เม.ย. 2565	840 1109 1147	99.48 90.35 -9.13	คิดสาธารณูปโภค			
8	206	อ.พิมาย - บ.หินลาด (ปี 2562)	นครราชสีมา	8+147-36+200	28.053	1,193,331,000	บจก. ถนนวงแหวนบริการ	สท.2	15 ก.พ. 2562	29 ม.ค. 2565	1080	100.00 100.00 0.00	งานแล้วเสร็จ 25 ม.ค. 65			
9	3701	ทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี-พัทยา ตอนต่างระดับบางพระ - ต่างระดับหนองขาม (ปี 2562)	ชลบุรี	80+000-101+000	21.000	597,962,000	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด	สท.2	30 ม.ค. 2562	21 ส.ค. 2563 17 มี.ค. 2564 16 พ.ค. 2564 6 ก.ค. 2564	570 778 838 889	100.00 80.02 -19.98	คิดสาธารณูปโภค	เร่งรัด รื้อย้าย สาธารณูปโภคที่ ติดขัดการก่อสร้าง		
10	1099	อ.สอกล - อ.อมก๋อย - บ.แม่ต้น (เป็นตอนๆ) (ปี 2562)	เชียงใหม่	0+300-121+000	30.000	118,398,000	บจก.เชียงใหม่ทวีผล คอน สตรัคชั่น	สท.1	19 มี.ค. 2562	12 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2563	360 377	100.00 69.32 -30.68	คิดสาธารณูปโภค	เร่งรัด รื้อย้าย สาธารณูปโภคที่ ติดขัดการก่อสร้าง (ขอขยาย อายุสัญญา)		
11	4027	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ. พารา (ปี 2562)	ภูเก็ต	5+900-14+000	8.100	384,161,425	หจก. หาดใหญ่เรือ ซังการโยธา	สท.1	12 ก.พ. 2562	3 ก.ย. 2563	570	100.00 99.23 -0.77	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / คิดสาธารณูปโภค			
12	212	อ.โพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ด.หอคำ - บึงกาฬ (ปี 2563)	บึงกาฬ	108+984-125+416.103 126+694.399- 127+189.000	16.926	631,541,500	บจก. พระนครศรีอยุธยา พาณิชย์และอุตสาหกรรม	สท.2	11 ก.ค. 2563	26 ม.ค. 2566	930	42.10 43.11 1.01				

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน มกราคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
13	11	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกคันชัย - สามแยกปางคา (ปี 2563)	แพร่	370+913-385+55	14.637	747,300,000	บจก. ศรีสดิษฐ์เน็ลชั่น	ศท.1	18 ต.ค. 2563	8 มี.ย. 2565	660	71.48	28.88	-42.60	ติดป่าสงวน / ดัดพื้นที่การ รถไฟ	หารือกับ การรถไฟเพื่อแก้ไข ปัญหา
14	214	ร้อยเอ็ด - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2563)	ร้อยเอ็ด	51+953-53+760 54+280-56+203 56+703-59+503 60+601-69+900 73+275-79+200 88+200-91+903	25.457	893,286,500	บจก. ชิงเจริญก่อสร้าง บุรีรัมย์	ศท.2	1 ก.ค. 2563	15 ก.พ. 2566	960	37.24	56.22	18.98		
15	4051	สตูล - ท่าเรือชะงู (ปี 2563)	สตูล	3+400-11+900	8.500	166,399,935	บจก. ซี.ซี. จักรกลก่อสร้าง	ศท.1	6 มี.ย. 2563	29 ต.ค. 2564 28 ก.ย. 2564	450 480	100.00	58.83	-41.17	ติดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขข้อ ขัด
16	1091	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (ปี 2563)	น่าน	116+000-134+827	18.827	748,799,000	บจก. เพ็ชรวิภาจวิทย์	ศท.1	21 ก.ย. 2564	9 พ.ย. 2566	780	3.76	0.26	-3.50	ติดป่าสงวนแห่งชาติ	
17	207	บ.วัด - อ.ประพาส (ปี 2563)	นครราชสีมา	0+650-8+000 16+522-36+172	27.000	977,741,300	บจก. สิ้นเจริญสนม	ศท.2	19 ต.ค. 2563	5 พ.ค. 2566	990	33.03	63.06	30.03		
18	1001	เขื่องใหม่ - บ.โป่ง (ปี 2563)	เขื่องใหม่	13+700-28+200	14.500	592,037,700	บจก. เขื่องใหม่คอน สตรัคชั่น	ศท.1	3 ก.ค. 2563	19 พ.ย. 2565 1 ธ.ค. 2566	870 1247	15.08	22.30	7.22		
19	226	อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563)	ศรีสะเกษ	235+705-249+500	13.795	659,128,800	บมจ. ส.ม.ข.ม.ร.อุ.อิน.ค.ส.ค.ร.	ศท.2	4 ก.ค. 2563	18 มี.ย. 2566	1080	30.63	26.07	-4.56		
20	4	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก (ปี 2563)	พังงา	769+300-776+700	7.400	290,416,000	บจก. นื่องเล็กสถาปัตย์	ศท.1	25 ก.ค. 2563	14 ก.พ. 2565 19 มี.ค. 2565	570 603	91.37	88.01	-3.36	ติดสาธารณูปโภค	
21	366	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1 (ปี 2563)	ลพบุรี	4+450-11+000	6.550	749,690,330	บจก. ช.พ.วิก่อสร้าง	ศท.1	25 ก.ย. 2563	12 ม.ค. 2566	840	42.26	40.82	5.20		
22	366	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2 (ปี 2563)	ลพบุรี	11+000-18+952	7.952	849,000,000	บจก. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น	ศท.1	25 ก.ย. 2563	13 ธ.ค. 2565	810	69.56	46.42	-23.14	ติดสาธารณูปโภค/พื้นที่ทับ ซ้อนกับพื้นที่ก่อสร้างรถไฟ รางคู่	
23	4006	ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดชาย - บ.วังตะกอก (ปี 2563)	ชุมพร	57+500-63+900	6.400	179,600,000	บจก. นันทารวิชัย 2002	ศท.1	15 ต.ค. 2563	5 ก.พ. 2565	540	99.68	13.15	-86.53	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเข้าทำงาน
24	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวง หมายเลข 205 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ด้านเหนือ) (ปี 2563)	นครราชสีมา	1+234-16+141	14.907	1,273,452,100	บจก. สี่แสงการโยธา	ศท.2	24 ก.ย. 2563	8 ก.ย. 2566	1080	27.90	34.17	6.27		
25	11	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563)	พิจิตร	142+000-172+900	30.900	1,413,650,000	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	ศท.1	25 ก.ย. 2563	9 ก.ย. 2566	1080	22.27	33.57	11.30		
26	4009	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยดิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	18+000-41+000	23.000	1,113,164,400	บจก. บุญสหการสร้าง	ศท.1	22 ต.ค. 2563	9 ธ.ค. 2565	840	46.69	28.94	-17.75	ติดสาธารณูปโภค/คิดสิ่ง ปลูกสร้าง	
27	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวง หมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563)	นครราชสีมา	1+121-9+239	8.118	798,500,000	บจก. ชราวิญญคอน สตรัคชั่น	ศท.2	25 ก.ย. 2563	11 มี.ย. 2566	990	25.31	11.39	-13.92	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน มกราคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
28	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวง หมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563)	นครราชสีมา	9+239-13+300	4.061	898,297,900	หจก. โสภชัยการโยธา	สต.2	26 ก.ย. 2563	10 ก.ย. 2566	1080	5.43	9.77	4.34	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ปรับแผน)	
29	3111	อ.สามโลก - อ.สนา (ปี 2563)	พระนครศรีอยุธยา	16+406-25+706	9.300	582,762,400	บจก. กรีนไทร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	สต.1	23 ก.ค. 2563	9 พ.ย. 2565	840	49.27	41.67	-7.60		
30	101	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.สามกระบือ - อ.สิริมาศ (ปี 2563)	ตาก, สุโขทัย	33+000-36+010 36+400-55+625	22.235	816,482,800	บจก. เทลโลท แอนด์ โกล	สต.1	1 ก.ย. 2563	17 ก.พ. 2566	900	33.50	23.51	-9.99		
31	404	ศรีง - อ.ละมูญ ตอน บ.นา - บ.สามแยก (ปี 2563)	ศรีง	21+869-43+000	21.131	1,054,947,000	บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง	สต.1	16 ก.ย. 2563	3 ม.ค. 2566	840	42.23	27.48	-14.75	ติดสาธารณูปโภค / ติดต้นไม้	
32	202	ยโสธร - อำนาจเจริญ ตอน ยโสธร - บ.น้ำปลัก ตอน 1 (ปี 2563)	ยโสธร อำนาจเจริญ	267+630-283+980	16.350	622,701,900	บจก. บุรีรัมย์ชั่งก่อสร้าง	สต.2	16 ก.ค. 2563	6 เม.ย. 2565	630	89.62	99.87	10.25	งานแล้วเสร็จ 20 ม.ค. 65	
33	202	ยโสธร - อำนาจเจริญ ตอน ยโสธร - บ.น้ำปลัก ตอน 2 (ปี 2563)	ยโสธร อำนาจเจริญ	283+980-300+423	16.443	648,557,400	บจก. คอนเมืองการช่าง	สต.2	3 ก.ย. 2563	21 ธ.ค. 2565	840	67.07	87.89	20.82		
34	115	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ด.บึงบัว - บ.คลองโนน (ปี 2563)	กำแพงเพชร พิจิตร	57+000-66+150	9.150	393,975,230		สต.1							เสนอกระทรวงอนุมัติรับ ราคา	
35	226	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (ปี 2563)	นครราชสีมา	35+600-46+700	18.510	764,122,000	บจก. บุรีรัมย์ชั่งก่อสร้าง	สต.1	18 ส.ค. 2563	4 พ.ค. 2566	990	42.41	88.38	45.97		
36	419	บ.นาขา - บ.ควนปริง (ปี 2563)	ศรีง	1+691-8+572	6.881	391,898,500	หจก.มิตรชัยการโยธา	สต.1	12 ก.ย. 2563	4 พ.ค. 2565	600	81.15	61.79	-19.36	ปัญหาผลกระทบจาก covid 19	
37	205	อ.หนองบัวโคก - อ.พระทองคำ (ปี 2563)	นครราชสีมา	170+100-186+772	16.672	658,794,430	บจก. ถนนวงแหวนบริการ	สต.2	22 ส.ค. 2563	9 มี.ค. 2566	930	37.38	81.44	44.06		
38	3481	บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ (ปี 2563)	ปราจีนบุรี	37+000-47+500	10.500	898,324,300	หจก. แพร่วิศวกรรม	สต.1	19 ก.ย. 2563	6 ม.ค. 2566	840	60.62	43.00	-17.62	ติดสาธารณูปโภค / ติดต้นไม้ ติดพื้นที่กรมชลประทาน	
39	3222	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอน ด.ขาคักแพว - ด.ชะอม (ปี 2563)	สระบุรี	10+847-24+000	11.610	573,474,000	บจก. ซอยส์ชีพฟอร์ตติ้ง	สต.1	17 ก.ค. 2563	8 มี.ค. 2565	600	98.83	55.08	-43.75	ปัญหาผลกระทบจาก covid 19	
40	2445	บุรีรัมย์ - ด.แสงโสม - อ.ประโคนชัย (ปี 2563)	บุรีรัมย์	26+500-36+600	14.100	450,002,222	หจก. ศรีประโคนชัย ก่อสร้าง	สต.1	25 ก.ค. 2563	14 มี.ย. 2565	690	57.70	58.85	1.15		
41	216	ถนนวงแหวนรอบเมืองอุตรธานี (ด้านตะวันออก) ตอน แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 - แยกจุดตัดทางหลวง หมายเลข 22 (ปี 2563)	อุตรธานี	17+392-24+554	7.162	363,000,000	บจก. เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง	สต.2	31 ก.ค. 2563	19 ส.ค. 2565	750	58.83	55.55	-3.28		
42	102	บ.หัวช้าง - อ.ศรีสังขาลย์ (ปี 2563)	สุโขทัย	29+545-36+600	7.055	150,099,998	หจก. รัตนชาติก่อสร้าง	สต.1	21 ก.ค. 2563	10 ก.พ. 2565	570	99.57	80.51	-19.06	ปัญหาผลกระทบจาก covid 19	
43	2208	บ.โคกหมื่น - บ.ระกา (ปี 2563)	บุรีรัมย์	28+000-42+016	14.016	443,654,700	หจก. นื่องเหล็กสถาปัตย์	สต.1	29 ส.ค. 2563	18 ส.ค. 2565	720	69.77	40.00	-29.77	ปัญหาผลกระทบจาก covid 19	
44	117 / 225	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทาง หลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564)	นครสวรรค์	0+000-1+100	1.100	949,000,000	บจก. บี ซี ดี ซี	สส.	23 ก.ย. 2564	6 ก.ย. 2567	1080	3.66	0.67	-2.99		
45		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทาง หลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2 (ปี 2564)	นครสวรรค์	1+100-6+000	4.900	539,694,093	บจก. โรจนสินก่อสร้าง	สต.1	16 ก.ย. 2564	8 พ.ค. 2566	600	10.01	0.69	-9.32	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน มกราคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
46		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3 (ปี 2564)	นครสวรรค์	6+000-11+200	5.200	739,290,523	บจก. โรจนสินก่อสร้าง	ศท.1	16 ก.ย. 2564	5 ก.ย. 2566	720	4.76	1.36	-3.40		
47		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564)	นครสวรรค์	11+200-15+267	4.067	968,233,000	บจก. ทอมมคอนแทรคเตอร์	ศท.1	28 ก.ย. 2564	11 ก.ย. 2567	1080	2.22	0.19	-2.03	คิดสาธารณูปโภค	
48	226	อ.ศรีขรภูมิ - อ.ห้วยทับทัน (ปี 2564)	สุรินทร์	212+000-222+175 223+500-233+891	20.566	798,686,380	บจก. สันเจริญสามม	ศท.2	6 ต.ค. 2564	22 ม.ค. 2567	900	7.22	5.60	-1.62		
49	4	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564)	กระบี่	970+108-977+625	7.517	599,990,351		ศท.1							รอ EIA	
50	4	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564)	กระบี่	977+625-984+544	6.919	699,980,363		ศท.1							รอ EIA	
51	1048	บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (ปี 2564)	สุโขทัย	71+600-89+580	17.980	689,000,000	บจก. ชาราวัญคอนสตรัคชั่น	ศท.1	4 ก.ย. 2564	22 ธ.ค. 2566	840	6.87	1.30	-5.57		
52	333	อ.หนองจาง - อุทัยธานี ตอน 1 (ปี 2564)	อุทัยธานี	147+000-155+700	8.700	450,000,000	บจก. สะพานส่งอุทัยธานี	ศท.1	18 ต.ค. 2564	9 เม.ย. 2566	600	13.50	10.50	-3.00	คิดสาธารณูปโภค	
53	333	อ.หนองจาง - อุทัยธานี ตอน 2 (ปี 2564)	อุทัยธานี	155+700-164+300	8.600	506,300,000	บจก. แพร์ธัวร์วิทซ์	ศท.1	14 ก.ย. 2564	6 พ.ค. 2566	600	10.24	8.17	-2.07	คิดสาธารณูปโภค	
54	202	อ.แก่งสนามนาง - อ.มัวใหญ่ (ปี 2564)	นครราชสีมา	25+660-25+900 26+900-28+245 28+245-48+000	20.918	899,300,000	บจก. บัญชากิจ	ศท.2	19 ต.ค. 2564	5 มี.ค. 2567	930	3.83	1.97	-1.86		
55	42	บ.คลองแวง - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลกตอน บ.ไต้นนท์ - บ.ลำซิ่ง (ปี 2564)	สงขลา	15+000-25+720	10.720	599,100,789	กิจการร่วมค้า วิจิธวิชัย	ศท.1	16 ก.ย. 2564	2 พ.ค. 2567	960	2.12	0.86	-1.26		
56	1370	อ.สวรรคโลก - บ.ปลาทราย (ปี 2564)	สุโขทัย	0+000-3+280 5+563-9+583	7.300	348,807,000	บจก. พินนุติพร้อม	ศท.1	21 ต.ค. 2564	11 ก.พ. 2566	540	13.71	10.33	-3.38		
57	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สามเหล็ก ตอน ไคตาล - เขาทราช ตอน 1 (ปี 2564)	นครสวรรค์	72+275-92+275	20.000	998,888,000	บจก. เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น	ศท.2	23 ก.ค. 2564	6 ก.ค. 2567	1080	4.58	3.72	-0.86		
58	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สามเหล็ก ตอน ไคตาล - เขาทราช ตอน 2 (ปี 2564)	นครสวรรค์	92+275-112+275	20.000	999,399,338	บจก. โรจนสินก่อสร้าง	ศท.2	24 ก.ค. 2564	7 ก.ค. 2567	1080	5.42	10.44	5.02		
59	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สามเหล็ก ตอน ไคตาล - เขาทราช ตอน 3 (ปี 2564)	พิจิตร	112+275-131+798	19.523	999,559,709	กิจการร่วมค้าเอสเอ็น	ศท.2	22 ก.ค. 2564	5 ก.ค. 2567	1080	5.13	11.33	6.20		
60	1035	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.เส้ากาทอง (ปี 2564)	ลำปาง	10+000-30+000	20.000	947,079,000	บจก. พีซีเอ็น คอร์ป (มหาชน)	ศท.1	16 ก.ย. 2564	30 ต.ค. 2567	1080	3.26	6.47	3.21		
61	3079	ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ์ (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	4+300-17+700	13.400	549,415,000	บจก. พีซีเอ็น คอร์ป	ศท.2	11 ต.ค. 2564	29 ก.ย. 2566	780	8.45	3.49	-4.96		
62	4019	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (ปี 2564)	นครศรีธรรมราช	1+000-15+000	14.000	699,151,700	บจก. พีระมิดคอนกรีต	ศท.1	21 ก.ย. 2564	9 ธ.ค. 2566	810	3.86	4.38	0.52		
63	101	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ลุมประจักษ์ - บ.คลองโพธิ์ (ปี 2564)	สุโขทัย	68+250-74+890	6.640	214,457,436	บจก. เขียวใหม่ เอส.พีคอนสตรัคชั่น	ศท.1	21 ต.ค. 2564	12 เม.ย. 2566	600	12.00	4.74	-7.26		
64	4	บ.ตำหนัก - แยกโลกเกษม ตอน 1 (ปี 2564)	พังงา	743+000-753+500	10.500	698,960,000	บจก. สหการวิศวรร	ศท.1	16 ก.ย. 2564	3 ม.ค. 2567	840	4.31	0.65	-3.66	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน มกราคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
65	4	บ.ลำปาง - แยกโลกศิวน ตอน 2 (ปี 2564)	พิจิตร	753+500-762+000	8.500	648,800,000	บจก. บุญสหการสร้าง	สท.1	21 ก.ย. 2564	9 ธ.ค. 2566	810	3.13	0.66	-2.47	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
66	205	อ.เทพสถิต - อ.บ้านหนึ่งมงคล ตอน บ.ช่องสำราญ - บ.ลำปึง ตอน 1 (ปี 2564)	ชัยภูมิ	111+572-119+672 122+472-137+100	22.728	679,700,000	บจก. เอสเทล ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	สท.2	19 ต.ค. 2564	4 พ.ค. 2567	990	4.26	6.39	2.13		
67	205	อ.เทพสถิต - อ.บ้านหนึ่งมงคล ตอน บ.ช่องสำราญ - บ.ลำปึง ตอน 2 (ปี 2564)	ชัยภูมิ	137+100-150+752	13.652	678,900,000	บจก. ฅนอนวงษ์บริการ	สท.2	27 ต.ค. 2564	11 มี.ย. 2567	1020	11.59	4.00	-7.59		
68	333	อ.อุ้มทอง - บ.สระกระโจม (ปี 2564)	สุพรรณบุรี	2+450-17+450	15.000	637,679,000	บจก. แสงชัยโชค	สท.1	14 ก.ย. 2564	3 ก.ย. 2566	720	7.46	8.44	0.98		
69	223	สกลนคร - อ.ธาตุพนม ตอน สกลนคร - อ.นาแก (ปี 2564)	สกลนคร	22+517-25+000 26+250-39+516	15.750	599,292,000	บจก. ซอยส์ซีพีพีคอนกรีต	สท.2	20 ต.ค. 2564	7 พ.ย. 2566	810	6.98	8.26	1.28		
70	4034	ปากน้ำกระวี - บ.เขากอง ตอน บ.เขากอง - บ.ท่าหินดาด (ปี 2564)	กระบี่	16+500-19+500 21+000-25+565	7.565	249,499,079	บจก. อธิพัฒน์สิงห์บุรี (1994)	สท.1	14 ก.ย. 2564	6 ม.ค. 2566	480	10.63	1.11	-9.52		
71	106	บ.ม่วงโตน - บ.ม่อหิน (ปี 2564)	ลำพูน	119+820-136+000	16.180	794,279,960	บจก. อุดมศักดิ์เชียงใหม่	สท.1	17 ธ.ค. 2564	4 พ.ค. 2567	870	0.29	0.04	-0.25		
72	3481	บ.บางขนาก - ปรางจินบุรี ตอน บ.หัวไผ่ - การเคหะฯ ปรางจินบุรี (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	47+650-59+500	11.850	949,000,000	บจก. สุชาติ	สท.2	16 ก.ย. 2564	30 ต.ค. 2567	1080	2.71	1.45	-1.26		
73	3260	บ.มะขามส้ม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (ปี 2564)	สุพรรณบุรี	31+856-39+500	7.644	311,855,879	บจก. สหสถาพรขนส่ง	สท.1	8 ก.ย. 2564	1 มี.ค. 2566	540	10.79	10.75	-0.04		
74	2045	บ.สนาม - อ.วาปีปทุม (ปี 2564)	มหาสารคาม	25+300-36+476	11.137	333,000,000	บจก. เพชรสมวงศ์การโยธา	สท.2	14 ต.ค. 2564	2 ก.ย. 2566	750	7.32	14.00	6.68		
75	115	กักแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - ต.แยกสากลเหล็ก (ปี 2564)	พิจิตร	95+980-106+840	10.860	649,649,000	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	สท.1	21 ต.ค. 2564	11 ก.ค. 2566	690	10.42	6.56	-3.86		
76	375	ค.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (ปี 2564)	นครปฐม	62+076-69+324	7.248	240,000,789	บจก. ปพัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง	สท.1	8 ก.ย. 2564	29 ก.ค. 2566	690	10.18	6.51	-3.67		
77	2445	บ.แสงโสม - หัวเสา (ปี 2564)	บุรีรัมย์	53+120-59+400	6.280	199,707,900	บจก. ศรีประโคนชัยก่อสร้าง	สท.2	30 มี.ย. 2564	22 ต.ค. 2565	480	25.07	23.52	-1.55		
78	228	อ.ศรีบุญเรือง - บ.วังหมื่น (ปี 2564)	หนองบัวลำภู	59+374-84+617	25.243	949,175,000	บจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง	สท.2	17 ก.ย. 2564	5 พ.ย. 2566	780	5.68	4.51	-1.17		
79	2077	สุรินทร์ - บ.หนองคู (ปี 2564)	สุรินทร์	12+050-18+500 27+000-35+800	15.250	598,692,380	บจก. สิมเจริญสาม	สท.2	6 ต.ค. 2564	26 ก.ค. 2566	720	10.65	6.78	-3.87		
80	3210	บ.พิจิตร - บ.นางวาง (ปี 2564)	จันทบุรี	0+000-14+520	14.520	569,179,064	บจก. สหวิศวกก่อสร้าง	สท.2	17 ต.ค. 2564	31 ก.ค. 2567	1080	2.97	0.72	-2.25		
81	4137	บ.ทุ่งคำเสา - แยกสวนเทศ (ปี 2564)	สตูล	0+200-23+430	23.230	799,000,000	กิจการร่วมค้า วีเอส	สท.1	16 ก.ย. 2564	2 ก.พ. 2567	870	3.68	4.57	0.89		
82	2083	อ.มหาชนะชัย - อ.ลำเขื่อนแก้ว (ปี 2564)	ยโสธร	43+205-48+205 49+848-54+380 55+805-59+190	12.917	519,150,000	บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979)	สท.2	2 ก.ย. 2564	21 ก.ย. 2566	750	5.55	4.11	-1.44		
83	3291	บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย (ปี 2564)	ราชบุรี	0+000-3+920 4+207-9+242	8.955	117,990,000	บจก. สระบุรีวิถิษากร	สท.1	4 ก.ย. 2564	27 พ.ย. 2565	450	15.73	12.59	-3.14	คิดสาธารณูปโภค	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน มกราคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
84	201	บ.ผานแก้ว - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564)	เดช	270+000-272+268 275+575-186+600 289+075-296+337	20.555	898,819,629	บจก. ทอมมาคอนเทรค เคอร์	ศท.1	21 ก.ย. 2564	6 มี.ย. 2567	990	2.56	0.62	-1.94		
85	2074	บุรีรัมย์ - ลำน้ำมูล (ปี 2564)	บุรีรัมย์	13+500-43+193	29.693	599,000,000	บจก. อีจังก์	ศท.2	26 มี.ย. 2564	17 มี.ค. 2566	630	18.74	17.94	-0.80		
86	2208	อ.ประโคนชัย - บ.ระกา (ปี 2564)	บุรีรัมย์	2+000-26+000	24.000	898,990,000	บจก. อีจังก์	ศท.2	3 ก.ค. 2564	17 เม.ย. 2567	1020	7.48	7.65	0.17		
87	3290	บ.โลกอุดม - อ.นาดี (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	0+000-9+000	9.000	209,988,000	บจก. วทีดา	ศท.2	24 ก.ค. 2564	13 ก.พ. 2566	570	18.78	7.35	-11.43		
88	3481	บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเดย (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	27+000-35+000	8.000	619,765,000	บจก. ไทยวิวัฒน์ วิศวกรรมทาง	ศท.2	3 ก.ย. 2564	21 พ.ย. 2566	810	5.44	2.76	-2.68		
89	304	ปรับปรุงทางคู่ขนานบริเวณบ้านหนองที่ 2 แห่ง (ปี 2564)	ปราจีนบุรี			99,900,000	บจก. กรุงเทพคอนกรีต (1989)	สส.	14 ก.ย. 2564	8 ก.ย. 2565	360	19.94	12.15	-7.79		
90	2120	บ.สัมปอ - บ.หนองกรด (ปี 2564)	บุรีรัมย์	0+000-6+000	6.000	199,850,000	หจก. กุศิลา	ศท.2	20 ก.ค. 2564	11 พ.ย. 2565	480	23.88	11.45	-12.43		
91	1023	แพร่ - อ.วังชัน ตอน บ. นารีน - อ.วังชัน (ปี 2564)	แพร่	24+000-33+500 36+000-40+500 43+000-59+500 62+000-64+000 66+000-77+000	43.500	947,147,000	บจก. แพร่ธวัชวิทย์	ศท.1	14 ก.ย. 2564	29 มี.ย. 2567	1020	2.59	0.70	-1.89	คิดค้นไม้/ คิดสาธารณูปโภค/ คิดป่าสงวนแห่งชาติ	
92	1202	พะเยา - บ.สันคันทน์ (ปี 2564)	พะเยา	4+640-33+922	29.282	1,096,700,000	หจก. แพร่วิศวกรรม	ศท.1	6 ส.ค. 2564	20 ก.ค. 2567	1080	4.20	0.84	-3.36		
93	3497	บ.ช้างแรด - อ.บางสะพานน้อย (ปี 2564)	ประจวบคีรีขันธ์	0+000-10+590	10.590	105,600,000	หจก. ไชยชัยรัตนการโยธา	ศท.1	20 ส.ค. 2564	13 ต.ค. 2565	420	17.10	5.22	-11.88	คิดสาธารณูปโภค	
94	4055	บ.ป่าซ - บ.ไอรูปไข่ (ปี 2564)	นราธิวาส	24+700-30+500 33+552-36+000	5.248	158,947,818	บจก. อี.แอนดี.ซี. ดีเวล ลอปเม้นท์	ศท.1	6 ส.ค. 2564	29 ต.ค. 2565	450	20.64	4.03	-16.61	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
95	2023	อ.กุ่มกาวปี - บ.โนนสวรรค์ (ปี 2564)	อุดรธานี	9+000-29+000	20.000	173,000,000	หจก. ชัยมงคลมุกดาหาร	ศท.2	1 ก.ค. 2564	20 มี.ย. 2566	720	13.18	15.12	1.94		
96	215	ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน ร้อยเอ็ด - บ.หนองเม็ก (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด	4+800-15+500 22+000-25+700	14.400	712,300,000	บจก. ชิงเจริญก่อสร้าง บุรีรัมย์	ศท.2	29 มี.ย. 2564	18 ก.ค. 2566	630	10.02	8.20	-1.82		
97	2032	บ.ท่าคอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564)	นครพนม	0+000-28+000	28.000	979,437,479	บจก. บัญชากิจ	ศท.2	19 ส.ค. 2564	2 ส.ค. 2567	1080	3.76	1.59	-2.17		
98	3013	อ.หนองจาง - อ.ทัพทัน ตอน อ.หนองจาง - บ.เก่า (ปี 2565)	อุทัยธานี	1+500-5+500	4.000	180,000,000		ศท.2							รอลงนามในสัญญา	
99	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขัวว - ไคศาล ตอน 1 (ปี 2565)	นครสวรรค์	51+000-61+000	10.000	600,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างคิดราคากลาง	
100	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขัวว - ไคศาล ตอน 2 (ปี 2565)	นครสวรรค์	61+000-71+665	16.665	700,000,000		ศท.2							อยู่ระหว่างคิดราคากลาง	
101	221	ศรีสะเกษ - อ.พยุห์ (ปี 2565)	ศรีสะเกษ	11+500-17+500	6.000	220,000,000		ศท.2							รอลงนามในสัญญา	
102	3702	บ.บางควาย - บ.ขาคิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565)	ฉะเชิงเทรา	47+300-48+800	1.500	350,000,000		สส.							คำนวณราคากลาง	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน มกราคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
103	2085	อ.กันทรลักษ์ - อ.กันทรารมย์ ตอน บ.น้ำข้อม - บ.สันเข็ก (ปี 2565)	ศรีสะเกษ	3+250-7+700	4.450	170,000,000		ศท.2							รอลงนามในสัญญา	
104	1091	พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565)	พะเยา	58+800-72+000	13.200	299,999,477		ศท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา	
105	1067	บ.โพทะเล - สันเข็กโพธิ์ไทรงาม (ปี 2565)	พิจิตร	15+500-26+900	11.400	230,000,000		ศท.2							รอลงนามในสัญญา	
106	4048	บ.ลำย - บ.สะปอม (ปี 2565)	นราธิวาส	10+500-14+500	4.040	150,000,000		ศท.1							เสนอสำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา	
107	101	บ.หนองกระดี่ - บ.สามเรือน (ปี 2565)	สุโขทัย	94+748-98+790	4.042	160,000,000		ศท.2							รอลงนามในสัญญา	
		107	โครงการ		1,442.086	67,687,013,402										
<b>กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ</b>																
1	231 / 23	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (แยกคงอุทัย) (พร้อมทางลูกรัง) (ปี 2562)	อุบลราชธานี	2+241-2+241	1.000	798,655,400	บจก. สวมราษฎร์อินดิสาห์	ศส.	30 เม.ย. 2562	13 เม.ย. 2565	1080	71.43	66.93	-4.50	คิดสาธารณูปโภค	
2	41	สะพานข้ามคลองชลประทานระหว่างสี่แยกปฐมพร - บ.เขาน้อย (ปี 2562)	ชุมพร	2+878-2+878	1.000	175,400,000	บจก. ชุมพรแอสฟัลท์	ศส.	8 มี.ค. 2562	24 ก.พ. 2564	12	70.12	51.02	-19.10	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
3	4	ทางแยกต่างระดับวังยาว (ปี 2563)	ประจวบคีรีขันธ์		1.000	410,000,000	บจก. เอส.ศ.วายุคอนสตรัคชั่น	ศส.			780				เสนอกระทรวงอนุมัติรับราคา	
4	3 / 3152	ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อ.ท่าใหม่) (ปี 2563)	จันทบุรี		1.000	322,868,000	บจก. สามัคคีที่ดินและเคหะ	ศส.	4 ก.พ. 2564	22 ส.ค. 2566	930	20.46	35.49	15.03		
5	362 / 3041	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 362 กับทางหลวงหมายเลข 3041 ถนนวงแหวนรอบ เมืองสระบุรี ด้านตะวันตก (แยกเลี่ยงเมืองเสาไห้) (ปี 2563)	สระบุรี		1.000	507,718,600	บจก. ชารายัญคอนสตรัคชั่น	ศส.	17 ก.ค. 2563	1 ก.ค. 2566	1080	58.72	43.98	-14.74	คิดสาธารณูปโภค	
6	41 / 417	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี		1.000	1,324,951,800	บจก. อิตาเลียนไทย	ศส.	29 ส.ค. 2563	13 ส.ค. 2566	1080	41.31	44.61	3.30		
7	4 / 3087	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขาสูง) (ปี 2563)	ราชบุรี		1.000	544,560,800	บจก. บูรีริบ์ชิ่งก่อสร้าง	ศส.	5 ส.ค. 2563	24 ส.ค. 2565	750	55.56	46.87	-8.69		
8	1	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณกองคลังแสงทหาร (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563)	นครสวรรค์		1.000	270,454,900	บจก. พรสวรรค์ก่อสร้าง	ศส.	25 ก.ย. 2563	12 ก.ย. 2566	840	36.96	49.24	12.28		
9	34	สะพานลอบกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณบึงน้อ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563)	สมุทรปราการ		1.000	355,730,000	หจก. ประโยชน์การโยธา	ศส.	25 ก.ย. 2563	13 พ.ย. 2565	780	48.32	36.22	-12.10		
10	304	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณบ้านหนองก่ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563)	ปราจีนบุรี		1.000	268,000,000	บจก. ไทยวิวัฒน์วิศวกรรมทาง	ศส.	30 มี.ค. 2564	18 พ.ค. 2566	780	19.01	12.01	-7.00	ได้รับการร้องเรียนคัดค้านการก่อสร้างสะพานกลับรถที่ กม.177+608	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน มกราคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
11	35	ทางแยกต่างระดับบ้านแก้ว (ปี 2564)	สมุทรสาคร	37+600-37+600	1.000	595,000,000	บจก. คริสตีย์นิตและนิลสิน	สส.	19 ต.ค. 2564	2 ต.ค. 2567	1080	3.64	0.31	-3.33		
12	290 / 304	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564)	นครราชสีมา	17+941-17+941 284+614-284+614	1.000	1,578,014,300	กิจการร่วมค้า ที ซี	สส.	21 ก.ย. 2564	4 ก.ย. 2567	1080	4.24	1.43	-2.81		
13	1	สะพานลอบถล่มบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา	71+200-71+200	1.000	145,888,000	กิจการร่วมค้า UEC-WGE	สส.	27 ต.ค. 2564	16 ต.ค. 2566	720	9.59	2.24	-7.35		
14	1	สะพานลอบถล่มบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา	74+550-74+550	1.000	145,288,800	กิจการร่วมค้า UEC-WGE	สส.	27 ต.ค. 2564	16 ต.ค. 2566	720	9.58	2.09	-7.49		
15	4/406	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564)	สงขลา	1228+900-1228+900	1.000	949,770,000	กิจการร่วมค้า ทีซี-เอสเอ็ม	สส.	24 ก.ย. 2564	7 ก.ย. 2567	1080	1.91	0.72	-1.19		
16	4	ปรับปรุงทางแยกห้าแยก (ปี 2564)	เพชรบุรี	168+982-168+982	1.000	99,985,000	บจก. เพชรพลัง	สส.	19 ต.ค. 2564	8 ต.ค. 2566	720	6.77	6.07	-0.70		
17	M6/น.ม.1120	ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข น.ม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา		1.000	383,700,000	หจก. อีจ็แซง	สส.	16 ก.ย. 2564	3 ม.ค. 2567	840	6.52	3.53	-2.99		
18	1 ตัด 31	ปรับปรุงซ่อมแซมทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 31 (แยกลาดพร้าว) (ปี 2565)	กรุงเทพมหานคร	10+700-10+700	1.000	150,000,000		สส.							คำนวณราคากลาง	
		18	โครงการ		18.000	9,025,985,600										
<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>																
1	4	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (ปี 2560)	ระนอง	585+250-603+000	17.750	847,380,000	บ. ทอมากอนแทรคเตอร์ จำกัด	สท.1	21 มี.ค. 2560	4 มี.ค. 2563 24 ต.ค. 2564 16 มี.ค. 2565	1080 1740 1822	85.51	89.54	4.03		
2	33	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - หินกอง (329 เค็ม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1 (ปี 2561)	อยุธยา	54+273-69+250	14.977	628,760,000	บจก. บัญชากิจ	สท.1	27 ก.พ. 2561	13 ต.ค. 2563 27 พ.ย. 2563	960 1005	100.00	97.65	-2.35	งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 64	
3	210	หนองบัวลำภู - เสข ตอน อ.นาวัง - บ.วังสำราญ (ปี 2562)	หนองบัวลำภู	80+190-81+821 84+350-94+048	11.329	889,120,800	บจก. ทอมากอนแทรคเตอร์	สท.2	1 มี.ค. 2562	12 ก.พ. 2565 4 พ.ย. 2565	1080 1345	50.56	54.91	4.35		
4	101	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.หัวแก้ว - บ.หัวน้ำอุ่น (ปี 2562)	แพร่, น่าน	300+050-316+200	16.150	1,093,900,000	บจก.แพร่ธำรงวิทย์	สท.1	15 พ.ค. 2563	29 เม.ย. 2566	1080	37.75	62.97	25.22		
5	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านเขว้า - ชัยภูมิ (ปี 2563)	ชัยภูมิ	236+755-251+690	14.935	621,325,100	บจก. ทิพาการ	สท.2	3 ก.ค. 2563	21 ต.ค. 2565	780	71.56	42.34	-29.22	คิดสาธารณูปโภค / คิดคืนไม้	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดและรีบจ่าย
6	101	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ค.บางขม - อ.สวรรคโลก (ปี 2563)	สุโขทัย	105+400-130+000	24.600	982,972,000	บจก. ชัยนันท์คำวิฑูร์ ก่อสร้าง (2524)	สท.1	18 ก.ย. 2563	4 มี.ย. 2566	990	25.35	40.83	15.48		



รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน มกราคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
7	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	21+381-29+540	8.159	325,993,000	บจก.ศิริไพฑูริย์พัฒนาการ	สต.1	17 ก.ย. 2563	5 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2565	540	96.26	20.63	-75.63	คิดสาธารณูปโภค	
8	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	29+540-39+400	9.860	325,992,000	บจก.ศิริไพฑูริย์พัฒนาการ	สต.1	17 ก.ย. 2563	9 เม.ย. 2565	570	88.44	13.14	-75.30	คิดสาธารณูปโภค	
9	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	39+400-47+300	7.900	397,792,000	บจก.สหสหพาทรนส่ง	สต.1	18 ก.ย. 2563	10 พ.ค. 2565	600	81.28	40.57	-40.71	คิดสาธารณูปโภค	
10	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	47+300-48+161	0.861	363,600,000	บจก.เอส ซี จี 1995	สต.1	18 ก.ย. 2563	6 ธ.ค. 2565	810	51.94	32.77	-19.17	คิดสาธารณูปโภค	
11	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (ปี 2563)	นครสวรรค์	33+000-45+000	12.000	872,819,000	บจก.เอส.ค.วาช.คอน สตรัคชั่น	สต.1	29 ต.ค. 2563	14 มี.ย. 2566	1020	31.28	32.26	0.98		
12	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (ปี 2563)	นครสวรรค์	45+000-70+000	25.000	915,358,732	หจก.สี่แสงการโยธา	สต.1	28 ต.ค. 2563	15 พ.ย. 2565	810	53.44	42.49	-10.95		
13	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว - อ.บ้านเขว้า (ปี 2564)	ชัยภูมิ	224+300-236+755	12.455	519,667,260	บจก.ท่าราบก่อสร้าง	สต.2	10 ก.ย. 2564	29 ต.ค. 2566	780	5.75	5.41	-0.34		
14	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน (ปี 2564)	เพชรบูรณ์	94+750-114+852	20.102	999,000,000	หจก.ไทพิพัฒน์	สต.2	14 ต.ค. 2564	28 ก.ค. 2567	1080	3.69	1.96	-1.73		
15	229	อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ (ปี 2564)	ขอนแก่น	26+095-39+545 42+000-54+885	26.335	1,129,429,779	บจก.ช.ทวีก่อสร้าง	สต.2	27 ต.ค. 2564	11 มี.ย. 2567	1020	4.43	6.73	2.30		
		15	โครงการ		222.413	10,913,109,671										
<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>																
1	3901	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (ปี 2562)	ปทุมธานี	62+300-73+800	11.500	1,172,081,700	บจก.ซีวิลเอนจิเนียริง	สต.1	21 มี.ย. 2562	5 ม.ค. 2565 12 ก.พ. 2565	930 968	99.92	99.18	-0.74		
2	3901	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562)	พระนครศรีอยุธยา	73+800-84+127	10.327	1,265,406,463	บจก.เอส เทคซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	สต.1	23 ต.ค. 2562	6 ต.ค. 2565 10 ก.ค. 2565	1080 1418	65.46	66.25	0.79		
3	3902	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2562)	ปทุมธานี	62+300-73+800	11.500	1,174,452,350	บจก.คอนเมืองการช่าง	สต.1	4 ก.ค. 2562	19 ธ.ค. 2564 26 ม.ค. 2565 2 ก.พ. 2565	900 938 945	100.00	99.86	-0.14	งานแล้วเสร็จ ม.ค. 65	
4	3902	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562)	พระนครศรีอยุธยา	73+800-84+127	10.327	1,090,220,000	บจก.ธนะสินพัฒนา	สต.1	27 มี.ย. 2562	10 มี.ย. 2565	1080	92.63	75.94	-16.69	คิดสาธารณูปโภค	
5	304	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562)	นนทบุรี, กรุงเทพฯ	0+000-9+000	9.000	1,293,366,000	บจก.ซีวิลเอนจิเนียริง	สต.1	1 ต.ค. 2562	16 ก.ค. 2565 2 ธ.ค. 2565	1020 1159	13.13	12.93	-0.20	คิดสาธารณูปโภค / พื้นที่ทับ ซ้อนกับ รฟม. / รอรับพื้นที่ จากกรมชลประทาน	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน มกราคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
6	3233	อ.นครชัยศรี - ด.คอนคาญ (ปี 2562)	นครปฐม	3+700-9+920 10+400-16+825 17+865-26+797	21.575	975,745,000	บจก.แสงชัยโชค	ศท.1	19 เม.ย. 2562	4 ต.ค. 2564 15 พ.ย. 2564 18 ธ.ค. 2564	900 942 975	100.00	71.83	-28.17	ติดสาธารณูปโภค / ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อ รื้อย้าย / จัดการเวนคืนที่ดิน
7	31	พัฒนาถนนริมนอนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	5+500-10+700	1.000	677,325,000	บจก. สหการวิศวกรรม	ศท.1	10 ก.ค. 2562	25 ธ.ค. 2564 10 เม.ย. 2565	990 1006	78.60	56.45	-22.15	ติดสาธารณูปโภค	
8	31	พัฒนาถนนริมนอนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	10+700-28+030	1.000	597,679,863	บจก. ซีวิลเอนจิเนียริง	ศท.1	10 ก.ค. 2562	25 ธ.ค. 2564 4 มิ.ย. 2565	990 1061	78.17	62.34	-15.83	ติดสาธารณูปโภค	
9	31	พัฒนาถนนริมนอนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (ปี 2562)	กรุงเทพฯ, ปทุมธานี	28+030-30+300	1.000	314,246,700	บจก. สหการวิศวกรรม	ศท.1	10 ก.ค. 2562	28 มิ.ย. 2564 1 ต.ค. 2564 24 พ.ย. 2564 18 ก.พ. 2565	720 754 869 955	86.42	75.08	-11.34	ติดสาธารณูปโภค	
10	3901	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	50+988-56+700	5.712	677,383,500	บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โพรเจกต์ส์	ศท.1	1 ต.ค. 2563	18 ก.ค. 2566	840	44.45	42.87	-1.58		
11	3901	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	56+700-62+300	5.600	664,595,900	บจก. ซีวิลเอนจิเนียริง	ศท.1	18 ก.ย. 2563	6 ธ.ค. 2565	810	45.83	60.30	14.47		
12	3902	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	50+988-56+700	5.712	689,702,000	บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง	ศท.1	29 ต.ค. 2563	16 ธ.ค. 2565	840	48.25	51.58	3.33		
13	3902	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	56+700-62+300	5.600	639,457,600	บจก. เอเอส.เอส ไซซิออป เอนจิเนียริง (1964)	ศท.1	12 ก.ย. 2563	30 พ.ย. 2565	810	52.59	48.90	-3.69		
14	9	ปรับปรุงสะพานข้ามคลองที่เสด็จ (ปี 2563)	ปทุมธานี		1.000	493,734,800	บจก. ประจักษ์วิศวะ	ศส.	23 ก.ย. 2563	7 ก.ย. 2566	1080	1.76	0.99	-0.77	ติดสาธารณูปโภค / ติดต้นไม้หวงห้าม	
15	3902	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน (ปี 2563)	สมุทรปราการ กรุงเทพฯ	0+000-13+600	13.600	582,703,000	บจก. พ.ทวีก่อสร้าง	ศท.1	11 ก.ย. 2563	27 ก.พ. 2566	900	38.97	49.19	10.22		
16	338	อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563)	นครปฐม		1.000	695,244,929	บจก. แสงชัยโชค	ศส.	13 พ.ย. 2563	30 ต.ค. 2566	1080	22.10	13.89	-8.21	ติดสาธารณูปโภค / ติดต้นไม้	
17	9	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563)	กรุงเทพมหานคร	15+217-21+803	6.586	513,980,000	บจก. สหการวิศวกรรม	ศท.1	1 ต.ค. 2563	20 ต.ค. 2565	750	47.40	13.37	-34.03	ติดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย
18	305 / 352	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ติดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563)	ปทุมธานี		1.000	847,470,000	บจก. ประจักษ์วิศวะ	ศส.	23 ก.ย. 2563	7 ก.ย. 2566	1080	47.77	45.10	-2.67		
19	335	สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563)	นครปฐม		1.000	363,770,000	บจก. ธงชัยเจริญ 2566	ศส.	21 ต.ค. 2563	7 พ.ค. 2566	990	14.82	5.26	-9.56	ติดสาธารณูปโภค	
20	340	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (ปี 2564)	นนทบุรี	0+000-6+800	6.800	919,645,000	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค	ศท.1	21 ก.ย. 2564	4 ก.ย. 2567	1080	2.48	1.93	-0.55		
21	3	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564)	สมุทรปราการ	40+510-47+450	6.940	699,000,000	บจก. กรีนไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	ศท.1	16 ก.ย. 2564	1 มิ.ย. 2567	990	3.60	0.88	-2.72		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน มกราคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
22	34	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565)	สมุทรปราการ	35+500-35+500	1.000	300,000,000		สส.							ขออนุมัติรับราคา	
		22	โครงการ		138.779	16,647,209,805										
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>																
1	1421	เข็ญทราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวคอก - บ.โหม่งมด (ปี 2560)	เข็ญทราย	0+000-19+000	14.172	1,088,088,000	บ.เชียงใหม่สหวิสาขา การ จำกัด	สท.1	23 มี.ค. 2560	6 มี.ค. 2563 23 เม.ย. 2563 5 ม.ค. 2565 8 ก.พ. 2565	1080 1128 1750 1784	100.00 80.01	-19.99	คิดพื้นที่ป่าสงวน		
2	317	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.โป่งน้ำร้อน - อ.สอยดาว (ปี 2562)	จันทบุรี	44+200-65+350	21.150	1,144,882,000	บจก. สหวิสาก่อสร้าง	สท.2	16 มี.ค. 2562	28 ม.ค. 2565 5 มี.ค. 2566	1050 1451	52.29 50.39	-1.90	คิดสาธารณูปโภค		
3	317	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1 (ปี 2563)	จันทบุรี, สระแก้ว	65+350-82+000	16.650	896,934,789	บจก. สหวิสาก่อสร้าง	สท.2	24 ก.ย. 2563	11 เม.ย. 2566	930	28.31 14.79	-13.52	คิดต้นไม้		
4	317	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 2 (ปี 2563)	จันทบุรี, สระแก้ว	91+100-97+000	6.000	522,500,000	บจก. เอส.พี.ที.ซีวิสิทกรุ๊ป	สท.2	24 ธ.ค. 2563	14 ก.ย. 2565	630	40.98 61.72	20.74			
5	3056	ค.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 1 (ปี 2563)	พระนครศรีอยุธยา	0+00-5+523	5.523	373,700,000	บจก. เทลโท แอนด์ โทค	สท.1	10 ก.ย. 2563	29 ก.ย. 2565	750	62.85 44.50	-18.35	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
6	3056	ค.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 2 (ปี 2563)	พระนครศรีอยุธยา	15+213-23+727	8.514	528,788,600	หจก. สีสงการโยธา	สท.1	12 ต.ค. 2563	30 ก.ย. 2565	780	70.39 76.41	6.02			
7	4085	ปากน้ำเทพา - บ.บันนังตาดา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด (ปี 2564)	สงขลา	25+000-34+500	9.500	323,000,000	กิจการร่วมค้า cc-sg	สท.1	16 ก.ย. 2564	5 ธ.ค. 2566	810	2.26 2.59	0.33			
8	3253	บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (ปี 2564)	ชุมพร	22+530-34+243	11.713	300,000,000		สท.1						เสนอรกรมขออนุมัติรับราคา		
		8	โครงการ		93.222	5,177,893,389										
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>																
1		ทางเลี่ยงเมืองบัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 1 (ปี 2562)	บัตตานี	7+800-9+900	2.100	380,220,000	บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด	สท.1	31 ม.ค. 2562	20 ธ.ค. 2563 17 เม.ย. 2564 30 พ.ค. 2564	690 808 851	100.00 53.50	-46.50	ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้		
2		ทางเลี่ยงเมืองบัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 2 (ปี 2562)	บัตตานี	9+900-12+050	2.150	366,140,000	บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด	สท.1	31 ม.ค. 2562	20 ธ.ค. 2563 23 มี.ค. 2564 5 พ.ค. 2564	690 783 826	100.00 54.33	-45.67	ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้		
3		ทางเลี่ยงเมืองบัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 3 (ปี 2562)	บัตตานี	12+050-15+000	2.950	382,259,000	บ.ดาบีเทรคเตอร์ จำกัด	สท.1	31 ม.ค. 2562	21 ต.ค. 2563	630	100.00 75.42	-24.58	ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้ เว้นคืนเขต ทางเพิ่ม		
4		ทางเลี่ยงเมืองบัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 4 (ปี 2562)	บัตตานี	15+000-18+500	3.500	338,736,109	หจก.หาดใหญ่เรืออสังหาร โยธา	สท.1	31 ม.ค. 2562	21 ต.ค. 2563	630	100.00 88.30	-11.70	ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้ อยู่ระหว่าง เวนคืนที่ดิน		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน มกราคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
5		ทางเลี่ยงเมืองปัดดาปี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ดอน 5 (ปี 2562)	ปัดดาปี	18+500-22+000	3.500	384,578,000	บ.ดาปีเทรคเคอร์ จำกัด	ศท.1	28 ก.พ. 2562	18 พ.ย. 2563	630	100.00	61.58	-38.42	ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ อยู่ระหว่างเวนคืนที่ดิน	
6	201	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (ปี 2563)	เลย	295+739-300+557	19.668	910,010,000	บจก. ทอมมาคอนเทรคเคอร์	ศท.1	12 ก.ย. 2563	27 ต.ค. 2566	1080	33.91	9.18	-24.73	ติดต้นไม้ทรงห้าม	อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรื้อย้าย
7	3193	แยกทางหลวงหมายเลข 317 (ไปงน้ำร้อน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 317 (เขาสอยดาว) ดอน ด้านชายแดนไทย/กัมพูชา บ้านฝักกาด - ด้านชายแดนไทย/กัมพูชา บ้านแหลม (ปี 2563)	จันทบุรี	31+000-40+331	9.331	303,900,000	หจก. กอมนิทีก่อสร้าง	ศท.2	29 ต.ค. 2563	19 มิ.ย. 2565	660	71.98	59.12	-12.86		
8	222	อ.พังโคน - บึงกาฬ ดอน อ.ศรีวิไล - บึงกาฬ (ปี 2563)	บึงกาฬ	97+500-113+400	15.900	544,265,000	บจก. ธนอเนกซึบบริการ	ศท.2	19 ก.ย. 2563	6 ม.ค. 2566	840	42.67	69.70	27.03		
9	101	น่าน - อ.ท่าวังผา ดอน น่าน - ด.บ่อ (ปี 2563)	น่าน	371+225-381+893 383+917-387+000	13.751	535,727,000	บจก. เพชรธรรมาวิทย์	ศท.1	18 ก.ย. 2563	7 ต.ค. 2565	750	58.37	82.32	23.95		
10	425	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ดอน บ.พรุ - ทางข้ามสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563)	สงขลา	24+153-31+335	7.182	569,018,100	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	ศท.1	22 ต.ค. 2563	9 เม.ย. 2566	990	27.41	1.30	-26.11	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเข้าทำงาน
11		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ดอน 1 งานถนนฝั่งไทย (ปี 2563)	บึงกาฬ	0+000-9+400	9.400	831,110,000	บจก. บัญชากิจ จำกัด	ศส.	30 มิ.ย. 2563	16 ต.ค. 2565	900	44.18	46.12	1.94		
12		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ดอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563)	บึงกาฬ	9+400-12+083	2.683	883,110,000	บจก. เทคไท แอนด์ โค	ศส.	25 ก.ย. 2563	13 มี.ค. 2566	900	39.12	37.54	-1.58		
13		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ดอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563)	บึงกาฬ	12+082.930-13+032.930	1.000	786,523,850	บจก. นากก่อสร้าง	ศส.	24 พ.ย. 2563	8 พ.ย. 2566	1080	18.61	15.63	-2.98		
14	202	อ.สุวรรณภูมิ - อ.โพนทอง (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด, อ.โพนทอง	233+500-259+677	26.177	1,108,990,000	กิจการร่วมค้า บีทีซีพี	ศท.2	23 ก.ย. 2564	9 พ.ค. 2567	960	2.04	4.55	2.51		
15	1020	เข็ญทราย - อ.เข็ญทราย ดอน อ.พัง - บ.คำ (ปี 2564)	เข็ญทราย	64+000-80+000	16.000	898,900,000	บจก. เข็ญไหม้สหวิศวะโยธาการ	ศท.1	18 ก.ย. 2564	6 พ.ย. 2566	780	5.08	1.32	-3.76		
16	202	บ.น้ำปลัก - บ.หนองผือ ดอน 1 (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด, อ.โพนทอง	300+423-308+408 323+580-340+500	24.900	939,669,000	บจก. พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม	ศท.2	22 ก.ย. 2564	5 ก.ย. 2567	1080	3.76	1.42	-2.34		
17	202	บ.น้ำปลัก - บ.หนองผือ ดอน 2 (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด, อ.โพนทอง	340+500-368+100	27.600	999,000,000	บจก. สยามรัฐอินดีสตีร์	ศท.2	8 ก.ย. 2564	22 ต.ค. 2567	1080	3.02	2.12	-0.90		
		17	โครงการ		187.792	11,162,156,059										
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>																
1	3	ตราด - หาดเล็ก ดอน ทางแยกเข้า ต.ไม้รุ็ด - บ.คลองจาก (ปี 2560)	ตราด	454+390-477+840	23.450	985,471,490	หจก. ไทพีพัฒนา	ศท.2	17 มี.ค. 2560	2 ก.ย. 2562 28 พ.ย. 2564 18 ก.พ. 2565	900 1718 1800	97.65	92.60	-5.05		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน มกราคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
2	4	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะพานแห่งที่ 2 คอน 1 (ปี 2561)	สงขลา	0+000-4+100	4.100	295,000,000	หจก. หาดใหญ่เรือ ชัยการโยธา	สท.1	15 ก.พ. 2561	6 ธ.ค. 2562	660	38.02	35.87	-2.15	คิดสาธารณูปโภค	
3	4	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะพานแห่งที่ 2 คอน 2 (ปี 2561)	สงขลา	4+100-5+496	1.396	168,000,000	บจก. พีเอส ดี คอน สตรัคชั่น 2011	สท.1	18 ม.ค. 2561	9 ค.ค. 2562	630	28.83	9.84	-18.99	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน รั้วมอบ พื้นที่แล้วบางส่วน	
4	212	อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน คอน ๓.พะทาย - อ.ท่าอุเทน (ปี 2562)	นครพนม	255+000-284+571	29.571	1,392,800,000	บจก. บัญชากิจ	สท.2	23 ก.พ. 2562	6 ก.พ. 2565	1080	96.78	96.95	0.17		
5	3646	อ.รัฐประเทษ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทาง หลวงหมายเลข 3586 คอน 1 (ปี 2562)	สระแก้ว	0+000-10+500	10.500	1,007,157,900	บจก. เอส.พี.ที. วิศวกรรม	สท.1	24 เม.ย. 2562	7 เม.ย. 2565 9 มิ.ย. 2565	1080 1143	97.17	96.01	-1.16		
6	3646	อ.รัฐประเทษ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทาง หลวงหมายเลข 3586 คอน 2 (ปี 2562)	สระแก้ว	10+500-25+211	14.711	892,872,800	บจก. พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น	สท.1	24 เม.ย. 2562	7 เม.ย. 2565 9 มิ.ย. 2565	1080 1143	95.75	97.06	1.31		
7	348	อ.รัฐประเทษ - อ.โคกสูง (ปี 2562)	สระแก้ว	2+425-22+389	19.964	900,525,944	บจก. ช.ทวีก่อสร้าง	สท.1	21 มิ.ย. 2562	5 พ.ค. 2565	1050	78.16	94.57	16.41		
8	211	อ.ท่าบ่อ - อ.ศรีเชียงใหม่ (ปี 2562)	หนองคาย	34+210-44+150 45+900-53+600 54+900-55+900	18.640	648,041,800	หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง	สท.2	13 มิ.ย. 2562	29 ก.ย. 2564 27 พ.ค. 2565	840 1080	93.57	90.09	-3.48	คิดสาธารณูปโภค / คิดต้นไม้หวงห้าม	
9	1021	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง คอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง คอน 1 (ปี 2563)	เชียงราย	63+000-75+000	12.000	637,621,800	บจก. เชียงใหม่คอน สตรัคชั่น	สท.1	12 ก.ย. 2563	1 ก.ย. 2565	720	47.43	67.25	19.82		
10	1021	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง คอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง คอน 2 (ปี 2563)	เชียงราย	75+000-86+000	11.000	728,269,200	บจก. เชียงใหม่คอน สตรัคชั่น	สท.1	1 ค.ค. 2563	22 มิ.ย. 2565	630	65.25	55.16	-10.09	คิดสาธารณูปโภค	
11	1021	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง คอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง คอน 3 (ปี 2563)	เชียงราย	86+000-100+019	14.019	681,959,900	บจก. เชียงใหม่คอน สตรัคชั่น	สท.1	1 ค.ค. 2563	20 ค.ค. 2565	750	46.24	59.17	12.93		
12	212	อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน คอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ คอน 1 (ปี 2563)	นครพนม	222+743-237+000	14.257	669,440,320	หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง	สท.2	16 ก.ค. 2563	30 มี.ค. 2566	1080	26.50	15.92	-10.58	คิดต้นไม้หวงห้าม	
13	212	อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน คอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ คอน 2 (ปี 2563)	นครพนม	237+000-242+550 247+875-255+000	12.675	610,504,000	บจก. บัญชากิจ	สท.2	2 ก.ค. 2563	18 มี.ค. 2566	990	42.81	28.63	-14.18	คิดต้นไม้หวงห้าม	
14		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) คอน 1 (ปี 2563)	หนองคาย			1,544,634,300	บมจ.ชิน-ไทยฯ	สส.	29 ส.ค. 2563	13 ส.ค. 2566	1080	33.96	32.68	-1.28	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ติดปัญหาการเข้าพื้นที่ของ การรถไฟ	
15		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) คอน 2 (ปี 2563)	หนองคาย	0+000-11+600	11.600	670,968,400	บจก. ไทยวิวัฒน์วิศวกรรม ทาง	สท.2	30 ก.ค. 2563	16 มี.ค. 2565	840	53.16	37.29	-15.87	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / คิดสาธารณูปโภค	
16		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) คอน 3 (ปี 2563)	หนองคาย	11+600-16+1273164	4.527	678,236,300	บจก. วณิชชัยก่อสร้าง (1979)	สท.2	24 ก.ค. 2563	9 พ.ค. 2566	1020	48.01	29.72	-18.29	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / คิดสาธารณูปโภค	
17	4056	นราธิวาส - อ.สุไหงโกกลก คอน บ.โลกดา - บ.เกือบกาม (ปี 2564)	นราธิวาส	37+500-49+000	11.500	518,426,789	บจก. ประชารัฐ	สท.1	21 ก.ย. 2564	9 ธ.ค. 2566	810	6.82	2.67	-4.15		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน มกราคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
18		ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564)	เชียงราย	0+000-9+103	9.103	1,044,937,000	บจก. หาญเจริญเอนเตอร์ ไพร์สเชียงราย	ศท.1	9 ก.ย. 2564	23 ต.ค. 2567	1080	2.00	0.51	-1.49		
19	323 ตัด 367	ปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับทาง หลวงหมายเลข 367 (แยกท่าล้อ) (ปี 2564)	กาญจนบุรี			449,588,000	บจก. สามัคคีที่ดิน และเคหะ	ศส.	16 ก.ย. 2564	3 มี.ค. 2567	900	7.01	1.38	-5.63		
		19	โครงการ		223.013	14,524,455,943										
<b>กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ</b>																
1	3233	อินทชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560)	นครปฐม	0+608-0+608	1.000	185,860,670	บจก. แสงชัยโชค	ศส.	22 ก.พ. 2560	11 มี.ย. 2562	840	12.92	12.92	0.00	ดีดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / สาธารณูปโภค / ดัดพื้นที่การ รถไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ พรฎ. เวเนคิน, อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย สาธารณูปโภคที่ติดขัดการ ก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ รายละเอียดการรื้อย้ายของการ รถไฟแห่งประเทศไทย
2	114	สายคอขดี - ลำพูน (ปี 2562)	ลำพูน	0+336-0+336	1.000	520,378,000	บจก. บัญชากิจ	ศส.	5 ก.ค. 2562	20 มี.ค. 2565	990	89.61	94.27	4.66		
3	3187	สายเขื่อนเพชร - บางกอก (ปี 2562)	เพชรบุรี	17+965-17+965	1.000	159,489,000	บจก. สหสถาพรขนส่ง	ศส.	6 มี.ย. 2562	19 ก.พ. 2565	990	98.80	89.29	-9.51		
4	319	สายปราจีนบุรี - อ.ศรีมโหสถ (ปี 2562)	ปราจีนบุรี	9+719-9+719	1.000	186,774,000	หจก. โขชัยการโยธา	ศส.	23 ก.พ. 2562	11 ก.พ. 2564 25 ต.ค. 2564 25 ต.ค. 2564 16 ก.ย. 2564	720 747 915 937	100.00	92.96	-7.04		
5	226	ทางเลี่ยงเมืองห้วยแถลง (ปี 2562)	นครราชสีมา	64+425-64+425	1.000	173,919,337	หจก. โขชัยการโยธา	ศส.	23 ก.พ. 2562	11 มี.ย. 2564 24 ก.ค. 2564	840 883	100.00	93.91	-6.09		
6	3090	สายบ้านเลือก - นอนงคากา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563)	ราชบุรี		1.000	508,161,000	บจก. บุญสหการสร้าง	ศส.	11 ก.ย. 2563	26 ต.ค. 2566	1080	26.74	15.54	-11.20		
7	4009	สาขนาสาร - เวียงสระ (ต่อเขตเทศบาลเมืองนาสาร - พระ แสง) (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี		1.000	518,203,800	บจก. พีระนิคคอนกรีต	ศส.	4 ก.ย. 2563	20 มี.ย. 2566	1020	28.04	50.88	22.84		
8	323	สายท่าเรือ-กาญจนบุรี (แยกพระแท่นดงรัง - ต่อทาง เทศบาลเมืองกาญจนบุรี) (ปี 2563)	กาญจนบุรี		1.000	328,688,000	บจก. สามัคคีที่ดินและ เคหะ	ศส.	14 ต.ค. 2563	31 ธ.ค. 2565	870	46.15	82.31	36.16		
9	3188	สายขอนแก่น-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563)	สระบุรี		1.000	517,590,000	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	ศส.	16 ก.ย. 2563	31 ต.ค. 2566	1080	32.33	28.36	-3.97		
10	3325	ทางเข้าหาดทรายใหญ่ (ปี 2563)	ประจวบคีรีขันธ์		1.000	152,947,000	บจก. สหสถาพรขนส่ง	ศส.	11 ต.ค. 2563	31 ก.ค. 2565	720	11.07	26.77	15.70		
11	4114	แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชาติทะเล (ปี 2564)	สุราษฎร์ธานี	4+492-4+492	1.000	198,800,000	บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง	ศส.	10 ก.ย. 2564	28 ธ.ค. 2566	840	6.31	2.03	-4.28		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน มกราคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
12	4049	หัวทราย - ปากพะอูน (ปี 2564)	พัทลุง	12+500-12+500	1.000	179,600,000	กิจการร่วมค้า CC-WGE	สส.	30 มี.ย. 2564	19 ก.ค. 2566	750	12.63	2.03	-10.60		
13	3224	บ้านป่า - ท่าศรี (ปี 2564)	สระบุรี	4+000-4+000	1.000	222,000,000	บจก. สันอุดมสุรินทร์	สส.	27 ต.ค. 2564	15 ก.ย. 2566	750	2.34	3.75	1.41		
14	226	ทางเลี่ยงเมืองจันทราข (ปี 2564)	นครราชสีมา	40+292-40+292	1.000	288,650,000	บจก. สมบูรณ์สุข	สส.	1 ก.ย. 2564	19 ธ.ค. 2566	840	7.52	6.36	-1.16		
15	4248	แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบทางหลวง หมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565)	สุราษฎร์ธานี	14+500-14+500	1.000	240,000,000		สส.							ขออนุมัติรับราคา	
		15	โครงการ		15.000	4,381,060,807										
<b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</b>																
<b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</b>																
1	2	นครราชสีมา - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2067 (บ.บึง) (ปี 2562)	นครราชสีมา	161+911-177+50	15.589	697,277,000	บจก. ซอด้ซัทพ์พอร์ตติง	สท.2	26 เม.ย. 2562	9 เม.ย. 2565	1080	97.81	99.20	1.39		
2	2	ขอนแก่น - บ.ห้วยหินลาด (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	ขอนแก่น	336+786-365+027	24.042	620,219,000	บจก. ธาราวิญคอน สตรัคชั่น	สท.2	13 ก.ย. 2563	29 ม.ค. 2566	870	31.40	38.30	6.90		
3	41	อ.ร้อนพันธุ์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	นครศรีธรรมราช	315+237-349+525	27.000	816,004,400	บจก. วิวัฒน์ก่อสร้าง	สท.1	12 ก.ย. 2563	29 เม.ย. 2566	960	27.52	40.03	12.51		
4	4	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.หัวทราย - บ.พรุพ้อ (ปี 2563)	พัทลุง	1203+585-1218+644	15.059	514,077,100	บจก. พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น	สท.1	1 ก.ย. 2563	19 พ.ย. 2565	810	46.51	18.47	-28.04	คิดสาธารณูปโภค	
5	1	ด.แม่กา - เพาะ (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	เชียงราย	814+000-881+325	27.887	699,548,300	พจก. เพชรวิศวกรรม	สท.1	12 ก.ย. 2563	2 ต.ค. 2565	690	74.78	72.59	-2.19		
6	2	บ.ห้วยหินลาด - อ.โพนสะอาด (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	ขอนแก่น, อุดรธานี	365+027-395+027	30.000	870,271,200	บจก. นากก่อสร้าง	สท.2	10 ก.ย. 2563	26 มี.ย. 2566	1020	25.00	60.79	35.79		
7	41	บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	พัทลุง	349+526-381+963	32.437	889,365,800	บจก. สหการวิศวรร	สท.1	18 ก.ย. 2563	2 ก.ย. 2566	1080	31.29	37.08	5.79		
8	1	อ.แม่ลาว-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี 2563)	เชียงราย	890+370-933+481	40.088	854,895,600	บจก. ชาญเจริญเอนเตอร์ ไพร์สเชียงราย	สท.1	29 ต.ค. 2563	15 เม.ย. 2566	960	48.54	65.70	17.16		
9	1	อ.แม่ลาว-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี 2563)	เชียงราย	933+481-994+749	55.487	849,776,400	บจก. บัญชากิจ	สท.1	10 ก.ย. 2563	25 ต.ค. 2566	1080	23.94	38.61	14.67		
10	41	บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (ปี 2564)	ชุมพร	12+200-54+700	42.500	700,832,945	บจก. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979)	สท.1	19 ต.ค. 2564	8 ต.ค. 2566	720	6.23	1.22	-5.01		
11	202	อุดรธานี - อ.สระใคร (เป็นตอนๆ) (ปี 2564)	อุดรธานี	466+3554-468+0004 71+455-85+000	15.190	679,500,000	บจก. วณิชชัยก่อสร้าง (1979)	สท.2	24 ต.ค. 2564	9 ก.พ. 2567	900	3.20	6.17	2.97		
12	1088	ออบหลวง - แม่ซา (เป็นตอนๆ) (ปี 2565)	เชียงใหม่	0+000-99+660	47.710	260,000,000		สท.1							เสนอกรมขอมัติรับราคา	
13	1263	ปางจู้ - แม่บاجر (เป็นตอนๆ) (ปี 2565)	เชียงใหม่	20+252-66+725	33.560	180,000,000		สท.1							เสนอสำนักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา	
		13	โครงการ		406.549	8,631,767,745										

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน มกราคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก																
1	3	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	47+450-53+160	5.710	597,444,444	บจก.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล	สท.1	1 ก.พ. 2561	19 ก.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563 12 ส.ค. 2564 18 ต.ค. 2564	900 1057 1289 1356	100.00	85.17	-14.83	คิดสาธารณูปโภค / คิดสิ่งปลูกสร้าง	
2	3	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	53+160-58+875	5.715	510,600,000	บจก.เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	สท.1	1 ก.พ. 2561	19 ก.ค. 2563 12 พ.ย. 2563 11 เม.ย. 2564 9 มิ.ย. 2564 17 มิ.ย. 2564	900 1057 1166 1225 1233	100.00	98.02	-1.98	งานแล้วเสร็จ พ.ย. 64	
3	3	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	58+875-64+600	5.725	517,000,000	บจก.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล	สท.1	10 ก.พ. 2561	28 ก.ค. 2563 24 ก.พ. 2564 24 เม.ย. 2564 2 พ.ค. 2564	900 1111 1170 1178	100.00	97.81	-2.19	งานแล้วเสร็จ พ.ย. 64	
4	344	อ.บ้านโป่ง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แยกหนองปรือ) รวมสะพานข้ามแยกหนองซาก (ปี 2561)	ชลบุรี	12+700-25+000	13.300	1,196,859,600	บจก. กรุงเทพมหานคร อินเอร์	สท.2	25 ม.ค. 2561	9 พ.ย. 2563 22 ม.ค. 2564 8 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564	1020 1094 1139 1149	100.00	99.44	-0.56	งานแล้วเสร็จ 8 พ.ย. 64	
5	3/331 /3126	ทางลัดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้านกม.10) (ปี 2562)	ชลบุรี - ระยอง	185+583-185+583	1.000	894,348,400	บริษัท ประจักษ์ (1984) จำกัด	สท.	4 ต.ค. 2562	14 ก.ย. 2565	1080	66.46	64.33	-2.13	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / สาธารณูปโภค	
6	332	แยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (แยกคู่ตะเกา) (ปี 2562)	ชลบุรี - ระยอง	0+000-14+487	14.487	797,566,000	บจก. วณิชชย์ก่อสร้าง (1979)	สท.2	13 ก.พ. 2562	1 ก.ค. 2564	870	100.00	99.96	-0.04	งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 64	
7	319	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ช่วง บ.หนองบัวหุ - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2562)	ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา	22+300-30+538	8.238	795,198,000	บจก. เพอร์วิศกรรม	สท.1	28 ก.พ. 2562	13 พ.ย. 2564 26 ธ.ค. 2564	990 1033	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 65	
8	319	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ช่วง บ.หนองบัวหุ - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2562)	ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา	34+938-48+064	13.126	740,900,000	บจก. นากก่อสร้าง	สท.1	17 ส.ค. 2562	3 มี.ค. 2565	930	66.63	89.03	22.40		
9	3304	แยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 1 (ปี 2562)	ฉะเชิงเทรา	1+310-1+660 2+875-12+500	9.975	597,943,000	บจก. สุวลิ	สท.2	1 ก.พ. 2562	3 ธ.ค. 2563 5 ม.ค. 2564 11 ส.ค. 2564 24 ก.พ. 2565	660 693 911 1108	100.00	99.39	-0.61	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
10	3304	แยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 2 (ปี 2562)	ฉะเชิงเทรา	12+500-20+279	7.779	598,000,000	บจก. สหการวิศกร	สท.2	1 มี.ค. 2562	18 ม.ค. 2564 6 ก.ค. 2564 26 ส.ค. 2564	690 859 910	100.00	98.42	-1.58	งานแล้วเสร็จ 29 พ.ย. 64	
11	304	ฉะเชิงเทรา - ด.ขาหินซ้อน ช่วง อ.พนมสารคาม - ด.ขาหินซ้อน (รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 1 (ปี 2562)	ฉะเชิงเทรา	105+000-114+000	9.000	1,213,843,000	บจก. วณิชชย์ก่อสร้าง (1979)	สท.2	22 ก.พ. 2562	5 ก.พ. 2565 12 พ.ย. 2565	1080 1360	83.42	77.49	-5.93	คิดสาธารณูปโภค	



รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน มกราคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
12	304	ละโว้ง- ด.เขาหินซ้อน ช่วง อ.พนมสารคาม - ด.เขาหินซ้อน (รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 2 (ปี 2562)	ละโว้ง	114+000-127+000	13.000	1,101,000,000	บจก. กรุงเทพมหานคร	สส.	26 เม.ย. 2562	10 ธ.ค. 2564 21 ม.ค. 2565 28 ม.ค. 2565	960 1002 1009	100.00 95.96 -4.04	คิดสาธารณูปโภค			
13	3245	อ.ปลวกแดง - อ.หนองใหญ่ (ปี 2562)	ชลบุรี	22+142-34+000	11.858	546,559,000	บ.บ้านค้าผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	สท.2	31 ม.ค. 2562	19 ธ.ค. 2564 8 มี.ย. 2564	720 860	100.00 74.28 -25.72	แก้ไขรูปแบบก่อสร้าง	อยู่ระหว่างปรับปรุงตาม ขั้นตอนการแก้ไขแบบ		
14	3246	อ.พนมดงรัก - ด.เกาะโพธิ์ (ปี 2562)	ชลบุรี	0+000-12+135	12.135	565,720,000	บจก. บุญชัยพาณิชย์ (1979)	สท.2	26 ก.พ. 2562	15 ม.ค. 2564 27 มี.ย. 2564 19 ก.ย. 2564 1 พ.ย. 2564	690 853 937 980	100.00 96.25 -3.75	คิดสาธารณูปโภค / คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน			
15	3191	อ.มบตาพุด - อ.นิคมพัฒนารวมทางลัดจุดตัดทางหลวง หมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยก นิคมพัฒนา) (ปี 2562)	ระยอง	0+000-13+600	13.600	1,447,433,600	บมจ. ศรีสเคียซ์	สส.	5 ก.ค. 2562	18 มี.ย. 2565	1080	82.44 80.42 -2.02				
16	3	อ.สัตหีบ - อ.บ้านฉาง (ปี 2562)	ชลบุรี, ระยอง	175+442-185+583	10.141	897,500,000	บ.กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ต เนต จำกัด	สท.2	26 ม.ค. 2562	14 พ.ค. 2564 17 พ.ย. 2565	840 852	100.00 91.98 -8.02	คิดสาธารณูปโภค			
17	3376	อ.บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเองจังหวัด ระยอง (ปี 2562)	ระยอง	1+000-23+000	22.000	857,274,000	หจก. ไทพีพัฒนา	สท.2	21 ก.พ. 2562	7 ต.ค. 2564 27 พ.ย. 2564	1080 1011	100.00 99.61 -0.39	คิดสาธารณูปโภค			
18	331	แยกทางหลวงหมายเลข.36 - ต่างระดับมาบตาพุด (ปี 2562)	ชลบุรี	25+927-37+666	11.739	868,425,670	บจก. ชัยนันท์คำจำกัด ก่อสร้าง (2524)	สส.	6 มี.ย. 2562	20 พ.ค. 2565	1080	68.31 62.07 -6.24	คิดสาธารณูปโภค			
19	331	ต่างระดับมาบตาพุด - แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยก หนองปรือ) (ปี 2562)	ชลบุรี	49+511.500-69+500	19.989	896,900,000	บจก. บางแสนมหานคร	สท.2	1 มี.ค. 2562	12 ก.พ. 2565	1080	96.91 82.00 -14.91	คิดสาธารณูปโภค ต้นไม้ เสาไฟฟ้า			
20	304 /359	ทางแยกต่างระดับเขาหินซ้อน (ปี 2562)	ละโว้ง, ปราจีนบุรี	127+100-127+100	1.000	513,959,300	บจก. ทิพากร	สส.	10 ต.ค. 2562	25 ม.ค. 2565	900	90.47 88.28 -2.19	คิดแนวท่อปะปา / แนวไฟฟ้าและสายสื่อสาร			
21	3	อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1 (ปี 2563)	ระยอง	192+150-204+100 204+600-208+400	15.750	1,124,468,000	บจก. สุวดี	สท.2	16 ต.ค. 2563	2 มี.ย. 2566	960	25.19 24.35 -0.84	คิดสาธารณูปโภค			
22	3	อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 2 (ปี 2563)	ระยอง	208+400-210+445 211+295-216+900	7.740	696,383,500	หจก. ไทพีพัฒนา	สท.2	1 ต.ค. 2563	18 เม.ย. 2565	930	28.41 44.38 15.97	คิดสาธารณูปโภค			
23	3	อ.พิทahaya - อ.สัตหีบ ตอน 1 (ปี 2563)	ชลบุรี	153+200-160+500	7.300	879,569,700	บจก. เอสเทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	สท.2	4 ก.ค. 2563	22 ต.ค. 2565	780	47.15 36.13 -11.02	คิดสาธารณูปโภค			
24	3	อ.พิทahaya - อ.สัตหีบ ตอน 2 (ปี 2563)	ชลบุรี	160+500-168+700	8.200	928,689,700	บจก. บางแสนมหานคร	สท.2	4 ก.ค. 2563	22 ต.ค. 2565	780	72.88 58.88 -14.00	คิดสาธารณูปโภค / คิดต้นไม้			
25	3	อ.พิทahaya - อ.สัตหีบ ตอน 3 (ปี 2563)	ชลบุรี	168+700-175+442	6.742	1,137,101,500	บจก. กรุงเทพมหานคร	สท.2	25 ก.ค. 2563	10 พ.ค. 2566	1020	37.69 36.80 -0.89	คิดสาธารณูปโภค / คิดต้นไม้			
26	365	สายทางเลี่ยงเมืองละโว้งด้านใต้ (ปี 2563)	ละโว้ง			1,037,500,500	บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ	สส.	4 ก.ย. 2563	19 ต.ค. 2566	1080	26.92 32.04 5.12				
27	3	ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับถนนเมืองใหม่ เหนือและถนนนิคมแหลมฉบัง 4 (ปี 2563)	ชลบุรี			177,000,000	บจก. อีจังก์	สส.	26 มี.ย. 2563	16 ม.ค. 2565 22 ม.ค. 2565 22 ก.พ. 2565	570 576 607	100.00 49.11 -50.89				

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน มกราคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
28	36 /331	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว (ปี 2563)	ชลบุรี, ระยอง			591,900,000	บจก. บูรีรัมย์ซึ้งชัยก่อสร้าง	สส.	1 ต.ค. 2563	15 ก.ย. 2566	1080	22.28	44.30	22.02		
29	3471	ค.บ.บางบุตร - ค.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ค.ชุมแสง (ปี 2563)	ระยอง	4+000-29+760	25.760	1,049,016,800	บจก. บ้านคำชลลิกข์	สท.2	27 ต.ค. 2563	13 เม.ย. 2566	960	29.34	15.01	-14.33	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
30	304	ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา	81+000-85+000	4.000	634,789,200	บจก. พีระมิดคอนกรีต	สท.2	30 ก.ค. 2563	18 ต.ค. 2565	750	70.91	94.38	23.47		
31	304	ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา	85+000-90+400	5.400	797,105,000	บจก. วนิชชัยก่อสร้าง (1979)	สท.2	18 ต.ค. 2563	2 ต.ค. 2566	1080	25.47	41.11	15.64		
32	304	ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา	90+400-93+800	3.400	665,273,672	บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979)	สท.2	29 ต.ค. 2563	15 พ.ค. 2566	990	27.22	32.77	5.55		
33	365	ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564)	ฉะเชิงเทรา	0+000-5+886	5.886	1,149,000,000	บจก. วนิชชัยก่อสร้าง (1979)	สท.2	24 ต.ค. 2564	7 ต.ค. 2567	1080	4.87	4.84	-0.03		
34	365	ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2564)	ฉะเชิงเทรา	4+625-4+625	1.000	978,700,000	บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ	สส.	21 ต.ค. 2564	4 ต.ค. 2567	1080	4.35	2.10	-2.25		
		34	โครงการ		300.695	28,000,971,586										
<b>โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)</b>																
1	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	9+731-13+981	4.250	3,994,400,000	กิจการร่วมค้าเอ็นทีเอ	สส.	28 ต.ค. 2562	11 ต.ค. 2565	1080	58.70	59.64	0.94	ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วน อยู่ระหว่างออกพรฎ.	
2	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562)	สมุทรสาคร	13+981-18+122	4.141	3,991,986,000	บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง	สส.	28 ต.ค. 2562	11 ต.ค. 2565 22 ก.ย. 2565	1080 1122	45.63	44.05	-1.58	พื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการฯ ปรับปรุงทางหมายเลข 35 บางส่วน ของสำนักก่อสร้างทางที่ 1	
3	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562)	สมุทรสาคร	18+122-20+500	2.378	2,491,000,000	บจก. อีตาเลียน ไทยฯ	สส.	28 ต.ค. 2562	11 ต.ค. 2565	1080	77.29	73.66	-3.63	พื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการฯ ปรับปรุงทางหมายเลข 35 ตอน 3 ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ / ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน / ติดสาธารณูปโภค	
		3	โครงการ		10.769	10,477,386,000										