

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>																
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>																
1	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกทางหลวง หมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ด้าน เหนือ) (รวมทางแยกต่างระดับ) ตอน 2 (ปี 2561)	นครราชสีมา	9+900-24+400	14.500	1,400,998,295	กิจการร่วมค้า สีเส็ง - โชคชัย	ศท.2	23 ม.ค. 2561	6 ม.ค. 2564 27 ต.ค. 2564 3 พ.ค. 2565 8 ก.ค. 2565	1080 1374 1562 1628	100.00 100.00 0.00			งานแล้วเสร็จ 7 ก.ค. 65	
2	4169	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.แดง (ปี 2562)	สุราษฎร์ธานี	14+000-29+531	15.531	700,980,000	บจก. บุญสหการสร้าง	ศท.1	12 ก.พ. 2562	29 ต.ค. 2564	930	100.00 86.30 -13.70		ติดคารณอุปโภค		
3	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวง หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศ ใต้) ตอน 1 (ปี 2562)	นครราชสีมา	0+000-7+500 12+523-13+700	8.677	946,050,000	บจก. ชราวิญจอน สตรีคชั่น	ศท.2	23 ก.พ. 2562	8 พ.ย. 2564 28 ต.ค. 2565 27 ต.ค. 2565	990 1283 1343	90.78 87.70 -3.08		ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ปรับแผน)		
4	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวง หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศ ใต้) ตอน 2 (ปี 2562)	นครราชสีมา	7+500-15+500	8.000	946,779,500	หจก. สีเส็งการโยธา	ศท.2	13 ก.พ. 2562	27 ม.ค. 2565 20 มี.ค. 2565	1080 1132	100.00 99.24 -0.76		งานแล้วเสร็จ 24 ก.พ. 65		
5	224 / 226	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวง หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศ ใต้) ตอน 3 (ปี 2562)	นครราชสีมา	15+500-17+500	2.000	1,386,127,500	หจก. โชคชัยการโยธา	ศส.	26 ก.ย. 2562	9 ก.ย. 2565 3 มี.ค. 2566	1080 1255	55.71 52.90 -2.81				
6	11	แยกอินทร์บุรี -อ.สาทเหล็ก ช่วง แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 (ปี 2562)	สิงห์บุรี, นครสวรรค์	14+600-28+000	13.400	1,294,714,000	หจก. กิจการร่วมค้า เอส แอลดีเอส	ศท.1	31 พ.ค. 2562	13 ก.พ. 2565 27 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2565	990 1032 1013 1020	100.00 98.87 -1.13		งานแล้วเสร็จ ๙.ค. 65		
7	4	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก (ปี 2562)	พังงา	780+906+797+062	16.156	744,422,200	บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง	ศท.1	12 ก.พ. 2562	31 พ.ค. 2564 24 ก.พ. 2565 3 เม.ย. 2565 10 เม.ย. 2565	840 1109 1147 1154	100.00 99.89 -0.11		งานแล้วเสร็จ 30 มี.ย. 65		
8	206	อ.พืชมาย - บ.หินลาด (ปี 2562)	นครราชสีมา	8+147-36+200	28.053	1,193,331,000	บจก. ถนนวงษ์บริการ	ศท.2	15 ก.พ. 2562	29 ม.ค. 2565	1080	100.00 100.00 0.00		งานแล้วเสร็จ 25 ม.ค. 65		
9	3701	ทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-พัทยา ตอนต่างระดับบางพระ - ต่างระดับหนองขาม (ปี 2562)	ชลบุรี	80+000-101+000	21.000	597,962,000	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด	ศท.2	30 ม.ค. 2562	21 ต.ค. 2563 17 มี.ค. 2564 16 พ.ค. 2564 6 ก.ค. 2564	570 778 838 889	100.00 96.47 -3.53		ติดคารณอุปโภค		
10	1099	อ.สอค - อ.อมก๋อย - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ) (ปี 2562)	เชียงใหม่	0+300-121+000	30.000	118,398,000	บจก.เชียงใหม่ทิวทัศน์ คอน สตรัคชั่น	ศท.1	19 มี.ค. 2562	12 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2563	360 377	100.00 90.27 -9.73		งานแล้วเสร็จ 29 มี.ย. 65		
11	4027	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ. พารา (ปี 2562)	ภูเก็ต	5+900-14+000	8.100	384,161,425	หจก. หาดใหญ่เรือ จัดการโยธา	ศท.1	12 ก.พ. 2562	3 ก.ย. 2563	570	100.00 99.23 -0.77		ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ติดคารณอุปโภค		
12	212	อ.โพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ด.หอคำ - บึงกาฬ (ปี 2563)	บึงกาฬ	108+984-125+416.103 126+694.399-	16.926	631,541,500	บจก. พระนครศรีอยุธยา พาณิชย์และอุตสาหกรรม	ศท.2	11 ก.ค. 2563	26 ม.ค. 2566	930	86.25 86.34 0.09				

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
13	11	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกคันชัย - สามแยกปางคา (ปี 2563)	แพร่	370+913-385+55	14.637	747,300,000	บจก. ครี สตูดิโอเน็ลเส็น	ศท.1	18 ส.ค. 2563	8 มี.ย. 2565 8 มี.ค. 2566	660 933	53.58	47.73	-5.85	คิดสาธารณูปโภค	
14	214	ร้อยเอ็ด - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2563)	ร้อยเอ็ด	51+953-53+760 54+280-56+203 56+703-59+503 60+601-69+900 73+275-79+200 88+200-91+903	25.457	893,286,500	บจก. ชิงจวิญก่อสร้าง บุรีรัมย์	ศท.2	1 ก.ค. 2563	15 ก.พ. 2566	960	70.22	77.68	7.46		
15	4051	สตูล - ท่าเรือชะงูบั้ง (ปี 2563)	สตูล	3+400-11+900	8.500	166,399,935	พจก. ซี.ซี. จักรกลก่อสร้าง	ศท.1	6 มี.ย. 2563	29 ส.ค. 2564 28 ก.ย. 2564	450 480	100.00	93.79	-6.21	ผลกระทบ COVID-19	
16	1091	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (ปี 2563)	น่าน	116+000-134+827	18.827	748,799,000	บจก. แพร่ธำรงวิทย์	ศท.1	21 ก.ย. 2564	9 พ.ย. 2566	780	25.31	25.41	0.10		
17	207	บ.วัด - อ.ประพาส (ปี 2563)	นครราชสีมา	0+650-8+000 16+522-36+172	27.000	977,741,300	บจก. สีนจวิญสามม	ศท.2	19 ส.ค. 2563	5 พ.ค. 2566	990	80.88	76.83	-4.05		
18	1001	เชียงใหม่ - บ.โป่ง (ปี 2563)	เชียงใหม่	13+700-28+200	14.500	592,037,700	บจก. เชียงใหม่คอน สตรัคชั่น	ศท.1	3 ก.ค. 2563	19 พ.ย. 2565 1 ธ.ค. 2566	870 1247	36.38	43.38	7.00	คิดสาธารณูปโภค	
19	226	อ.หัวหินหัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563)	ศรีสะเกษ	235+705-249+500	13.795	659,128,800	บมจ. สวมราษฎร์อินดัสตรี	ศท.2	4 ก.ค. 2563	18 มี.ย. 2566	1080	56.88	45.74	-11.14	คิดพื้นที่รถไฟ คิดสาธารณูปโภค	
20	4	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางลึก (ปี 2563)	พังงา	769+300-776+700	7.400	290,416,000	พจก. นื่องลิกสถาปติ	ศท.1	25 ก.ค. 2563	14 ก.พ. 2565 19 มี.ค. 2565 26 มี.ค. 2565	570 603 610	100.00	98.28	-1.72	งานแล้วเสร็จ ก.ค. 65	
21	366	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1 (ปี 2563)	ลพบุรี	4+450-11+000	6.550	749,690,330	บจก. ช.ทวีก่อสร้าง	ศท.1	25 ก.ย. 2563	12 ม.ค. 2566	840	88.49	73.97	5.20		
22	366	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2 (ปี 2563)	ลพบุรี	11+000-18+952	7.952	849,000,000	พจก. ชูนิก เอ็นจิเนียริง แอนด์คอนสตรัคชั่น	ศท.1	25 ก.ย. 2563	13 ธ.ค. 2565 11 ม.ค. 2566	810 839	80.09	79.07	-1.02		
23	4006	ตราด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดขย - บ.วังตะกอก (ปี 2563)	ชุมพร	57+500-63+900	6.400	179,600,000	บจก. นันทพรธำชย 2002	ศท.1	15 ส.ค. 2563	5 ก.พ. 2565 17 มี.ย. 2565	540 672	100.00	28.46	-71.54	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเข้าทำงาน
24	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวง หมายเลข 205 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ด้านเหนือ) (ปี 2563)	นครราชสีมา	1+234-16+141	14.907	1,273,452,100	พจก. สีนเสงการโยธา	ศท.2	24 ก.ย. 2563	8 ก.ย. 2566	1080	49.70	59.56	9.86		
25	11	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563)	พิจิตร	142+000-172+900	30.900	1,413,650,000	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	ศท.1	25 ก.ย. 2563	9 ก.ย. 2566	1080	47.88	44.37	-3.51		
26	4009	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอชติบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	18+000-41+000	23.000	1,113,164,400	บจก. บุญสหการสร้าง	ศท.1	22 ส.ค. 2563	9 ธ.ค. 2565	840	83.52	49.62	-33.90	คิดสาธารณูปโภค / คิดสิ่ง ปลูกสร้าง	อยู่ระหว่างหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
27	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวง หมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563)	นครราชสีมา	1+121-9+239	8.118	798,500,000	บจก. ธาราวิญคอน สตรัคชั่น	ศท.2	25 ก.ย. 2563	11 มี.ย. 2566	990	47.18	32.30	-14.88	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
28	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวง หมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) คอน 2 (ปี 2563)	นครราชสีมา	9+239-13+300	4.061	898,297,900	หจก. โชนชัยการโยธา	สต.2	26 ก.ย. 2563	10 ก.ย. 2566	1080	17.89	20.87	2.98	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
29	3111	อ.สามโลก - อ.สนา (ปี 2563)	พระนครศรีอยุธยา	16+406-25+706	9.300	582,762,400	บจก. กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล	สต.1	23 ก.ค. 2563	9 พ.ย. 2565 28 ธ.ค. 2565	840 889	94.60	67.85	-26.75	ปัญหาผลกระทบจาก covid 19	
30	101	กำแพงเพชร - สุโขทัย คอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.สิริมาศ (ปี 2563)	ตาก , สุโขทัย	33+000-36+010 36+400-55+625	22.235	816,482,800	บจก. เทคโล แอนคัล โค	สต.1	1 ก.ย. 2563	17 ก.พ. 2566	900	59.90	50.13	-9.77	ติดต้นไม้ ปัญหาผลกระทบจาก covid 19	
31	404	ตรัง - อ.ละงู คอน บ.นา - บ.สามแยก (ปี 2563)	ตรัง	21+869-43+000	21.131	1,054,947,000	บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง	สต.1	16 ก.ย. 2563	3 ม.ค. 2566 9 ก.พ. 2566	840 877	54.58	53.82	-0.76	ติดสาธารณูปโภค / ติดต้นไม้ / ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ปรับแผน)	
32	202	ยโสธร - อำนาจเจริญ คอน ยโสธร - บ.น้ำปลีก คอน 1 (ปี 2563)	ยโสธร อำนาจเจริญ	267+630-283+980	16.350	622,701,900	บจก. บูรีรัมย์ซังซ์ก่อสร้าง	สต.2	16 ก.ค. 2563	6 เม.ย. 2565	630	89.62	99.87	10.25	งานแล้วเสร็จ 20 ม.ค. 65	
33	202	ยโสธร - อำนาจเจริญ คอน ยโสธร - บ.น้ำปลีก คอน 2 (ปี 2563)	ยโสธร อำนาจเจริญ	283+980-300+423	16.443	648,557,400	บจก. คอนเมืองกาฬราช	สต.2	3 ก.ย. 2563	21 ธ.ค. 2565	840	82.80	100.00	17.20	งานแล้วเสร็จ 13 เม.ย. 65	
34	115	กำแพงเพชร - พิจิตร คอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (ปี 2563)	กำแพงเพชร พิจิตร	57+000-66+150	9.150	393,092,687	บจก. โรจนการพาณิชย์ (1981)	สต.1	19 ก.ค. 2565	9 มี.ค. 2567	600	1.84	0.31	-1.53		
35	226	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (ปี 2563)	นครราชสีมา	35+600-46+700	18.510	764,122,000	บจก. บูรีรัมย์ซังซ์ก่อสร้าง	สต.1	18 ส.ค. 2563	4 พ.ค. 2566	990	61.65	98.51	36.86	งานแล้วเสร็จ 17 พ.ค. 65	
36	419	บ.นาขา - บ.ควนปรัง (ปี 2563)	ตรัง	1+691-8+572	6.881	391,898,500	หจก. นัครชัยการโยธา	สต.1	12 ก.ย. 2563	4 พ.ค. 2565 25 พ.ค. 2565 2 มี.ย. 2565	600 621 629	100.00	90.04	-9.96	ปัญหาผลกระทบจาก covid 19	
37	205	อ.หนองบัวโคก - อ.พระทองคำ (ปี 2563)	นครราชสีมา	170+100-186+772	16.672	658,794,430	บจก. ถนนวงแหวนบริการ	สต.2	22 ส.ค. 2563	9 มี.ค. 2566	930	82.07	99.70	17.63		
38	3481	บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ (ปี 2563)	ปราจีนบุรี	37+000-47+500	10.500	898,324,300	หจก. แพร่วิวศวรร	สต.1	19 ก.ย. 2563	6 ม.ค. 2566 4 ก.พ. 2566	840 869	61.80	62.76	0.96	ติดสาธารณูปโภค / ติดต้นไม้ ติดพื้นที่กรมชลประทาน (ปรับแผน)	
39	3222	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา คอน ต.ข้าศึกแพว - ต.ชะอม (ปี 2563)	สระบุรี	10+847-24+000	11.610	573,474,000	บจก. ซอยชัยพอร์ดคิง	สต.1	17 ก.ค. 2563	8 มี.ค. 2565 18 เม.ย. 2565	600 641	100.00	92.14	-7.86	งานแล้วเสร็จ 21 พ.ค. 65	
40	2445	บุรีรัมย์ - ต.แสลงโทน - อ.ประโคนชัย (ปี 2563)	บุรีรัมย์	26+500-36+600	14.100	450,002,222	หจก. ศรีประโคนชัย ก่อสร้าง	สต.1	25 ก.ค. 2563	14 มี.ย. 2565 27 ก.ค. 2565	690 733	100.00	97.63	-2.37	ปัญหาผลกระทบจาก covid 19	
41	216	ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านตะวันออก) คอน แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 - แยกจุดตัดทางหลวง หมายเลข 22 (ปี 2563)	อุดรธานี	17+392-24+554	7.162	363,000,000	บจก. เค.อาร์.ซี.เอ็นจินีئرริ่ง	สต.2	31 ก.ค. 2563	19 ส.ค. 2565 25 ก.ย. 2565	750 787	98.30	87.31	-10.99	ขออนุญาตก่อสร้างทางตัด ผ่านรางรถไฟ	
42	102	บ.หัวขี้ช้าง - อ.ศรีสังขาลย์ (ปี 2563)	สุโขทัย	29+545-36+600	7.055	150,099,998	หจก. รัตนชาติก่อสร้าง	สต.1	21 ก.ค. 2563	10 ก.พ. 2565	570	100.00	99.96	-0.04	งานแล้วเสร็จ 25 พ.ค. 65	
43	2208	บ.โลกมณี - บ.ระกา (ปี 2563)	บุรีรัมย์	28+000-42+016	14.016	443,654,700	หจก. นื่องเส็กสถาปัตย์	สต.1	29 ส.ค. 2563	18 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2565	720 763	100.00	54.27	-45.73	ปัญหาผลกระทบจาก covid 19	ขอย้ายอายุสัญญา

รายงานความก้าวหน้า งานโครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
44	117 / 225	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564)	นครสวรรค์	0+000-1+100	1.100	949,000,000	บจก. บี ซี ดี ซี	สส.	23 ก.ย. 2564	6 ก.ย. 2567	1080	14.40	19.83	5.43		
45		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2 (ปี 2564)	นครสวรรค์	1+100-6+000	4.900	539,694,093	บจก. โรจนสินก่อสร้าง	สท.1	16 ก.ย. 2564	8 พ.ค. 2566 29 ก.ค. 2566	600 682	62.97	16.05	-46.92	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเข้าทำงาน
46		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3 (ปี 2564)	นครสวรรค์	6+000-11+200	5.200	739,290,523	บจก. โรจนสินก่อสร้าง	สท.1	16 ก.ย. 2564	5 ก.ย. 2566 26 พ.ย. 2566	720 802	44.53	14.82	-29.71	ติดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
47		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564)	นครสวรรค์	11+200-15+267	4.067	968,233,000	บจก. ทอมมาคอนเทรคเตอร์	สท.1	28 ก.ย. 2564	11 ก.ย. 2567 4 ม.ค. 2568	1080 1195	13.77	3.91	-9.86	ติดสาธารณูปโภค	
48	226	อ.ศรีนครินทร์ - อ.ห้วยทับทัน (ปี 2564)	สุรินทร์	212+000-222+175 223+500-233+891	20.566	798,686,380	บจก. สิมเจริญสมม	สท.2	6 ส.ค. 2564	22 ม.ค. 2567	900	20.67	26.42	5.75		
49	4	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564)	กระบี่	970+108-977+625	7.517	599,990,351	บจก. ซอส์ซีพีพอร์ติคิง	สท.1	3 ส.ค. 2565	17 มี.ย. 2568	1050	0.18	0.03	-0.15		
50	4	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564)	กระบี่	977+625-984+544	6.919	698,919,000	บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง	สท.1	9 ก.ค. 2565	22 มี.ย. 2568	1080	0.21	0.05	-0.16		
51	1048	บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (ปี 2564)	สุโขทัย	71+600-89+580	17.980	689,000,000	บจก. ชราวิญญ์คอนสตรัคชั่น	สท.1	4 ก.ย. 2564	22 ธ.ค. 2566	840	22.74	14.84	-7.90		
52	333	อ.หนองจาง - อุทัยธานี ตอน 1 (ปี 2564)	อุทัยธานี	147+000-155+700	8.700	450,000,000	บจก. สะพานส่งอุทัยธานี	สท.1	18 ส.ค. 2564	9 เม.ย. 2566	600	52.86	53.05	0.19	ติดสาธารณูปโภค	
53	333	อ.หนองจาง - อุทัยธานี ตอน 2 (ปี 2564)	อุทัยธานี	155+700-164+300	8.600	506,300,000	บจก. เพ็ชรราษฎร์	สท.1	14 ก.ย. 2564	6 พ.ค. 2566 21 พ.ค. 2566	600 615	38.92	30.07	-8.85	ติดสาธารณูปโภค	
54	202	อ.แก่งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564)	นครราชสีมา	25+660-25+900 26+900-28+245 28+245-48+000	20.918	899,300,000	บจก. บัญชากิจ	สท.2	19 ส.ค. 2564	5 มี.ค. 2567	930	20.58	6.30	-14.28	ติดสาธารณูปโภค	
55	42	บ.คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรอุโมงค์โลก ตอน บ.โลนินท์ - บ.ลำซิ่ง (ปี 2564)	สงขลา	15+000-25+720	10.720	599,100,789	กิจการร่วมค้า วิชีอาร์ซี	สท.1	16 ก.ย. 2564	2 พ.ค. 2567	960	21.18	8.88	-12.30	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
56	1370	อ.สวรรคโลก - บ.ปลายราง (ปี 2564)	สุโขทัย	0+000-3+280 5+563-9+583	7.300	348,807,000	หจก. พิชญ์ดีพร้อม	สท.1	21 ส.ค. 2564	11 ก.พ. 2566	540	49.90	55.53	5.63		
57	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สามเหล็ก ตอน โคดดา - เขาทราช ตอน 1 (ปี 2564)	นครสวรรค์	72+275-92+275	20.000	998,888,000	บจก. เอส.เค. ราช.คอนสตรัคชั่น	สท.2	23 ก.ค. 2564	6 ก.ค. 2567	1080	17.37	24.57	7.20		
58	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สามเหล็ก ตอน โคดดา - เขาทราช ตอน 2 (ปี 2564)	นครสวรรค์	92+275-112+275	20.000	999,399,338	บจก. โรจนสินก่อสร้าง	สท.2	24 ก.ค. 2564	7 ก.ค. 2567	1080	20.13	25.10	4.97		
59	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สามเหล็ก ตอน โคดดา - เขาทราช ตอน 3 (ปี 2564)	พิจิตร	112+275-131+798	19.523	999,559,709	กิจการร่วมค้าเอสเอ็น	สท.2	22 ก.ค. 2564	5 ก.ค. 2567	1080	19.77	32.81	13.04		
60	1035	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.ลำยาทอง (ปี 2564)	ลำปาง	10+000-30+000	20.000	947,079,000	บจก. พีซีเอ็น คอร์ป (มหาชน)	สท.1	16 ก.ย. 2564	30 ส.ค. 2567	1080	18.19	25.26	7.07	ติดสาธารณูปโภค	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
61	3079	ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ์ (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	4+300-17+700	13.400	549,415,000	บจก. พีซีเอ็น คอร์ป	สต.2	11 ส.ค. 2564	29 ก.ย. 2566	780	25.06	20.17	-4.89		
62	4019	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (ปี 2564)	นครศรีธรรมราช	1+000-15+000	14.000	699,151,700	บจก. พีระมิดคอนกรีต	สต.1	21 ก.ย. 2564	9 ธ.ค. 2566	810	23.22	33.35	10.13		
63	101	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ลุยประจักษ์ - บ.คลองโพธิ์ (ปี 2564)	สุโขทัย	68+250-74+890	6.640	214,457,436	หจก. เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น	สต.1	21 ส.ค. 2564	12 เม.ย. 2566 5 มิ.ย. 2566	600 654	40.52	33.30	-7.22	คิดสาธารณูปโภค	
64	4	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 1 (ปี 2564)	พังงา	743+000-753+500	10.500	698,960,000	บจก. สหการวิสาหกร	สต.1	16 ก.ย. 2564	3 ม.ค. 2567	840	22.09	9.44	-12.65	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
65	4	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 2 (ปี 2564)	พังงา	753+500-762+000	8.500	648,800,000	บจก. บุญสหการสร้าง	สต.1	21 ก.ย. 2564	9 ธ.ค. 2566	810	24.79	6.53	-18.26	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
66	205	อ.เทพสถิต - อ.บ้านหนึ่งจรมรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ - บ.ลำปิง ตอน 1 (ปี 2564)	ชัยภูมิ	111+572-119+672 122+472-137+100	22.728	679,700,000	บจก. เอสเทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	สต.2	19 ส.ค. 2564	4 พ.ค. 2567	990	19.18	41.23	22.05		
67	205	อ.เทพสถิต - อ.บ้านหนึ่งจรมรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ - บ.ลำปิง ตอน 2 (ปี 2564)	ชัยภูมิ	137+100-150+752	13.652	678,900,000	บจก. ถนนม่วงศรีบริการ	สต.2	27 ส.ค. 2564	11 มิ.ย. 2567	1020	19.29	33.90	14.61		
68	333	อ.อุททอง - บ.สระกระโจม (ปี 2564)	สุพรรณบุรี	2+450-17+450	15.000	637,679,000	บจก. แสงชัยโชค	สต.1	14 ก.ย. 2564	3 ก.ย. 2566	720	25.77	46.49	20.72		
69	223	สกลนคร - อ.ธาตุพนม ตอน สกลนคร - อ.นาแก (ปี 2564)	สกลนคร นครพนม	22+517-25+000 26+250-39+516	15.750	599,292,000	บจก. ซอยส์ซีฟพอร์คิง	สต.2	20 ส.ค. 2564	7 พ.ย. 2566	810	26.99	42.82	15.83		
70	4034	ปากน้ำกระบี่-บ.เขาทอง ตอน บ.ขากลม - บ.ท่าหินดาน (ปี 2564)	กระบี่	16+500-19+500 21+000-25+565	7.565	249,499,079	บจก. อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994)	สต.1	14 ก.ย. 2564	6 ม.ค. 2566	480	50.85	31.28	-19.57	คิดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
71	106	บ.ม่วงโตน - บ.ม่อนหิน (ปี 2564)	ลำพูน	119+820-136+000	16.180	794,279,960	บจก. อุดมศักดิ์เชียงใหม่	สต.1	17 ธ.ค. 2564	4 พ.ค. 2567	870	12.72	0.79	-11.93	ติดต้นไม้	
72	3481	บ.บงขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่ - การเคหะฯ ปราจีนบุรี (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	47+650-59+500	11.850	949,000,000	บจก. สุวลี	สต.2	16 ก.ย. 2564	30 ส.ค. 2567	1080	14.96	14.81	-0.15		
73	3260	บ.มะขามส้ม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (ปี 2564)	สุพรรณบุรี	31+856-39+500	7.644	311,855,879	บจก. สหสถาพรขนส่ง	สต.1	8 ก.ย. 2564	1 มิ.ย. 2566 16 มิ.ย. 2566	540 555	60.28	36.53	-23.75	ขออนุญาตกรมชลประทาน และการรถไฟ	
74	2045	บ.สนาม - อ.วาปีปทุม (ปี 2564)	มหาสารคาม	25+300-36+476	11.137	333,000,000	หจก. เพชรสมวงศ์การโยธา	สต.2	14 ส.ค. 2564	2 ก.ย. 2566	750	28.64	59.42	30.78		
75	115	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากล (ปี 2564)	พิจิตร	95+980-106+840	10.860	649,649,000	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	สต.1	21 ส.ค. 2564	11 ก.ค. 2566	690	44.74	31.91	-12.83	คิดสาธารณูปโภค	
76	375	ด.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (ปี 2564)	นครปฐม	62+076-69+324	7.248	240,000,789	บจก. ป.พัฒนารุ่งโรจน์ ก่อสร้าง	สต.1	8 ก.ย. 2564	29 ก.ค. 2566	690	35.06	40.84	5.78		
77	2445	บ.แสงทอง - หัวเขว (ปี 2564)	บุรีรัมย์	53+120-59+400	6.280	199,707,900	หจก. ศรีประโคนชัย ก่อสร้าง	สต.2	30 มิ.ย. 2564	22 ต.ค. 2565	480	76.90	68.22	-8.68		
78	228	อ.ศรีบุญเรือง - บ.วังหมื่น (ปี 2564)	หนองบัวลำภู	59+374-84+617	25.243	949,175,000	หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง	สต.2	17 ก.ย. 2564	5 พ.ย. 2566	780	22.04	33.62	11.58		
79	2077	สุรินทร์ - บ.หนองอุ (ปี 2564)	สุรินทร์	12+050-18+500 27+000-35+800	15.250	598,692,380	บจก. สินเจริญสามม	สต.2	6 ส.ค. 2564	26 ก.ค. 2566	720	40.19	40.89	0.70		
80	3210	บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564)	จันทบุรี	0+000-14+520	14.520	569,179,064	บจก. สหวิศวกก่อสร้าง	สต.2	17 ส.ค. 2564	31 ก.ค. 2567	1080	16.85	1.10	-15.75	ติดต้นไม้	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
81	4137	บ.ทุ่งคำเสา - แยกสวนเทศ (ปี 2564)	สตูล	0+200-23+430	23.230	799,000,000	กิจการร่วมค้า วีเอส	สต.1	16 ก.ย. 2564	2 ก.พ. 2567	870	22.06	22.19	0.13		
82	2083	อ.มหาชนะชัย - อ.คำเขื่อนแก้ว (ปี 2564)	ยโสธร	43+205-48+205 49+848-54+380 55+805-59+190	12.917	519,150,000	บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979)	สต.2	2 ก.ย. 2564	21 ก.ย. 2566	750	24.84	15.92	-8.92		
83	3291	บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย (ปี 2564)	ราชบุรี	0+000-3+920 4+207-9+242	8.955	117,990,000	หจก. สระบุรีอิมพิเรียล	สต.1	4 ก.ย. 2564	27 พ.ย. 2565	450	73.59	67.44	-6.15		
84	201	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564)	เลย	270+000-272+268 275+575-186+600 289+075-296+337	20.555	898,819,629	บจก. ทอมมคอนแทรค เคอร์	สต.1	21 ก.ย. 2564	6 มี.ย. 2567	990	15.89	0.99	-14.90	ติดต้นไม้ทางห้าม	
85	2074	บุรีรัมย์ - ลำน้ำมูล (ปี 2564)	บุรีรัมย์	13+500-43+193	29.693	599,000,000	บจก. อีจังก์	สต.2	26 มี.ย. 2564	17 มี.ค. 2566	630	54.59	41.76	-12.83		
86	2208	อ.ประโคนชัย - บ.ระกา (ปี 2564)	บุรีรัมย์	2+000-26+000	24.000	898,990,000	บจก. อีจังก์	สต.2	3 ก.ค. 2564	17 เม.ย. 2567	1020	20.93	23.95	3.02		
87	3290	บ.โคกอุ้ม - อ.นาดี (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	0+000-9+000	9.000	209,988,000	บจก. วทีตา	สต.2	24 ก.ค. 2564	13 ก.พ. 2566	570	56.44	10.45	-45.99	คิดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรั้วชาย
88	3481	บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเดย (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	27+000-35+000	8.000	619,765,000	บจก. ไทยวิวัฒน์ วิศวกรรมทาง	สต.2	3 ก.ย. 2564	21 พ.ย. 2566	810	22.35	15.96	-6.39		
89	304	ปรับปรุงทางคู่ขนานบริเวณบ้านหนองกิ้ง 2 แห่ง (ปี 2564)	ปราจีนบุรี			99,900,000	บจก. กรุงเทพคอนกรีต (1989)	สส.	14 ก.ย. 2564	8 ก.ย. 2565 23 ก.ย. 2565	360 375	84.80	55.10	-29.70	คิดสาธารณูปโภค	
90	2120	บ.สัมปอ - บ.หนองกรด (ปี 2564)	บุรีรัมย์	0+000-6+000	6.000	199,850,000	หจก. กุศล	สต.2	20 ก.ค. 2564	11 พ.ย. 2565	480	91.83	64.41	-27.42		
91	1023	แพร่ - อ.วังชัน ตอน บ. น้าริน - อ.วังชัน (ปี 2564)	แพร่	24+000-33+500 36+000-40+500 43+000-59+500 62+000-64+000 66+000-77+000	43.500	947,147,000	บจก. แพร่ธำรงวิทย์	สต.1	14 ก.ย. 2564	29 มี.ย. 2567	1020	17.19	21.35	4.16	ติดต้นไม้ คิดสาธารณูปโภค คิดป่าสงวนแห่งชาติ	
92	1202	พะเยา - บ.สันต้นแห่น (ปี 2564)	พะเยา	4+640-33+922	29.282	1,096,700,000	หจก. แพร่วิศวกรรม	สต.1	6 ส.ค. 2564	20 ก.ค. 2567	1080	18.63	14.97	-3.66	คิดสาธารณูปโภค คิดป่าสงวนแห่งชาติ	
93	3497	บ.ช้างแรด - อ.บางสะพานน้อย (ปี 2564)	ประจวบคีรีขันธ์	0+000-10+590	10.590	105,600,000	หจก. โสภชัชรัตนการ โซธา	สต.1	20 ส.ค. 2564	13 ส.ค. 2565 28 ส.ค. 2565	420 435	85.38	32.78	-52.60	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างดำเนินการประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
94	4055	บ.ป่าซ - บ.ไอรูปีแซ (ปี 2564)	นราธิวาส	24+700-30+500 33+552-36+000	5.248	158,947,818	บจก. อี.แอนดี.ซี. ดีเวล ลอปเม้นท์	สต.1	6 ส.ค. 2564	29 ส.ค. 2565 13 พ.ย. 2565	450 465	93.77	33.58	-60.19	ความไม่สงบในพื้นที่ ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
95	2023	อ.กุ่มกวางปี - บ.โนนสวรรค์ (ปี 2564)	อุดรธานี	9+000-29+000	20.000	173,000,000	หจก. ชัยมงคลมุกดาหาร	สต.2	1 ก.ค. 2564	20 มี.ย. 2566	720	44.51	76.54	32.03		
96	215	ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน ร้อยเอ็ด - บ.หนองเม็ก (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด	4+800-15+500 22+000-25+700	14.400	712,300,000	บจก. อีจังก์ก่อสร้าง บุรีรัมย์	สต.2	29 มี.ย. 2564	18 ก.ค. 2566	630	32.19	34.79	2.60		
97	2032	บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564)	นครพนม	0+000-28+000	28.000	979,437,479	บจก. บัญชากิจ	สต.2	19 ส.ค. 2564	2 ส.ค. 2567	1080	19.42	9.65	-9.77	คิดสาธารณูปโภค ติดต้นไม้	

รายงานความก้าวหน้า งานโครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
98	3013	อ.หนองจาง - อ.ทัพทัน ตอน อ.หนองจาง - บ.เก่า (ปี 2565)	อุทัยธานี	1+500-5+500	4.000	178,759,100	บจก. ทำซุงสยามคอนครีตซ์	สท.2	29 มี.ค. 2565	22 เม.ย. 2566	390	37.91	30.03	-7.88		
99	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สามเหล็ก ตอน บ.หนองขี้วัว - ไคตาล ตอน 1 (ปี 2565)	นครสวรรค์	51+000-61+000	10.000	599,677,440	บจก. คอนเมืองการช่าง	สท.2	11 ส.ค. 2565	28 ก.ย. 2567	780	0.12	0.00	-0.12		
100	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สามเหล็ก ตอน บ.หนองขี้วัว - ไคตาล ตอน 2 (ปี 2565)	นครสวรรค์	61+000-71+665	16.665	700,000,000		สท.2							รอลงนามในสัญญา	
101	221	ศรีสะเกษ - อ.พยุห์ (ปี 2565)	ศรีสะเกษ	11+500-17+500	6.000	154,330,000	กิจการค้าร่วมทอจไบ รุ่งอรุณ	สท.2	1 มี.ค. 2565	23 มี.ย. 2566	480	16.87	17.54	0.67		
102	3702	บ.บางควาย - บ.เขาคิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565)	ฉะเชิงเทรา	47+300-48+800	1.500	350,000,000		สส.							ขออนุมัติจ้าง	
103	2085	อ.กันทรลักษ์ - อ.กันทรารมย์ ตอน บ.น้ำอ้อม - บ.สี่แยก (ปี 2565)	ศรีสะเกษ	3+250-7+700	4.450	138,580,000	หจก. ชัยมงคลมุกดาหาร	สท.2	1 มี.ค. 2565	25 มี.ค. 2566	390	29.46	17.27	-12.19		
104	1091	พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.ไรษสถาน (ปี 2565)	พะเยา	58+800-72+000	13.200	299,999,477		สท.1							เสนอกรมขออนุมัติรับราคา	
105	1067	บ.โพทะเล - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม (ปี 2565)	พิจิตร	15+500-26+900	11.400	163,419,000	หจก. ภูริธนา	สท.2	1 มี.ค. 2565	21 ต.ค. 2566	600	13.20	2.59	-10.61		
106	4048	บ.ลำซด - บ.สะปอม (ปี 2565)	นครราชสีมา	10+500-14+500	4.040	138,550,000	บจก. เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจิเนียริง	สท.1	23 ก.พ. 2565	17 ก.ค. 2566	510	17.94	15.89	-2.05		
107	101	บ.หนองกระดี่ - บ.สามเรือน (ปี 2565)	สุโขทัย	94+748-98+790	4.042	114,888,888	หจก. รัตนชาติก่อสร้าง	สท.2	12 ก.พ. 2565	7 พ.ค. 2566	450	20.19	10.38	-9.81		
		107	โครงการ		1,442.086	67,463,273,924										
<b>กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ</b>																
1	231 / 23	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (แยกคงอุทัย) (พร้อมทางลูกรัง) (ปี 2562)	อุบลราชธานี	2+241-2+241	1.000	798,655,400	บจก. สยามราษฎร์อินดิคส์	สส.	30 เม.ย. 2562	13 เม.ย. 2565 24 ก.พ. 2566	1080 1397	88.65	89.44	0.79	คิดสาธารณูปโภค	
2	41	สะพานข้ามคลองชลประทานระหว่างสี่แยกปฐมพร - บ.เขาน้อย (ปี 2562)	ชุมพร	2+878-2+878	1.000	175,400,000	บจก. ชุมพรแอสฟัลท์	สส.	8 มี.ค. 2562	24 ก.พ. 2564 12 ต.ค. 2565 30 พ.ย. 2565	720 1320 1370	99.93	68.11	-31.82	ขาดแคลนแรงงาน	
3	4	ทางแยกต่างระดับวังยาว (ปี 2563)	ประจวบคีรีขันธ์		1.000			สส.							ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานจากงานจ้างเหมา เป็นงานดำเนินการเอง	
4	3 / 3152	ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อ.ท่าใหม่) (ปี 2563)	จันทบุรี		1.000	322,868,000	บจก. สามัคคีที่ดินและเคหะ	สส.	4 ก.พ. 2564	22 ส.ค. 2566	930	57.59	62.66	5.07		
5	362 / 3041	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 362 กับทางหลวงหมายเลข 3041 ถนนวงแหวนรอบ เมืองสระบุรี ด้านตะวันตก (แยกสี่แยกเมืองสาไห้) (ปี 2563)	สระบุรี		1.000	507,718,600	บจก. ชาราวินุกอนครีตซ์	สส.	17 ก.ค. 2563	1 ก.ค. 2566 7 ส.ค. 2566	1080 1117	62.13	67.38	5.25	คิดสาธารณูปโภค	
6	41 / 417	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี		1.000	1,324,951,800	บจก. อีคอนไทยฯ	สส.	29 ส.ค. 2563	13 ส.ค. 2566	1080	77.28	68.57	-8.71		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
7	4 / 3087	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกขางู) (ปี 2563)	ราชบุรี		1.000	544,560,800	บจก. บูริรัมย์ซันซี้ก่อสร้าง	สส.	5 ส.ค. 2563	24 ส.ค. 2565 6 ค.ค. 2565	750 793	85.08	81.78	-3.30		
8	1	สะพานกัลป์รอนบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณกองคลังแสงทหาร (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563)	นครสวรรค์		1.000	270,454,900	บจก. พรสวรรค์ก่อสร้าง	สส.	25 ก.ย. 2563	12 ม.ค. 2566	840	64.86	83.54	18.68		
9	34	สะพานลอยกัลป์รอนบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณบางบ่อ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563)	สมุทรปราการ		1.000	355,730,000	หจก. ประโยชน์การโยธา	สส.	25 ก.ย. 2563	13 พ.ย. 2565 4 ธ.ค. 2565	780 801	74.15	52.99	-21.16	ติดสารอุปโภค	
10	304	สะพานกัลป์รอนบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณบ้านหนองก่ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563)	ปราจีนบุรี		1.000	268,000,000	บจก. ไทยวิวัฒน์วิศวกรรมทาง	สส.	30 มี.ค.2564	18 พ.ค. 2566	780	41.42	26.63	-14.79	ได้รับการร้องเรียนคัดค้านการก่อสร้างสะพานกัลป์รอกม.177+608	
11	35	ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564)	สมุทรสาคร	37+600-37+600	1.000	595,000,000	บจก. คริสตินีและเนชั่น	สส.	19 ส.ค. 2564	2 ส.ค. 2567	1080	16.85	12.03	-4.82	ติดสารอุปโภค	
12	290 / 304	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564)	นครราชสีมา	17+941-17+941 284+614-284+614	1.000	1,578,014,300	กิจการร่วมค้า พี ซี	สส.	21 ก.ย. 2564	4 ก.ย. 2567	1080	15.22	21.08	5.86		
13	1	สะพานลอยกัลป์รอนบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา	71+200-71+200	1.000	145,888,000	กิจการร่วมค้า UEC-WGE	สส.	27 ส.ค. 2564	16 ส.ค. 2566	720	26.97	3.42	-23.55	ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างสะพานลอยทั้งขาเข้าและขาออก	พิจารณากำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้างที่เหมาะสม หลังจากจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
14	1	สะพานลอยกัลป์รอนบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา	74+550-74+550	1.000	145,288,800	กิจการร่วมค้า UEC-WGE	สส.	27 ส.ค. 2564	16 ส.ค. 2566	720	30.15	3.51	-26.64	ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างสะพานลอยทั้งขาเข้าและขาออก	พิจารณากำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้างที่เหมาะสม หลังจากจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
15	4/406	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 406 (แยกภูเขา) (ปี 2564)	สงขลา	1228+900-1228+900	1.000	949,770,000	กิจการร่วมค้า พีซี-เอสเอ็ม	สส.	24 ก.ย. 2564	7 ก.ย. 2567	1080	14.07	6.41	-7.66		
16	4	ปรับปรุงทางแยกท่าช้าง (ปี 2564)	เพชรบุรี	168+982-168+982	1.000	99,985,000	บจก. เพชรพลัง	สส.	19 ส.ค. 2564	8 ส.ค. 2566	720	18.59	6.07	-12.52	รอกการแก้ไขรูปแบบ	ติดสารอุปโภค
17	M6/นบ.1120	ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.1120 (ถนนสุรนารี 2) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา		1.000	383,700,000	หจก. อึ้งแซง	สส.	16 ก.ย. 2564	3 ม.ค. 2567	840	20.80	24.19	3.39		
18	1 ติด 31	ปรับปรุงซ่อมแซมทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ติดทางหลวงหมายเลข 31 (แยกลาดพร้าว) (ปี 2565)	กรุงเทพมหานคร	10+700-10+700	1.000	131,995,395	กิจการร่วมค้า DWI	สส.	13 ก.ค. 2565	3 ม.ค. 2567	540	1.32	0.31	-1.01		
		18	โครงการ		18.000	8,597,980,995										
<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประชาชนให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>																
1	4	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (ปี 2560)	ระนอง	585+250-603+000	17.750	847,380,000	บ. ทงมาคอนเทรคเตอร์จำกัด	ศท.1	21 มี.ค. 2560	4 มี.ค. 2563 24 ธ.ค. 2564 16 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2565	1080 1740 1822 1829	100.00	99.87	-0.13	งานแล้วเสร็จ 17 พ.ค. 65	



รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
2	33	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1 (ปี 2561)	อยุธยา	54+273-69+250	14.977	628,760,000	บจก.บิษุขกิจ	ศท.1	27 ก.พ. 2561	13 ต.ค. 2563 27 พ.ย. 2563	960 1005	100.00	97.65	-2.35	งานแล้วเสร็จ 30 ธ.ค. 64	
3	210	หนองบัวลำภู - เลข ตอน อ.นาหว้า - บ.วังสำราญ (ปี 2562)	หนองบัวลำภู	80+190-81+821 84+350-94+048	11.329	889,120,800	บจก. ทอจมาคอนเทรค เตอร์	ศท.2	1 มี.ค. 2562	12 ก.พ. 2565 4 พ.ย. 2565	1080 1345	91.59	91.32	-0.27		
4	101	อ.ร่องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยเก็ด - บ.ห้วยน้ำอุ่น (ปี 2562)	แพร่, น่าน	300+050-316+200	16.150	1,093,900,000	บจก.แพร่ธำรงวิทย์	ศท.1	15 พ.ค. 2563	29 เม.ย. 2566	1080	71.76	90.85	19.09		
5	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านเขว้า - ชัยภูมิ (ปี 2563)	ชัยภูมิ	236+755-251+690	14.935	621,325,100	บจก. ทิพากร	ศท.2	3 ก.ค. 2563	21 ต.ค. 2565 1 ต.ค. 2565 9 ต.ค. 2565	780 821 829	69.98	48.62	-21.36	คิดสาธารณูปโภค / คิดค้นไม้	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการร้อยห้า
6	101	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ค.บางขม - อ.สวรรคโลก (ปี 2563)	สุโขทัย	105+400-130+000	24.600	982,972,000	บจก. ชัยนันท์คำวิฑู ก่อสร้าง (2524)	ศท.1	18 ก.ย. 2563	4 มี.ย. 2566	990	60.67	55.83	-4.84		
7	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	21+381-29+540	8.159	325,993,000	บจก. ศิริไพบุลย์ พัฒนาการ	ศท.1	17 ก.ย. 2563	10 มี.ค. 2565 8 เม.ย. 2565	540 569	100.00	21.93	-78.07	คิดสาธารณูปโภค คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานหน่วยงานเพื่อ แก้ปัญหา
8	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	29+540-39+400	9.860	325,992,000	บจก. ศิริไพบุลย์ พัฒนาการ	ศท.1	17 ก.ย. 2563	9 เม.ย. 2565 8 พ.ค. 2565	570 599	100.00	15.03	-84.97	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานหน่วยงานเพื่อ แก้ปัญหา
9	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	39+400-47+300	7.900	397,792,000	บจก.สหสถาพรขนส่ง	ศท.1	18 ก.ย. 2563	10 พ.ค. 2565 8 มี.ย. 2565	600 629	100.00	82.36	-17.64	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานหน่วยงานเพื่อ แก้ปัญหา
10	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	47+300-48+161	0.861	363,600,000	บจก. เอส ซี จี 1995	ศท.1	18 ก.ย. 2563	6 ธ.ค. 2565	810	93.31	46.68	-46.63	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานหน่วยงานเพื่อ แก้ปัญหา
11	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (ปี 2563)	นครสวรรค์	33+000-45+000	12.000	872,819,000	บจก. เอส.เค. วาย.คอน สตรัคชั่น	ศท.1	29 ต.ค. 2563	14 มี.ย. 2566	1020	65.22	50.76	-14.46	คิดสาธารณูปโภค	
12	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (ปี 2563)	นครสวรรค์	45+000-70+000	25.000	915,358,732	หจก. สีเสงการโยธา	ศท.1	28 ต.ค. 2563	15 พ.ย. 2565 20 ธ.ค. 2565	810 845	62.22	57.75	-4.47	คิดสาธารณูปโภค	
13	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว - อ.บ้านเขว้า (ปี 2564)	ชัยภูมิ	224+300-236+755	12.455	519,667,260	บจก. ท้าราบก่อสร้าง	ศท.2	10 ก.ย. 2564	29 ต.ค. 2566	780	22.68	17.67	-5.01		
14	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน (ปี 2564)	เพชรบูรณ์	94+750-114+852	20.102	999,000,000	หจก. ไพพีพัฒนา	ศท.2	14 ต.ค. 2564	28 ก.ค. 2567	1080	17.51	26.58	9.07		
15	229	อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ (ปี 2564)	ขอนแก่น	26+095-39+545 42+000-54+885	26.335	1,129,429,779	บจก. ช.พวิก่อสร้าง	ศท.2	27 ต.ค. 2564	11 มี.ย. 2567	1020	17.71	25.74	8.03		
		15	โครงการ		222.413	10,913,109,671										

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>																
1	3901	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (ปี 2562)	ปทุมธานี	62+300-73+800	11.500	1,172,081,700	บจก. ซีวิลเอนจิเนียริง	สต.1	21 มี.ย. 2562	5 ม.ค. 2565 12 ก.พ. 2565 19 ก.พ. 2565	930 968 975	100.00 99.59 -0.41	งานแล้วเสร็จ 25 เม.ย. 65			
2	3901	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562)	พระนครศรีอยุธยา	73+800-84+127	10.327	1,265,406,463	บจก. เอส เทคซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	สต.1	23 ต.ค. 2562	6 ต.ค. 2565 10 ก.ค. 2565	1080 1418	77.56 71.27 -6.29				
3	3902	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2562)	ปทุมธานี	62+300-73+800	11.500	1,174,452,350	บจก. คอนเน็ทการช่าง	สต.1	4 ก.ค. 2562	19 ธ.ค. 2564 26 ม.ค. 2565 2 ก.พ. 2565	900 938 945	100.00 99.86 -0.14	งานแล้วเสร็จ 25 เม.ย. 65			
4	3902	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562)	พระนครศรีอยุธยา	73+800-84+127	10.327	1,090,220,000	บจก. ธนะสินพัฒนา	สต.1	27 มี.ย. 2562	10 มี.ย. 2565 28 ก.ค. 2565	1080 1128	100.00 77.20 -22.80	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อ รื้อย้าย		
5	304	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562)	นนทบุรี, กรุงเทพฯ	0+000-9+000	9.000	1,293,366,000	บจก. ซีวิลเอนจิเนียริง	สต.1	1 ต.ค. 2562	16 ก.ค. 2565 2 ธ.ค. 2565	1020 1159	34.88 22.90 -11.98	คิดสาธารณูปโภค / พื้นที่ทับ ซ้อนกับ รฟม. / รอรับพื้นที่ จากกรมชลประทาน			
6	3233	อ.นครชัยศรี - ด.ดอนตูม (ปี 2562)	นครปฐม	3+700-9+920 10+400-16+825 17+865-26+797	21.575	975,745,000	บจก. แสงชัย โชน	สต.1	19 เม.ย. 2562	4 ต.ค. 2564 15 พ.ย. 2564 18 ธ.ค. 2564	900 942 975	100.00 80.27 -19.73	คิดสาธารณูปโภค / คิด กรรมสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อ รื้อย้าย / จัดการเวนคืนที่ดิน		
7	31	พัฒนาภูมิเริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	5+500-10+700	1.000	677,325,000	บจก. สหการวิศวรร	สต.1	10 ก.ค. 2562	25 ธ.ค. 2564 10 เม.ย. 2565	990 1006	100.00 59.54 -40.46	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อ รื้อย้าย		
8	31	พัฒนาภูมิเริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	10+700-28+030	1.000	597,679,863	บจก. ซีวิลเอนจิเนียริง	สต.1	10 ก.ค. 2562	25 ธ.ค. 2564 4 มี.ย. 2565 23 ก.ค. 2565	990 1061 1110	100.00 65.21 -34.79	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อ รื้อย้าย		
9	31	พัฒนาภูมิเริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (ปี 2562)	กรุงเทพฯ, ปทุมธานี	28+030-30+300	1.000	314,246,700	บจก. สหการวิศวรร	สต.1	10 ก.ค. 2562	28 มี.ย. 2564 1 ต.ค. 2564 24 พ.ย. 2564 18 ก.พ. 2565 5 มี.ค. 2565 7 เม.ย. 2565 18 พ.ค. 2565	720 754 869 955 970 1003 1044	100.00 77.79 -22.21	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อ รื้อย้าย		
10	3901	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้าน ตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	50+988-56+700	5.712	677,383,500	บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปร ดัคส์	สต.1	1 ต.ค. 2563	18 ม.ค. 2566 24 ก.พ. 2566	840 877	71.64 69.96 -1.68	คิดสาธารณูปโภค			
11	3901	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้าน ตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	56+700-62+300	5.600	664,595,900	บจก. ซีวิลเอนจิเนียริง	สต.1	18 ก.ย. 2563	6 ธ.ค. 2565	810	92.68 77.61 -15.07	คิดสาธารณูปโภค			
12	3902	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้าน ตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	50+988-56+700	5.712	689,702,000	บจก. วิจิตรกัญชาก่อสร้าง	สต.1	29 ต.ค. 2563	16 ธ.ค. 2565	840	89.27 77.99 -11.28				

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
13	3902	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขาทาง ตอน 2 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	56+700-62+300	5.600	639,457,600	บจก. เอเอส.แอสโซซิเอท เอนจิเนียริง (1964)	สท.1	12 ก.ย. 2563	30 พ.ย. 2565 2 ม.ค. 2565	810 843	75.80 71.85	-3.95	คิดสาธารณูปโภค		
14	9	ปรับปรุงสะพานข้ามคลองที่เสด็จ (ปี 2563)	ปทุมธานี		1.000	493,734,800	บจก. ประชุกรวิษฐ์	สส.	23 ก.ย. 2563	7 ก.ย. 2566 15 ก.ย. 2566	1080 1088	36.17 10.01	-26.16	คิดสาธารณูปโภค คิดค้นไม้หวงห้าม	การไฟฟ้าและPPT กำลังดำเนินการร้อยย้าย	
15	3902	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางขุนเทียน (ปี 2563)	สมุทรปราการ กรุงเทพฯ	0+000-13+600	13.600	582,703,000	บจก. ช.ทวีก่อสร้าง	สท.1	11 ก.ย. 2563	27 ก.พ. 2566	900	81.65 73.47	-8.18			
16	338	อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563)	นครปฐม		1.000	695,244,929	บจก. แสงชัยโชค	สส.	13 พ.ย. 2563	30 ต.ค. 2566	1080	46.50 31.58	-14.92	คิดสาธารณูปโภค คิดค้นไม้		
17	9	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563)	กรุงเทพมหานคร	15+217-21+803	6.586	513,980,000	บจก. สหการวิศวกรรม	สท.1	1 ต.ค. 2563	20 ต.ค. 2565	750	96.31 23.30	-73.01	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างดำเนินการร้อยย้าย	
18	305 / 352	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563)	ปทุมธานี		1.000	847,470,000	บจก. ประชุกรวิษฐ์	สส.	23 ก.ย. 2563	7 ก.ย. 2566 14 ต.ค. 2566	1080 1117	73.94 62.19	-11.75			
19	335	สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563)	นครปฐม		1.000	363,770,000	บจก. ชงชัยเจริญ 2566	สส.	21 ต.ค. 2563	7 พ.ค. 2566	990	14.82 9.53	-5.29	คิดสาธารณูปโภค		
20	340	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (ปี 2564)	นนทบุรี	0+000-6+800	6.800	919,645,000	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ดี.ค	สท.1	21 ก.ย. 2564	4 ก.ย. 2567	1080	14.70 15.25	0.55			
21	3	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564)	สมุทรปราการ	40+510-47+450	6.940	699,000,000	บจก. กรีนไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	สท.1	16 ก.ย. 2564	1 มิ.ย. 2567	990	20.68 8.39	-12.29	คิดสาธารณูปโภค		
22	34	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและขาออก (บริเวณคลองหอมศีล) (ปี 2565)	สมุทรปราการ	35+500-35+500	1.000	279,916,000	บจก. ดิเรกวิรัตน์ก่อสร้าง	สส.	1 เม.ย. 2565	18 มิ.ย. 2567	810	3.50 1.08	-2.42			
		22	โครงการ		138.779	16,627,125,805										
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>																
1	1421	เข็ญทราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวค้อย - บ.ใหม่มงคล (ปี 2560)	เข็ญทราย	0+000-19+000	14.172	1,088,088,000	บ. เข็ญใหม่สหวิศวาโยธา การ จำกัด	สท.1	23 มี.ค. 2560	6 มี.ค. 2563 23 เม.ย. 2563 5 ม.ค. 2565 8 ก.พ. 2565	1080 1128 1750 1784	100.00 92.22	-7.78	คิดพื้นที่ป่าสงวน, รอ EIA		
2	317	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.โป่งน้ำร้อน - อ.สอยดาว (ปี 2562)	จันทบุรี	44+200-65+350	21.150	1,144,882,000	บจก. สหวิศวกก่อสร้าง	สท.2	16 มี.ค. 2562	28 ม.ค. 2565 5 มี.ค. 2566	1050 1451	86.12 63.83	-22.29	คิดสาธารณูปโภค		
3	317	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1 (ปี 2563)	จันทบุรี, สระแก้ว	65+350-82+000	16.650	896,934,789	บจก. สหวิศวกก่อสร้าง	สท.2	24 ก.ย. 2563	11 เม.ย. 2566	930	67.83 46.57	-21.26	คิดค้นไม้ คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือแจ้งแขวงฯ เพื่อดำเนินการร้อยย้าย	
4	317	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 2 (ปี 2563)	จันทบุรี, สระแก้ว	91+100-97+000	6.000	522,500,000	บจก. เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป	สท.2	24 ธ.ค. 2563	14 ก.ย. 2565 13 ต.ค. 2565	630 659	99.36 98.85	-0.51			

รายงานความก้าวหน้า งานโครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
5	3056	ค.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1 (ปี 2563)	พระนครศรีอยุธยา	0+00-5+523	5.523	373,700,000	บจก. เทลโท แอสต์ โท	ศท.1	10 ก.ย. 2563	29 ก.ย. 2565 20 ต.ค. 2565	750 771	95.15	63.77	-31.38	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
6	3056	ค.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 2 (ปี 2563)	พระนครศรีอยุธยา	15+213-23+727	8.514	528,788,600	หจก. สีแสงการโยธา	ศท.1	12 ต.ค. 2563	30 ก.ย. 2565	780	96.37	92.95	-3.42	งานแล้วเสร็จ 8 ก.ค. 65	
7	4085	ปากน้ำเทพา - บ.บันนังตານา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด (ปี 2564)	สงขลา	25+000-34+500	9.500	323,000,000	กิจการร่วมค้า cc-sg	ศท.1	16 ก.ย. 2564	5 ธ.ค. 2566	810	19.91	21.55	1.64		
8	3253	บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (ปี 2564)	ชุมพร	22+530-34+243	11.713	199,850,000	บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง	ศท.1	11 ก.พ. 2565	2 พ.ย. 2566	630	17.71	2.32	-15.39	ติดสาธารณูปโภค	
		8	โครงการ		93.222	5,077,743,389										
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>																
1		ทางเลี่ยงเมืองบัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 1 (ปี 2562)	บัตตานี	7+800-9+900	2.100	380,220,000	บ.ก.บราฟพัฒน์ จำกัด	ศท.1	31 ม.ค. 2562	20 ธ.ค. 2563 17 เม.ย. 2564 30 พ.ค. 2564	690 808 851	100.00	60.50	-39.50	ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้	
2		ทางเลี่ยงเมืองบัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 2 (ปี 2562)	บัตตานี	9+900-12+050	2.150	366,140,000	บ.ก.บราฟพัฒน์ จำกัด	ศท.1	31 ม.ค. 2562	20 ธ.ค. 2563 23 มี.ค. 2564 5 พ.ค. 2564	690 783 826	100.00	61.83	-38.17	ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้	
3		ทางเลี่ยงเมืองบัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 3 (ปี 2562)	บัตตานี	12+050-15+000	2.950	382,259,000	บ.ดาบีเทรคเตอร์ จำกัด	ศท.1	31 ม.ค. 2562	21 ต.ค. 2563	630	100.00	87.24	-12.76	ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้ เว้นคืนเขต ทางเพิ่ม	
4		ทางเลี่ยงเมืองบัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 4 (ปี 2562)	บัตตานี	15+000-18+500	3.500	338,736,109	หจก.หาดใหญ่เรือซึ้งฮักการ โยธา	ศท.1	31 ม.ค. 2562	21 ต.ค. 2563	630	100.00	89.96	-10.04	ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้ อยู่ระหว่าง เวนคืนที่ดิน	
5		ทางเลี่ยงเมืองบัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 5 (ปี 2562)	บัตตานี	18+500-22+000	3.500	384,578,000	บ.ดาบีเทรคเตอร์ จำกัด	ศท.1	28 ก.พ. 2562	18 พ.ย. 2563	630	100.00	75.59	-24.41	ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้ อยู่ระหว่าง เวนคืนที่ดิน	
6	201	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (ปี 2563)	เลย	295+739-300+557	19.668	910,010,000	บจก. ทอสมคอนเทรค เตอร์	ศท.1	12 ก.ย. 2563	27 ต.ค. 2566 16 ต.ค. 2567	1080 1435	16.62	20.98	4.36		
7	3193	แยกทางหลวงหมายเลข 317 (ไปงิ้วน้ำร้อน) - บรรจบทาง หลวงหมายเลข 317 (เขาสอยดาว) ตอน ค่านชายแดนไทย/ กัมพูชา บ้านหักกาด - ค่านชายแดนไทย/กัมพูชา บ้านแหลม (ปี 2563)	จันทบุรี	31+000-40+331	9.331	303,900,000	หจก. กอสมณีก่อสร้าง	ศท.2	29 ต.ค. 2563	19 มี.ย. 2565 27 ก.ค. 2565	660 697	100.00	90.50	-9.50		
8	222	อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.ศรีวิไล - บึงกาฬ (ปี 2563)	บึงกาฬ	97+500-113+400	15.900	544,265,000	บจก. ถนนวงษ์บริการ	ศท.2	19 ก.ย. 2563	6 ม.ค. 2566	840	90.15	98.86	8.71		
9	101	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ค.ม้อ (ปี 2563)	น่าน	371+225-381+893 383+917-387+000	13.751	535,727,000	บจก. แพร์ธาร์จิวรี่	ศท.1	18 ก.ย. 2563	7 ต.ค. 2565 13 พ.ย. 2565	750 787	99.67	96.97	-2.70		
10	425	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางข้ามรามอินทราใหญ่ (ปี 2563)	สงขลา	24+153-31+335	7.182	569,018,100	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	ศท.1	22 ต.ค. 2563	9 เม.ย. 2566	990	58.33	6.10	-52.23	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเข้าทำงาน

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
11		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) คอน 1 งานถนนฝั่งไทย (ปี 2563)	บึงกาฬ	0+000-9+400	9.400	831,110,000	บจก. บัญชากิจ จำกัด	สท.	30 มี.ย. 2563	16 ธ.ค. 2565	900	68.64	68.51	-0.13		
12		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) คอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563)	บึงกาฬ	9+400-12+083	2.683	883,110,000	บจก. เทคโท แอนด์ โค	สท.	25 ก.ย. 2563	13 มี.ค. 2566	900	63.12	61.33	-1.79		
13		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) คอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงาน ปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลาน อเนกประสงค์สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563)	บึงกาฬ	12+082.930- 13+032.930	1.000	786,523,850	บจก. นากก่อสร้าง	สท.	24 พ.ย. 2563	8 พ.ย. 2566	1080	36.21	30.60	-5.61		
14	202	อ.สุวรรณภูมิ - อ.โพนทอง (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด, อ.โพนทอง อำนาจเจริญ	233+500-259+677	26.177	1,108,990,000	กิจการร่วมค้า บีทีซีพี	สท.2	23 ก.ย. 2564	9 พ.ค. 2567	960	27.26	41.55	14.29		
15	1020	เข็ญทราย - อ.เข็ญทราย - อ.เมืองคอน อ.กิ่ง - น.ลำ (ปี 2564)	เข็ญทราย	64+000-80+000	16.000	898,900,000	บจก. เข็ญใหม่สหวิศ โยธาการ	สท.1	18 ก.ย. 2564	6 พ.ย. 2566	780	27.94	9.38	-18.56	คิดสาธารณูปโภค	
16	202	บ.น้ำปลีก - บ.หนองคือ คอน 1 (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด, อ.โพนทอง อำนาจเจริญ	300+423-308+408 323+580-340+500	24.900	939,669,000	บจก. พระนครศรีอยุธยา พาณิชย์และอุตสาหกรรม	สท.2	22 ก.ย. 2564	5 ก.ย. 2567	1080	14.99	13.05	-1.94		
17	202	บ.น้ำปลีก - บ.หนองคือ คอน 2 (ปี 2564)	อำนาจเจริญ อุบลราชธานี	340+500-368+100	27.600	999,000,000	บจก. สยามราชอินดัสตรี	สท.2	8 ก.ย. 2564	22 ส.ค. 2567	1080	18.86	12.16	-6.70		
		17	โครงการ		187.792	11,162,156,059										
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>																
1	3	คราด - หาดเล็ก คอน ทางแยกข.ค. ไม้คู่ค - บ.คลองจาก (ปี 2560)	คราด	454+390-477+840	23.450	985,471,490	บจก. ไพทีพัฒนา	สท.2	17 มี.ค. 2560	2 ก.ย. 2562 28 พ.ย. 2564 18 ก.พ. 2565 25 ก.พ. 2565	900 1718 1800 1807	100.00	94.33	-5.67	งานแล้วเสร็จ 24 ก.พ. 65	
2	4	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 คอน 1 (ปี 2561)	สงขลา	0+000-4+100	4.100	295,000,000	บจก. หาดใหญ่เรือง ชัยการโยธา	สท.1	15 ก.พ. 2561	6 ธ.ค. 2562	660	89.95	70.82	-19.13	คิดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไข
3	4	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 คอน 2 (ปี 2561)	สงขลา	4+100-5+496	1.396	168,000,000	บจก. พีเอส ดี คอน สตรัคชั่น 2011	สท.1	18 มี.ค. 2561	9 ธ.ค. 2562	630	87.44	19.01	-68.43	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน รับบอบ พื้นที่แล้วบางส่วน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเข้าทำงาน
4	212	อ.บ้านแพน - อ.ท่าอุเทน คอน ค.พะทาย - อ.ท่าอุเทน (ปี 2562)	นครพนม	255+000-284+571	29.571	1,392,800,000	บจก. บัญชากิจ	สท.2	23 ก.พ. 2562	6 ก.พ. 2565 5 เม.ย. 2565	1080 1138	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ	
5	3646	อ.รัฐประเทส - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบท) ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทาง หลวงหมายเลข 3586 คอน 1 (ปี 2562)	สระแก้ว	0+000-10+500	10.500	1,007,157,900	บจก. เอส.พี.ที. วิศวกรรม	สท.1	24 เม.ย. 2562	7 เม.ย. 2565 9 มี.ย. 2565	1080 1143	99.94	99.93	-0.01	งานแล้วเสร็จ เม.ย. 65	
6	3646	อ.รัฐประเทส - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบท) ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทาง หลวงหมายเลข 3586 คอน 2 (ปี 2562)	สระแก้ว	10+500-25+211	14.711	892,872,800	บจก. พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น	สท.1	24 เม.ย. 2562	7 เม.ย. 2565 9 มี.ย. 2565	1080 1143	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ เม.ย. 65	
7	348	อ.รัฐประเทส - อ.โคกสูง (ปี 2562)	สระแก้ว	2+425-22+389	19.964	900,525,944	บจก. ข.ทวีก่อสร้าง	สท.1	21 มี.ย. 2562	5 พ.ค. 2565	1050	81.81	95.36	13.55	งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ. 65	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
8	211	อ.ท่าบ่อ - อ.ศรีเชียงใหม่ (ปี 2562)	หนองคาย	34+210-44+150 45+900-53+600 54+900-55+900	18.640	648,041,800	หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง	ศท.2	13 มี.ย. 2562	29 ก.ย. 2564 27 พ.ค. 2565	840 1080	100.00	99.99	-0.01	งานแล้วเสร็จ 25 มี.ย. 65	
9	1021	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1 (ปี 2563)	เชียงราย	63+000-75+000	12.000	637,621,800	บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น	ศท.1	12 ก.ย. 2563	1 ก.ย. 2565 8 ต.ค. 2565	720 757	100.00	94.47	-5.53		
10	1021	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2 (ปี 2563)	เชียงราย	75+000-86+000	11.000	728,269,200	บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น	ศท.1	1 ต.ค. 2563	22 มี.ย. 2565 29 ก.ค. 2565	630 667	100.00	84.96	-15.04	คิดสาธารณูปโภค	
11	1021	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3 (ปี 2563)	เชียงราย	86+000-100+019	14.019	681,959,900	บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น	ศท.1	1 ต.ค. 2563	20 ต.ค. 2565 26 พ.ย. 2565	750 787	93.87	84.20	-9.67		
12	212	อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 1 (ปี 2563)	นครพนม	222+743-237+000	14.257	669,440,320	หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง	ศท.2	16 ก.ค. 2563	30 มี.ค. 2566 30 พ.ค. 2567	1080 1415	30.73	31.45	0.72		
13	212	อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 2 (ปี 2563)	นครพนม	237+000-242+550 247+875-255+000	12.675	610,504,000	บจก. บัญชากิจ	ศท.2	2 ก.ค. 2563	18 มี.ค. 2566	990	80.02	47.04	-32.98	คิดต้นไม้หวงห้าม	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างขยายอายุสัญญา
14		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563)	หนองคาย			1,544,634,300	บมจ.ซิโน-ไทยฯ	ศส.	29 ต.ค. 2563	13 ต.ค. 2566	1080	59.58	49.01	-10.57	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดปัญหาการเข้าพื้นที่ของ การรถไฟ	
15		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 2 (ปี 2563)	หนองคาย	0+000-11+600	11.600	670,968,400	บจก. ไทยวิวัฒน์วิศวกรรม ทาง	ศท.2	30 ก.ค. 2563	16 พ.ย. 2565 20 ก.ย. 2566	840 1148	63.44	61.96	-1.48	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / คิดสาธารณูปโภค	
16		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 3 (ปี 2563)	หนองคาย	11+600-16+1273164	4.527	678,236,300	บจก. วณิชชัยก่อสร้าง (1979)	ศท.2	24 ก.ค. 2563	9 พ.ค. 2566 11 ธ.ค. 2566	1020 1236	61.64	63.94	2.30	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / คิดสาธารณูปโภค	
17	4056	นครราชสีมา - อ.สุโขทัย ตอน บ.โลกดา - บ.กือนางาม (ปี 2564)	นครราชสีมา	37+500-49+000	11.500	518,426,789	บจก. ประชวรวิทย์	ศท.1	21 ก.ย. 2564	9 ธ.ค. 2566	810	20.62	16.28	-4.34		
18		ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564)	เชียงราย	0+000-9+103	9.103	1,044,937,000	บจก. หาญเจริญเอนเตอร์ ไพเรซ์เชียงราย	ศท.1	9 ก.ย. 2564	23 ต.ค. 2567	1080	14.99	1.94	-13.05		
19	323 ตัด 367	ปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับทางหลวงหมายเลข 367 (แยกท่าล้อ) (ปี 2564)	กาญจนบุรี			449,588,000	บจก. สามัคคีที่ดิน และคหะ	ศส.	16 ก.ย. 2564	3 มี.ค. 2567	900	19.17	18.83	-0.34	คิดสายไฟฟ้าแรงสูง	
		19	โครงการ		223.013	14,524,455,943										
<b>กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ</b>																
1	3233	อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560)	นครปฐม	0+608-0+608	1.000	185,860,670	บจก. แสงชัยโชค	ศส.	22 ก.พ. 2560	11 มี.ย. 2562	840	12.92	12.92	0.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / สาธารณูปโภค / ติดพื้นที่การ รถไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ พรฎ. เว้นคืน, อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย สาธารณูปโภคที่ติดขัดการ ก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ รายละเอียดการรื้อย้ายของกร รถไฟแห่งประเทศไทย
2	114	สายดอยติ - ลำพูน (ปี 2562)	ลำพูน	0+336-0+336	1.000	520,378,000	บจก. บัญชากิจ	ศส.	5 ก.ค. 2562	20 มี.ค. 2565	990	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
3	3187	สายเชื่อมเพชร - บางกอก (ปี 2562)	เพชรบุรี	17+965-17+965	1.000	159,489,000	บจก. สหสถาพรชนสง	สส.	6 มี.ย. 2562	19 ก.พ. 2565	990	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ	
4	319	สายปราจีนบุรี - อ.ศรีมโหสถ (ปี 2562)	ปราจีนบุรี	9+719-9+719	1.000	186,774,000	หจก. โชชัยการโยธา	สส.	23 ก.พ. 2562	11 ก.พ. 2564 25 ต.ค. 2564 25 ต.ค. 2564 16 ก.ย. 2564	720 747 915 937	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ	
5	226	ทางเลี่ยงเมืองหัวแหลม (ปี 2562)	นครราชสีมา	64+425-64+425	1.000	173,919,337	หจก. โชชัยการโยธา	สส.	23 ก.พ. 2562	11 มี.ย. 2564 24 ก.ค. 2564	840 883	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ	
6	3090	สายบ้านเล็ก - หนองคาทก (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563)	ราชบุรี		1.000	508,161,000	บจก. บุญสหการสร้าง	สส.	11 ก.ย. 2563	26 ต.ค. 2566	1080	43.61	27.01	-16.60	คิดสาธารณูปโภค	
7	4009	สายนาสาร - เวียงสระ (ต่อเขตเทศบาลเมืองนาสาร - พระแสง) (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี		1.000	518,203,800	บจก. พีระมิดคอนกรีต	สส.	4 ก.ย. 2563	20 มี.ย. 2566	1020	49.02	70.41	21.39		
8	323	สายท่าเรือ-กาญจนบุรี (แยกพระแท่นคังรัง - ต่อทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรี) (ปี 2563)	กาญจนบุรี		1.000	328,688,000	บจก. สามัคคีที่ดินและ เคหะ	สส.	14 ต.ค. 2563	31 ธ.ค. 2565	870	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ	
9	3188	สายขอนแก่น-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563)	สระบุรี		1.000	517,590,000	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	สส.	16 ก.ย. 2563	31 ต.ค. 2566	1080	61.52	42.46	-19.06		
10	3325	ทางเข้าหาดทรายใหญ่ (ปี 2563)	ประจวบคีรีขันธ์		1.000	152,947,000	บจก. สหสถาพรชนสง	สส.	11 ต.ค. 2563	31 ก.ค. 2565 19 มี.ค. 2566	720 231	33.99	45.28	11.29		
11	4114	แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายทะเล (ปี 2564)	สุราษฎร์ธานี	4+492-4+492	1.000	198,800,000	บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง	สส.	10 ก.ย. 2564	28 ธ.ค. 2566	840	42.19	8.86	-33.33	ขาดแคลนแรงงาน	
12	4049	หัวขจร - ปากพะอูน (ปี 2564)	พัทลุง	12+500-12+500	1.000	179,600,000	กิจการร่วมค้า CC-WGE	สส.	30 มี.ย. 2564	19 ก.ค. 2566 26 ก.ค. 2566	750 757	12.46	7.39	-5.07		
13	3224	บ้านป่า - ท่าเรือ (ปี 2564)	สระบุรี	4+000-4+000	1.000	222,000,000	บจก. สินอุดมสุรินทร์	สส.	27 ต.ค. 2564	15 ก.ย. 2566	750	25.67	18.87	-6.80		
14	226	ทางเลี่ยงเมืองจักราช (ปี 2564)	นครราชสีมา	40+292-40+292	1.000	288,650,000	บจก. สมบูรณ์สุข	สส.	1 ก.ย. 2564	19 ธ.ค. 2566	840	22.24	19.70	-2.54		
15	4248	แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (เขาค้อ) (ปี 2565)	สุราษฎร์ธานี	14+500-14+500	1.000	236,319,000	กิจการร่วมค้า MAC	สส.	10 มี.ค. 2565	25 ต.ค. 2567	900	1.30	4.42	3.12		
		15	โครงการ		15.000	4,377,379,807										
<b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</b>																
<b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</b>																
1	2	นครราชสีมา - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2067 (บ.บึง) (ปี 2562)	นครราชสีมา	161+911-177+50	15.589	697,277,000	บจก. ซอส์ซีพีพอร์ตติง	สท.2	26 เม.ย. 2562	9 เม.ย. 2565 28 พ.ค. 2565	1080 1129	100.00	99.95	-0.05	งานแล้วเสร็จ 11 พ.ค. 65	
2	2	ขอนแก่น - บ.ห้วยหินลาด (เป็นคอนกรีต) (ปี 2563)	ขอนแก่น	336+786-365+027	24.042	620,219,000	บจก. ชารายัญคอน สตรัคชั่น	สท.2	13 ก.ย. 2563	29 มี.ค. 2566	870	78.95	70.06	-8.89		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
3	41	อ.ร้อนพิบูลย์-บ.ไม้สียบ (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	นครศรีธรรมราช	315+237-349+525	27.000	816,004,400	บจก. วิศวกรรมก่อสร้าง	ศท.1	12 ก.ย. 2563	29 เม.ย. 2566	960	63.33	64.53	1.20		
4	4	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.หัวทราย - บ.พรุหือ (ปี 2563)	พัทลุง	1203+585-1218+644	15.059	514,077,100	บจก. พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น	ศท.1	1 ก.ย. 2563	19 พ.ย. 2565	810	90.95	28.19	-62.76	ติดสารอุปโภค	อยู่ระหว่างดำเนินการหรือย้าย
5	1	ค.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	เชียงใหม่	814+000-881+325	27.887	699,548,300	หจก. แพร่วิศวกรรม	ศท.1	12 ก.ย. 2563	2 ต.ค. 2565	690	99.48	99.94	0.46	งานแล้วเสร็จ 22 มิ.ย. 65	
6	2	บ.หัวหินลาด - อ.โนนสะอาด (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	ขอนแก่น, อุดรธานี	365+027-395+027	30.000	870,271,200	บจก. นภาก่อสร้าง	ศท.2	10 ก.ย. 2563	26 มิ.ย. 2566	1020	52.12	81.02	28.90		
7	41	บ.ไม้สียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	พัทลุง	349+526-381+963	32.437	889,365,800	บจก. สหการวิศวกรรม	ศท.1	18 ก.ย. 2563	2 ก.ย. 2566	1080	74.64	63.64	-11.00		
8	1	อ.แม่ลาว-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี 2563)	เชียงราย	890+370-933+481	40.088	854,895,600	บจก. ชาญเจริญเอนเตอร์ ไพรส์เชียงราย	ศท.1	29 ต.ค. 2563	15 เม.ย. 2566	960	77.50	89.79	12.29		
9	1	อ.แม่ลาว-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี 2563)	เชียงราย	933+481-994+749	55.487	849,776,400	บจก. บัญชากิจ	ศท.1	10 ก.ย. 2563	25 ต.ค. 2566	1080	51.57	68.88	17.31		
10	41	บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (ปี 2564)	ชุมพร	12+200-54+700	42.500	700,832,945	บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979)	ศท.1	19 ต.ค. 2564	8 ต.ค. 2566	720	25.03	30.36	5.33		
11	202	อุดรธานี - อ.สระใคร (เป็นตอนๆ) (ปี 2564)	อุดรธานี	466+3554-468+0004 71+455-85+000	15.190	679,500,000	บจก. วนิชชัยก่อสร้าง (1979)	ศท.2	24 ต.ค. 2564	9 ก.พ. 2567	900	21.12	41.14	20.02		
12	1088	ออบหลวง - เมืงา (เป็นตอนๆ) (ปี 2565)	เชียงใหม่	0+000-99+660	47.710	173,999,000	บจก. ศิลานพพร	ศท.1	11 ก.พ. 2565	4 ต.ค. 2566	540	18.88	13.77	-5.11		
13	1263	ปางอุ๋ง - แม่จาง (เป็นตอนๆ) (ปี 2565)	เชียงใหม่	20+252-66+725	33.560	131,000,000	หจก. เชียงใหม่ 49 คอน สตรัคชั่น	ศท.1	23 ก.พ. 2565	17 ก.พ. 2566	360	50.72	36.90	-13.82	ปัญหาผลกระทบจาก COVID-19	
		13	โครงการ		406.549	8,496,766,745										
<b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก</b>																
1	3	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	47+450-53+160	5.710	597,444,444	บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	ศท.1	1 ก.พ. 2561	19 ก.ค. 2563 23 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2564 18 ต.ค. 2564	900 1057 1289 1356	100.00	97.98	-2.02	งานแล้วเสร็จ 2 เม.ย. 65	
2	3	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	53+160-58+875	5.715	510,600,000	บจก. เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ศท.1	1 ก.พ. 2561	19 ก.ค. 2563 12 พ.ย. 2563 11 เม.ย. 2564 9 มิ.ย. 2564 17 มิ.ย. 2564	900 1057 1166 1225 1233	100.00	98.02	-1.98	งานแล้วเสร็จ 25 พ.ย. 64	
3	3	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	58+875-64+600	5.725	517,000,000	บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	ศท.1	10 ก.พ. 2561	28 ก.ค. 2563 24 ก.พ. 2564 24 เม.ย. 2564 2 พ.ค. 2564	900 1111 1170 1178	100.00	97.81	-2.19	งานแล้วเสร็จ 29 พ.ย. 64	



รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
4	344	อ.บ้านบึง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แยกหนองปรือ) รวมสะพานข้ามแยกหนองซาก (ปี 2561)	ชลบุรี	12+700-25+000	13.300	1,196,859,600	บจก. กรุงเทพมหานคร	สท.2	25 ม.ค. 2561	9 พ.ย. 2563 22 ม.ค. 2564 8 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564	1020 1094 1139 1149	100.00 99.44 -0.56		งานแล้วเสร็จ 8 พ.ย. 64		
5	3/331 /3126	ทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้านกม.10) (ปี 2562)	ชลบุรี, ระยอง	185+583-185+583	1.000	894,348,400	บริษัท ประชुरชัย (1984) จำกัด	สศ.	4 ต.ค. 2562	14 ก.ย. 2565 10 พ.ย. 2565	1080 1137	80.31 81.94 1.63		ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค		
6	332	แยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (แยกคูตะเกา) (ปี 2562)	ชลบุรี - ระยอง	0+000-14+487	14.487	797,566,000	บจก. วนิชชัยก่อสร้าง (1979)	สท.2	13 ก.พ. 2562	1 ก.ค. 2564	870	100.00 99.96 -0.04		งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 64		
7	319	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ช่วง บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2562)	ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา	22+300-30+538	8.238	795,198,000	พจก. เพชรวิศวกรรม	สท.1	28 ก.พ. 2562	13 พ.ย. 2564 26 ธ.ค. 2564	990 1033	100.00 100.00 0.00		งานแล้วเสร็จ 10 ธ.ค. 64		
8	319	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ช่วง บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2562)	ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา	34+938-48+064	13.126	740,900,000	บจก. นากก่อสร้าง	สท.1	17 ต.ค. 2562	3 มี.ค. 2565 17 เม.ย. 2565	930 975	100.00 99.62 -0.38		งานแล้วเสร็จ 17 มี.ย. 65		
9	3304	แยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนันท) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331(แปลงยาว) ตอน 1 (ปี 2562)	ฉะเชิงเทรา	1+310-1+660 2+875-12+500	9.975	597,943,000	บจก. สุวดี	สท.2	1 ก.พ. 2562	3 ธ.ค. 2563 5 ม.ค. 2564 11 ต.ค. 2564 24 ก.พ. 2565	660 693 911 1108	100.00 99.39 -0.61		งานแล้วเสร็จ 8 ก.พ. 65		
10	3304	แยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนันท) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331(แปลงยาว) ตอน 2 (ปี 2562)	ฉะเชิงเทรา	12+500-20+279	7.779	598,000,000	บจก. สหการวิศวกรรม	สท.2	1 มี.ค. 2562	18 ม.ค. 2564 6 ก.ค. 2564 26 ต.ค. 2564	690 859 910	100.00 98.42 -1.58		งานแล้วเสร็จ 29 พ.ย. 64		
11	304	ฉะเชิงเทรา - ด.เขาหินซ้อน ช่วง อ.พนมสารคาม - ด.เขาหินซ้อน (รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 1 (ปี 2562)	ฉะเชิงเทรา	105+000-114+000	9.000	1,213,843,000	บจก. วนิชชัยก่อสร้าง (1979)	สท.2	22 ก.พ. 2562	5 ก.พ. 2565 12 พ.ย. 2565	1080 1360	91.47 89.66 -1.81		ติดสาธารณูปโภค		
12	304	ฉะเชิงเทรา - ด.เขาหินซ้อน ช่วง อ.พนมสารคาม - ด.เขาหินซ้อน (รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 2 (ปี 2562)	ฉะเชิงเทรา	114+000-127+000	13.000	1,101,000,000	บจก. กรุงเทพมหานคร	สศ.	26 เม.ย. 2562	10 ธ.ค. 2564 21 ม.ค. 2565 28 ม.ค. 2565	960 1002 1009	100.00 100.00 0.00		งานแล้วเสร็จ		
13	3245	อ.ปลวกแดง - อ.หนองใหญ่ (ปี 2562)	ชลบุรี	22+142-34+000	11.858	546,559,000	บ.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	สท.2	31 ม.ค. 2562	19 ธ.ค. 2564 8 มี.ย. 2564	720 860	100.00 85.23 -14.77		แก้ไขรูปแบบก่อสร้าง		
14	3246	อ.พนัสนิคม - ด.เกาะโพธิ์ (ปี 2562)	ชลบุรี	0+000-12+135	12.135	565,720,000	บจก. บุญชัยพาณิชย์ (1979)	สท.2	26 ก.พ. 2562	15 ม.ค. 2564 27 มี.ย. 2564 19 ก.ย. 2564 1 พ.ย. 2564	690 853 937 980	100.00 99.33 -0.67		งานแล้วเสร็จ 30 พ.ค. 65		
15	3191	อ.มบตาพุด - อ.นิคมพัฒนารวมทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา) (ปี 2562)	ระยอง	0+000-13+600	13.600	1,447,433,600	บมจ. ศรีสตียันและนิล เซ็นไทย	สศ.	5 ก.ค. 2562	18 มี.ย. 2565 6 ต.ค. 2565 14 ต.ค. 2565 1 เม.ย. 2566	1080 1129 1137 1367	92.86 92.88 0.02				
16	3	อ.สหัสขันธ์ - อ.บ้านด่าง (ปี 2562)	ชลบุรี, ระยอง	175+442-185+583	10.141	897,500,000	บ.กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ต แอนด์ จำกัด	สท.2	26 ม.ค. 2562	14 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2564	840 852	100.00 94.16 -5.84		ติดสาธารณูปโภค		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
17	3376	อ.บ้านดาง - ถนนชอย 13 ของนิคมสร้างตนเองจังหวัด ระยอง (ปี 2562)	ระยอง	1+000-23+000	22.000	857,274,000	หจก. โทพีพัฒนา	ศท.2	21 ก.พ. 2562	7 ต.ค. 2564 27 พ.ย. 2564	1080 1011	100.00	99.61	-0.39	งานแล้วเสร็จ 15 ก.พ. 65	
18	331	แยกทางหลวงหมายเลข.36 - ต่างระดับมาบเชิง (ปี 2562)	ชลบุรี	25+927-37+666	11.739	868,425,670	บจก. ชัยนันท์คำจำกัด ก่อสร้าง (2524)	ศส.	6 มิ.ย. 2562	20 พ.ค. 2565 30 มิ.ย. 2565 8 ก.ค. 2565	1080 1121 1129	100.00	81.23	-18.77	ขาดแคลนแรงงาน	
19	331	ต่างระดับมาบเชิง - แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยก หนองปรือ) (ปี 2562)	ชลบุรี	49+511.500-69+500	19.989	896,900,000	บจก. บางแสนมหานคร	ศท.2	1 มี.ค. 2562	12 ก.พ. 2565 11 เม.ย. 2565	1080 1138	100.00	85.24	-14.76	คิดสาธารณูปโภค ต้นไม้	
20	304 /359	ทางแยกต่างระดับเขาหินซ้อน (ปี 2562)	ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี	127+100-127+100	1.000	513,959,300	บจก. ทิพากร	ศส.	10 ต.ค. 2562	25 ม.ค. 2565 8 มี.ค. 2565	900 942	100.00	99.56	-0.44		
21	3	อ.บ้านดาง - ระยอง ตอน 1 (ปี 2563)	ระยอง	192+150-204+100 204+600-208+400	15.750	1,124,468,000	บจก. สุวิลิ	ศท.2	16 ต.ค. 2563	2 มิ.ย. 2566	960	57.11	47.16	-9.95	คิดสาธารณูปโภค	
22	3	อ.บ้านดาง - ระยอง ตอน 2 (ปี 2563)	ระยอง	208+400-210+445 211+295-216+900	7.740	696,383,500	หจก. โทพีพัฒนา	ศท.2	1 ต.ค. 2563	18 เม.ย. 2565	930	62.04	62.69	0.65	คิดสาธารณูปโภค	
23	3	อ.พิทahaya - อ.สัตหีบ ตอน 1 (ปี 2563)	ชลบุรี	153+200-160+500	7.300	879,569,700	บจก. เอสเทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ศท.2	4 ก.ค. 2563	22 ต.ค. 2565	780	100.00	59.49	-40.51	คิดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการร้อยย้าย
24	3	อ.พิทahaya - อ.สัตหีบ ตอน 2 (ปี 2563)	ชลบุรี	160+500-168+700	8.200	928,689,700	บจก. บางแสนมหานคร	ศท.2	4 ก.ค. 2563	22 ต.ค. 2565 10 ต.ค. 2565	780 829	73.46	70.37	-3.09	คิดสาธารณูปโภค คิดต้นไม้	
25	3	อ.พิทahaya - อ.สัตหีบ ตอน 3 (ปี 2563)	ชลบุรี	168+700-175+442	6.742	1,137,101,500	บจก. กรุงเทพมหานคร	ศท.2	25 ก.ค. 2563	10 พ.ค. 2566	1020	68.30	66.54	-1.76	คิดสาธารณูปโภค คิดต้นไม้	
26	365	สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา			1,037,500,500	บจก. เยาวรัตน์พัฒนาการ	ศส.	4 ก.ย. 2563	19 ต.ค. 2566	1080	57.88	54.11	-3.77		
27	3	ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับถนนเมืองใหม่ เหนือและถนนนิคมแหลมฉบัง 4 (ปี 2563)	ชลบุรี			177,000,000	บจก. อีจังก์	ศส.	26 มิ.ย. 2563	16 ม.ค. 2565 22 ม.ค. 2565 22 ก.พ. 2565	570 576 607	100.00	98.87	-1.13	ขาดแคลนแรงงาน	
28	36 /331	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว (ปี 2563)	ชลบุรี, ระยอง			591,900,000	บจก. บูริรัมย์ชัยก่อสร้าง	ศส.	1 ต.ค. 2563	15 ก.ย. 2566	1080	47.23	64.29	17.06		
29	3471	ค.บางบุตร - ค.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ค.ชุมแสง (ปี 2563)	ระยอง	4+000-29+760	25.760	1,049,016,800	บจก. บ้านคำออลดิคกัมภ์	ศท.2	27 ต.ค. 2563	13 เม.ย. 2566	960	74.79	31.84	-42.95	กิจกรรมสิทธิที่ดิน	ตรวจสอบค่าชดเชยสิ่งปลูก สร้างและต้นไม้
30	304	ฉะเชิงเทรา - ค.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา	81+000-85+000	4.000	634,789,200	บจก. พีระมิดคอนกรีต	ศท.2	30 ก.ค. 2563	18 ต.ค. 2565	750	93.76	99.81	6.05	งานแล้วเสร็จ 5 มิ.ย. 65	
31	304	ฉะเชิงเทรา - ค.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา	85+000-90+400	5.400	797,105,000	บจก. วณิชย์ก่อสร้าง (1979)	ศท.2	18 ต.ค. 2563	2 ต.ค. 2566	1080	48.18	68.29	20.11		
32	304	ฉะเชิงเทรา - ค.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา	90+400-93+800	3.400	665,273,672	บจก. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979)	ศท.2	29 ต.ค. 2563	15 พ.ค. 2566	990	60.31	51.70	-8.61		
33	365	ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564)	ฉะเชิงเทรา	0+000-5+886	5.886	1,149,000,000	บจก. วณิชย์ก่อสร้าง (1979)	ศท.2	24 ต.ค. 2564	7 ต.ค. 2567	1080	15.68	16.11	0.43		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
34	365	ทางเลี่ยงเมืองจะเข้ทางด้านใต้(สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564)	ฉะเชิงเทรา	4+625-4+625	1.000	978,700,000	บจก.เนวริ์คพัฒนาการ	สส.	21 ต.ค. 2564	4 ต.ค. 2567	1080	17.36	17.56	0.20		
		34	โครงการ			300.695	28,000,971,586									
โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)																
1	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปาก ท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	9+731-13+981	4.250	3,994,400,000	กิจการร่วมค้าเอ็นทีเอ	สส.	28 ต.ค. 2562	11 ต.ค. 2565 22 ก.ย. 2565	1080 1122	95.25	76.59	-18.66	ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน บางส่วน อยู่ระหว่างออก พ รฎ.	
2	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปาก ท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562)	สมุทรสาคร	13+981-18+122	4.141	3,991,986,000	บจก.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง	สส.	28 ต.ค. 2562	11 ก.ย. 2565 22 ก.ย. 2565	1122 1164	91.48	65.12	-26.36	พื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับ โครงการฯ ปรับปรุงทาง หมายเลข 35 บางส่วน ของ สำนักก่อสร้างทางที่ 1	
3	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปาก ท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562)	สมุทรสาคร	18+122-20+500	2.378	2,491,000,000	บจก. อีคาลิยน์ โทซุ	สส.	28 ต.ค. 2562	11 ต.ค. 2565 24 ก.ย. 2565	1080 1124	92.40	78.57	-13.83	ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค	
		3	โครงการ			10.769	10,477,386,000									