

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>																
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>																
1	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ด้านเหนือ) (รวมทางแยกต่างระดับ) ตอน 2 (ปี 2561)	นครราชสีมา	9+900-24+400	14.500	1,400,998,295	กิจการร่วมค้า สีเส็ง - โชคชัย	สท.2	23 ม.ค. 2561	6 ม.ค. 2564 27 ต.ค. 2564 3 พ.ค. 2565 8 ก.ค. 2565	1080 1374 1562 1628	100.00 100.00 0.00			งานแล้วเสร็จ 7 ก.ค. 65	
2	4169	ทางรอบเกาะสนุข ตอน บ.หัวถนน - บ.แดง (ปี 2562)	สุราษฎร์ธานี	14+000-29+531	15.531	700,980,000	บจก. บุญสะการสร้าง	สท.1	12 ก.พ. 2562	29 ต.ค. 2564	930	100.00 86.70 -13.30		คิดสาธารณูปโภค		
3	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 1 (ปี 2562)	นครราชสีมา	0+000-7+500 12+523-13+700	8.677	946,050,000	บจก. ชาราวีโยคอนสตรัคชั่น	สท.2	23 ก.พ. 2562	8 พ.ย. 2564 28 ต.ค. 2565 27 ต.ค. 2565	990 1283 1343	95.68 90.33 -5.35		คิดสิ่งปลูกสร้าง		
4	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 2 (ปี 2562)	นครราชสีมา	7+500-15+500	8.000	946,779,500	หจก. สีเส็งการโยธา	สท.2	13 ก.พ. 2562	27 ม.ค. 2565 20 มี.ค. 2565	1080 1132	100.00 99.24 -0.76		งานแล้วเสร็จ 24 ก.พ. 65		
5	224 / 226	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 3 (ปี 2562)	นครราชสีมา	15+500-17+500	2.000	1,386,127,500	หจก. โชคชัยการโยธา	สส.	26 ก.ย. 2562	9 ก.ย. 2565 3 มี.ค. 2566	1080 1255	59.95 56.43 -3.52				
6	11	แยกอินทร์บุรี - อ.สาทเหล็ก ช่วง แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 (ปี 2562)	สิงห์บุรี, นครสวรรค์	14+600-28+000	13.400	1,294,714,000	หจก. กิจการร่วมค้า เอส แอนด์เอส	สท.1	31 พ.ค. 2562	13 ก.พ. 2565 27 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2565	990 1032 1013 1020	100.00 98.87 -1.13		งานแล้วเสร็จ 29 ต.ค. 65		
7	4	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางลึก - บ.เขาหลัก (ปี 2562)	พังงา	780+906+797+062	16.156	744,422,200	บจก. เสริมสวนก่อสร้าง	สท.1	12 ก.พ. 2562	31 พ.ค. 2564 24 ก.พ. 2565 3 เม.ย. 2565 10 เม.ย. 2565	840 1109 1147 1154	100.00 99.89 -0.11		งานแล้วเสร็จ 30 มิ.ย. 65		
8	206	อ.พินาย - บ.หินลาด (ปี 2562)	นครราชสีมา	8+147-36+200	28.053	1,193,331,000	บจก. ถนนวงแหวนบริการ	สท.2	15 ก.พ. 2562	29 ม.ค. 2565	1080	100.00 100.00 0.00		งานแล้วเสร็จ 25 ม.ค. 65		
9	3701	ทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-พัทยา ตอน ต่างระดับบางพระ - ต่างระดับหนองขาม (ปี 2562)	ชลบุรี	80+000-101+000	21.000	597,962,000	บ.ซีวีเออนิจนิยริง จำกัด	สท.2	30 ม.ค. 2562	21 ต.ค. 2563 17 มี.ค. 2564 16 พ.ค. 2564 6 ก.ค. 2564	570 778 838 889	100.00 98.30 -1.70		คิดสาธารณูปโภค		
10	1099	อ.สอค - อ.อมก๋อย - บ.แม่ตื่น (เป็นคอนฯ) (ปี 2562)	เชียงใหม่	0+300-121+000	30.000	118,398,000	บจก. เชียงใหม่ทิวศล คอนสตรัคชั่น	สท.1	19 มี.ค. 2562	12 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2563	360 377	100.00 90.27 -9.73		งานแล้วเสร็จ 29 มิ.ย. 65		
11	4027	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา (ปี 2562)	ภูเก็ต	5+900-14+000	8.100	384,161,425	หจก. หาดใหญ่เรือช่างการโยธา	สท.1	12 ก.พ. 2562	3 ก.ย. 2563	570	100.00 99.57 -0.43		ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คิดสาธารณูปโภค		
12	212	อ.โพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ค.หอคำ - บึงกาฬ (ปี 2563)	บึงกาฬ	108+984-125+416.103 126+694.399-	16.926	631,541,500	บจก. พระนครหรืออุษยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม	สท.2	11 ก.ค. 2563	26 ม.ค. 2566	930	92.26 93.04 0.78				

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
13	11	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางคาเซ (ปี 2563)	แพร่	370+913-385+55	14.637	747,300,000	บจก. ศรีวิชัยนี้และนี่เซ็น	สท.1	18 ต.ค. 2563	8 มี.ย. 2565 8 มี.ค. 2566	660 933	57.61	47.94	-9.67	คิดสาธารณูปโภค	
14	214	ร้อยเอ็ด - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2563)	ร้อยเอ็ด	51+953-53+760 54+280-56+203 56+703-59+503 60+601-69+900 73+275-79+200 88+200-91+903	25.457	893,286,500	บจก. อีจ็องก่อสร้าง บุรีรัมย์	สท.2	1 ก.ค. 2563	15 ก.พ. 2566	960	75.54	81.03	5.49		
15	4051	สตูล - ท่าเรือชะงู (ปี 2563)	สตูล	3+400-11+900	8.500	166,399,935	หจก. ซี.ซี. จักรกลก่อสร้าง	สท.1	6 มี.ย. 2563	29 ต.ค. 2564 28 ก.ย. 2564	450 480	100.00	99.14	-0.86	ผลกระทบ COVID-19	
16	1091	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (ปี 2563)	น่าน	116+000-134+827	18.827	748,799,000	บจก. แพร์ธรรวาทิพย์	สท.1	21 ก.ย. 2564	9 พ.ย. 2566	780	28.28	31.83	3.55		
17	207	บ.วัด - อ.ประทาย (ปี 2563)	นครราชสีมา	0+650-8+000 16+522-36+172	27.000	977,741,300	บจก. สีนจัญญ์สนม	สท.2	19 ต.ค. 2563	5 พ.ค. 2566	990	84.55	86.80	2.25		
18	1001	เขียงใหม่ - บ.โป่ง (ปี 2563)	เขียงใหม่	13+700-28+200	14.500	592,037,700	บจก. เขียงใหม่คอน สตรัคชั่น	สท.1	3 ก.ค. 2563	19 พ.ย. 2565 1 ธ.ค. 2566	870 1247	39.82	45.70	5.88	คิดสาธารณูปโภค	
19	226	อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ (ปี 2563)	ศรีสะเกษ	235+705-249+500	13.795	659,128,800	บมจ. ส.เกษมราษฎร์	สท.2	4 ก.ค. 2563	18 มี.ย. 2566	1080	60.66	48.00	-12.66	คิดพื้นที่รถไฟ คิดสาธารณูปโภค	
20	4	อ.ตะกั่วป่า - บ.บางลึก (ปี 2563)	พังงา	769+300-776+700	7.400	290,416,000	หจก. นื่องเหล็กสถาปัตย์	สท.1	25 ก.ค. 2563	14 ก.พ. 2565 19 มี.ค. 2565 26 มี.ค. 2565	570 603 610	100.00	98.28	-1.72	งานแล้วเสร็จ 15 ก.ค. 65	
21	366	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1 (ปี 2563)	ลพบุรี	4+450-11+000	6.550	749,690,330	บจก. ช.ทวีก่อสร้าง	สท.1	25 ก.ย. 2563	12 ม.ค. 2566 10 ก.พ. 2566	840 869	77.43	78.70	5.20	ปรับแผน	
22	366	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2 (ปี 2563)	ลพบุรี	11+000-18+952	7.952	849,000,000	หจก. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น	สท.1	25 ก.ย. 2563	13 ธ.ค. 2565 11 ม.ค. 2566	810 839	86.12	82.27	-3.85		
23	4006	ด.ราชบุรุษ - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดชาย - บ.วังตะกอก (ปี 2563)	ชุมพร	57+500-63+900	6.400	179,600,000	บจก. นันทบรรราชโยช 2002	สท.1	15 ต.ค. 2563	5 ก.พ. 2565 17 มี.ย. 2565	540 672	100.00	33.77	-66.23	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเข้าทำงาน
24	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวง หมายเลข 205 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ด้านเหนือ) (ปี 2563)	นครราชสีมา	1+234-16+141	14.907	1,273,452,100	หจก. สี่แสงการโยธา	สท.2	24 ก.ย. 2563	8 ก.ย. 2566	1080	53.15	61.34	8.19		
25	11	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563)	พิจิตร	142+000-172+900	30.900	1,413,650,000	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	สท.1	25 ก.ย. 2563	9 ก.ย. 2566	1080	51.93	45.66	-6.27		
26	4009	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอชสืบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	18+000-41+000	23.000	1,113,164,400	บจก. บุญสหการก่อสร้าง	สท.1	22 ต.ค. 2563	9 ธ.ค. 2565	840	89.58	50.25	-39.33	คิดสาธารณูปโภค / คิดสิ่ง ปลูกสร้าง	อยู่ระหว่างหาหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
27	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวง หมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563)	นครราชสีมา	1+121-9+239	8.118	798,500,000	บจก. ชาราวีคอน สตรัคชั่น	สท.2	25 ก.ย. 2563	11 มี.ย. 2566	990	55.13	35.41	-19.72	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
28	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวง หมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563)	นครราชสีมา	9+239-13+300	4.061	898,297,900	หจก. โชนกชัยการโยธา	สต.2	26 ก.ย. 2563	10 ก.ย. 2566	1080	23.92	21.27	-2.65	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
29	3111	อ.สามโลก - อ.สนา (ปี 2563)	พระนครศรีอยุธยา	16+406-25+706	9.300	582,762,400	บจก. กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ต เซ็นทรัล	สต.1	23 ก.ค. 2563	9 พ.ย. 2565 28 ธ.ค. 2565	840 889	98.25	70.14	-28.11	ปัญหาผลกระทบจาก covid 19	
30	101	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.สิริมาศ (ปี 2563)	ตาก , สุโขทัย	33+000-36+010 36+400-55+625	22.235	816,482,800	บจก. เทลโท แอนด์ โกล	สต.1	1 ก.ย. 2563	17 ก.พ. 2566	900	64.81	53.17	-11.64	ติดต้นไม้ ปัญหาผลกระทบจาก covid 19	
31	404	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (ปี 2563)	ตรัง	21+869-43+000	21.131	1,054,947,000	บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง	สต.1	16 ก.ย. 2563	3 ม.ค. 2566 9 ก.พ. 2566	840 877	63.37	59.67	-3.70	ติดสาธารณูปโภค ติดต้นไม้ ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
32	202	ยโสธร - อําเภอเจริญ ตอน ยโสธร - บ.น้ำลึก ตอน 1 (ปี 2563)	ยโสธร อําเภอเจริญ	267+630-283+980	16.350	622,701,900	บจก. บูรีรัมย์ซังซ์ก่อสร้าง	สต.2	16 ก.ค. 2563	6 เม.ย. 2565	630	89.62	99.87	10.25	งานแล้วเสร็จ 20 ม.ค. 65	
33	202	ยโสธร - อําเภอเจริญ ตอน ยโสธร - บ.น้ำลึก ตอน 2 (ปี 2563)	ยโสธร อําเภอเจริญ	283+980-300+423	16.443	648,557,400	บจก. คอนเมืองการช่าง	สต.2	3 ก.ย. 2563	21 ธ.ค. 2565	840	82.80	100.00	17.20	งานแล้วเสร็จ 13 เม.ย. 65	
34	115	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (ปี 2563)	กำแพงเพชร พิจิตร	57+000-66+150	9.150	393,092,687	บจก. โรจนการพาณิชย์ (1981)	สต.1	19 ก.ค. 2565	9 มี.ค. 2567	600	3.76	0.72	-3.04		
35	226	อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (ปี 2563)	นครราชสีมา	35+600-46+700	18.510	764,122,000	บจก. บูรีรัมย์ซังซ์ก่อสร้าง	สต.1	18 ส.ค. 2563	4 พ.ค. 2566	990	61.65	98.51	36.86	งานแล้วเสร็จ 17 พ.ค. 65	
36	419	บ.นาขา - บ.ควนปริง (ปี 2563)	ตรัง	1+691-8+572	6.881	391,898,500	หจก. ลัดกรชัยการโยธา	สต.1	12 ก.ย. 2563	4 พ.ค. 2565 25 พ.ค. 2565 2 มี.ย. 2565	600 621 629	100.00	90.04	-9.96	งานแล้วเสร็จ 19 ก.ย. 65	
37	205	อ.หนองบัวโลก - อ.พระทองคำ (ปี 2563)	นครราชสีมา	170+100-186+772	16.672	658,794,430	บจก. ถนนวงแหวนบริการ	สต.2	22 ส.ค. 2563	9 มี.ค. 2566	930	87.93	99.71	11.78	งานแล้วเสร็จ 5 ก.ย. 65	
38	3481	บ.หัวตะกั่ว - บ.หัวไผ่ (ปี 2563)	ปราจีนบุรี	37+000-47+500	10.500	898,324,300	หจก. แพร่วิวศวรรม	สต.1	19 ก.ย. 2563	6 ม.ค. 2566 4 ก.พ. 2566	840 869	63.50	64.80	1.30	ติดสาธารณูปโภค / ติดต้นไม้ ติดพื้นที่กรมชลประทาน	
39	3222	อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอน ต.ชำหักเพว - ต.ชะอม (ปี 2563)	สระบุรี	10+847-24+000	11.610	573,474,000	บจก. ซอส์ซัพพอร์ตดีจิง	สต.1	17 ก.ค. 2563	8 มี.ค. 2565 18 เม.ย. 2565	600 641	100.00	92.14	-7.86	งานแล้วเสร็จ 21 ก.ค. 65	
40	2445	บุรีรัมย์ - ต.แสงโสม - อ.ประโคนชัย (ปี 2563)	บุรีรัมย์	26+500-36+600	14.100	450,002,222	หจก. ศรีประโคนชัย ก่อสร้าง	สต.1	25 ก.ค. 2563	14 มี.ย. 2565 27 ก.ค. 2565	690 733	100.00	99.86	-0.14	ปัญหาผลกระทบจาก covid 19	
41	216	ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านตะวันออก) ตอน แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 - แยกจุดตัดทางหลวง หมายเลข 22 (ปี 2563)	อุดรธานี	17+392-24+554	7.162	363,000,000	บจก. เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง	สต.2	31 ก.ค. 2563	19 ส.ค. 2565 25 ก.ย. 2565	750 787	100.00	90.37	-9.63	ขออนุญาตก่อสร้างทางตัด ผ่านรางรถไฟ	
42	102	บ.หัวช้าง - อ.ศรีสังขาลย์ (ปี 2563)	สุโขทัย	29+545-36+600	7.055	150,099,998	หจก. รัตนชาติก่อสร้าง	สต.1	21 ก.ค. 2563	10 ก.พ. 2565	570	100.00	99.96	-0.04	งานแล้วเสร็จ 25 พ.ค. 65	
43	2208	บ.โลกขี้เหล็ก - บ.ระกา (ปี 2563)	บุรีรัมย์	28+000-42+016	14.016	443,654,700	หจก. นื่องเหล็กสทอปิดซ์	สต.1	29 ส.ค. 2563	18 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2565	720 763	100.00	68.88	-31.12	ปัญหาผลกระทบจาก covid 19	ขออนุญาตขุดสัญญา
44	117 / 225	ทางเชื่อมเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทาง หลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564)	นครสวรรค์	0+000-1+100	1.100	949,000,000	บจก. บี ซี ดี ซี	สส.	23 ก.ย. 2564	6 ก.ย. 2567	1080	16.59	22.61	6.02		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กันยายน 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
45		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2 (ปี 2564)	นครสวรรค์	1+100-6+000	4.900	539,694,093	บจก. โรจนสินก่อสร้าง	สท.1	16 ก.ย. 2564	8 พ.ค. 2566 29 ก.ค. 2566	600 682	20.22 17.38	-2.84	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ปรับแผน)		
46		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3 (ปี 2564)	นครสวรรค์	6+000-11+200	5.200	739,290,523	บจก. โรจนสินก่อสร้าง	สท.1	16 ก.ย. 2564	5 ก.ย. 2566 26 พ.ย. 2566	720 802	16.13 17.08	0.95	ติดสาธารณูปโภค (ปรับแผน)		
47		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564)	นครสวรรค์	11+200-15+267	4.067	968,233,000	บจก. ทงมาคอนแทรคเตอร์	สท.1	28 ก.ย. 2564	11 ก.ย. 2567 4 ม.ค. 2568	1080 1195	10.10 5.12	-4.98	ติดสาธารณูปโภค (ปรับแผน)		
48	226	อ.ศรีขรภูมิ - อ.ห้วยทับทัน (ปี 2564)	สุรินทร์	212+000-222+175 223+500-233+891	20.566	798,686,380	บจก. สีนเจริญสาม	สท.2	6 ส.ค. 2564	22 ม.ค. 2567	900	23.49	29.30	5.81		
49	4	สามแยกปลาล้าง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564)	กระบี่	970+108-977+625	7.517	599,990,351	บจก. ซอยส์ซัพพอร์ตติ้ง	สท.1	3 ส.ค. 2565	17 มิ.ย. 2568	1050	0.41	0.31	-0.10		
50	4	สามแยกปลาล้าง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564)	กระบี่	977+625-984+544	6.919	698,919,000	บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง	สท.1	9 ก.ค. 2565	22 มิ.ย. 2568	1080	0.34	0.12	-0.22		
51	1048	บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (ปี 2564)	สุโขทัย	71+600-89+580	17.980	689,000,000	บจก. ชาราวัญคอนสตรัคชั่น	สท.1	4 ก.ย. 2564	22 ธ.ค. 2566	840	25.34	16.28	-9.06		
52	333	อ.หนองจาง - อุทัยธานี ตอน 1 (ปี 2564)	อุทัยธานี	147+000-155+700	8.700	450,000,000	บจก. สหชนสงอุทัยธานี	สท.1	18 ส.ค. 2564	9 เม.ย. 2566	600	61.10	61.56	0.46		
53	333	อ.หนองจาง - อุทัยธานี ตอน 2 (ปี 2564)	อุทัยธานี	155+700-164+300	8.600	506,300,000	บจก. เพชรธำรงวิทย์	สท.1	14 ก.ย. 2564	6 พ.ค. 2566 21 พ.ค. 2566	600 615	46.11	33.68	-12.43	ติดสาธารณูปโภค	
54	202	อ.แก่งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564)	นครราชสีมา	25+660-25+900 26+900-28+245 28+245-48+000	20.918	899,300,000	บจก. บัญชากิจ	สท.2	19 ส.ค. 2564	5 มี.ค. 2567	930	22.49	7.04	-15.45	ติดสาธารณูปโภค	
55	42	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.ไถ่นนท์ - บ.ลำซิ่ง (ปี 2564)	สงขลา	15+000-25+720	10.720	599,100,789	กิจการร่วมค้า วิจิธอารีซี	สท.1	16 ก.ย. 2564	2 พ.ค. 2567	960	25.31	11.34	-13.97	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
56	1370	อ.สวรรคโลก - บ.ปลายราง (ปี 2564)	สุโขทัย	0+000-3+280 5+563-9+583	7.300	348,807,000	หจก. พิษณุดิพร้อม	สท.1	21 ส.ค. 2564	11 ก.พ. 2566	540	61.33	61.46	0.13		
57	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สามเหล็ก คอน โดศาล - เขาทราช ตอน 1 (ปี 2564)	นครสวรรค์	72+275-92+275	20.000	998,888,000	บจก. เอส.เค.วายุคอนสตรัคชั่น	สท.2	23 ก.ค. 2564	6 ก.ค. 2567	1080	18.68	29.94	11.26		
58	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สามเหล็ก คอน โดศาล - เขาทราช ตอน 2 (ปี 2564)	นครสวรรค์	92+275-112+275	20.000	999,399,338	บจก. โรจนสินก่อสร้าง	สท.2	24 ก.ค. 2564	7 ก.ค. 2567	1080	22.26	32.86	10.60		
59	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สามเหล็ก คอน โดศาล - เขาทราช ตอน 3 (ปี 2564)	พิจิตร	112+275-131+798	19.523	999,559,709	กิจการร่วมค้าเอสเอ็น	สท.2	22 ก.ค. 2564	5 ก.ค. 2567	1080	21.84	35.89	14.05		
60	1035	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.ลำภาทอง (ปี 2564)	ลำปาง	10+000-30+000	20.000	947,079,000	บจก. พีซีเอ็น คอร์ป (มหาชน)	สท.1	16 ก.ย. 2564	30 ส.ค. 2567	1080	20.92	27.89	6.97	ติดสาธารณูปโภค	
61	3079	ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ์ (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	4+300-17+700	13.400	549,415,000	บจก. พีซีเอ็น คอร์ป	สท.2	11 ส.ค. 2564	29 ก.ย. 2566	780	28.49	23.10	-5.39		
62	4019	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (ปี 2564)	นครราชสีมา	1+000-15+000	14.000	699,151,700	บจก. พีระนิคคอนกรีต	สท.1	21 ก.ย. 2564	9 ธ.ค. 2566	810	26.05	35.26	9.21		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กันยายน 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
63	101	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.อุษประจักษ์ - บ.คลองโพธิ์ (ปี 2564)	อุทัย	68+250-74+890	6.640	214,457,436	หจก. เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น	สท.1	21 ส.ค. 2564	12 เม.ย. 2566 5 มี.ย. 2566	600 654	48.83 40.83 -8.00	คิดสาธารณูปโภค			
64	4	บ.คำหนัง - แยกโลกศิโยน ตอน 1 (ปี 2564)	พังงา	743+000-753+500	10.500	698,960,000	บจก. สหการวิสาหกร	สท.1	16 ก.ย. 2564	3 ม.ค. 2567	840	25.06 11.52 -13.54	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน			
65	4	บ.คำหนัง - แยกโลกศิโยน ตอน 2 (ปี 2564)	พังงา	753+500-762+000	8.500	648,800,000	บจก. บุญสหการสร้าง	สท.1	21 ก.ย. 2564	9 ธ.ค. 2566	810	30.00 7.47 -22.53	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน			
66	205	อ.เทพสถิต - อ.บ้านหนึ่งจรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ - บ.ลำปิง ตอน 1 (ปี 2564)	ชัยภูมิ	111+572-119+672 122+472-137+100	22.728	679,700,000	บจก. เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	สท.2	19 ส.ค. 2564	4 พ.ค. 2567	990	22.09 50.29 28.20				
67	205	อ.เทพสถิต - อ.บ้านหนึ่งจรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ - บ.ลำปิง ตอน 2 (ปี 2564)	ชัยภูมิ	137+100-150+752	13.652	678,900,000	บจก. อนุวงษ์บริการ	สท.2	27 ส.ค. 2564	11 มี.ย. 2567	1020	21.97 39.90 17.93				
68	333	อ.อุทอง - บ.สระกระโจม (ปี 2564)	สุพรรณบุรี	2+450-17+450	15.000	637,679,000	บจก. แสงชัยโชค	สท.1	14 ก.ย. 2564	3 ก.ย. 2566	720	27.98 51.50 23.52				
69	223	สกลนคร - อ.สาสุพม ตอน สกลนคร - อ.นาแก (ปี 2564)	สกลนคร นครพนม	22+517-25+000 26+250-39+516	15.750	599,292,000	บจก. ซอยส์ซีพีพีพีพี	สท.2	20 ส.ค. 2564	7 พ.ย. 2566	810	31.39 49.93 18.54				
70	4034	ปากน้ำกระบุรี-บ.เขาทอง ตอน บ.เขาลอม - บ.ท่าหินดาด (ปี 2564)	กระบี่	16+500-19+500 21+000-25+565	7.565	249,499,079	บจก. อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994)	สท.1	14 ก.ย. 2564	6 ม.ค. 2566	480	64.97 32.44 -32.53	คิดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน			
71	106	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564)	ลำพูน	119+820-136+000	16.180	794,279,960	บจก. ลูกแก้วซีซีซี	สท.1	17 ธ.ค. 2564	4 พ.ค. 2567	870	14.86 6.68 -8.18	ติดต้นไม้			
72	3481	บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่ - การเคหะฯ ปราจีนบุรี (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	47+650-59+500	11.850	949,000,000	บจก. สุวดี	สท.2	16 ก.ย. 2564	30 ส.ค. 2567	1080	16.46 16.45 -0.01				
73	3260	บ.มะขามเฒ่า - บ.บรจทางหลวงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (ปี 2564)	สุพรรณบุรี	31+856-39+500	7.644	311,855,879	บจก. สหสถาพรขนส่ง	สท.1	8 ก.ย. 2564	1 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2566	540 555	72.23 40.65 -31.58	ติดพื้นที่การรถไฟ	ขออนุญาตกรมชลประทาน และการรถไฟ		
74	2045	บ.สนาม - อ.วาปีปทุม (ปี 2564)	มหาสารคาม	25+300-36+476	11.137	333,000,000	หจก. เพชรสมวงศ์การโยธา	สท.2	14 ส.ค. 2564	2 ก.ย. 2566	750	35.27 65.99 30.72				
75	115	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากล (ปี 2564)	พิจิตร	95+980-106+840	10.860	649,649,000	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	สท.1	21 ส.ค. 2564	11 ก.ค. 2566	690	51.19 33.75 -17.44	น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง			
76	375	ด.ลำลูกบัว - บ.บรจทางหลวงหมายเลข 346 (ปี 2564)	นครปฐม	62+076-69+324	7.248	240,000,789	บจก. พีพัฒนารุ่งโรจน์ ก่อสร้าง	สท.1	8 ก.ย. 2564	29 ก.ค. 2566	690	39.43 51.19 11.76				
77	2445	บ.แสงโสม - หัวเสา (ปี 2564)	บุรีรัมย์	53+120-59+400	6.280	199,707,900	หจก. ศรีประโคนชัย ก่อสร้าง	สท.2	30 มี.ย. 2564	22 ต.ค. 2565	480	97.80 87.84 -9.96				
78	228	อ.ศรีบุญเรือง - บ.วังหมื่น (ปี 2564)	หนองบัวลำภู	59+374-84+617	25.243	949,175,000	หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง	สท.2	17 ก.ย. 2564	5 พ.ย. 2566	780	25.07 38.69 13.62				
79	2077	สุรินทร์ - บ.หนองหญ้า (ปี 2564)	สุรินทร์	12+050-18+500 27+000-35+800	15.250	598,692,380	บจก. สันเจริญสาม	สท.2	6 ส.ค. 2564	26 ก.ค. 2566	720	46.84 47.13 0.29				
80	3210	บ.พังงอน - บ.นางวาง (ปี 2564)	จันทบุรี	0+000-14+520	14.520	569,179,064	บจก. สหวิศวกก่อสร้าง	สท.2	17 ส.ค. 2564	31 ก.ค. 2567	1080	18.50 1.16 -17.34	ติดต้นไม้			
81	4137	บ.ทุ่งคำเสา - แยกสวนเทศ (ปี 2564)	สตูล	0+200-23+430	23.230	799,000,000	กิจการร่วมค้า วีไอเอส	สท.1	16 ก.ย. 2564	2 ก.พ. 2567	870	24.05 23.51 -0.54				

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กันยายน 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
82	2083	อ.มหาชนะชัย - อ.คำเขื่อนแก้ว (ปี 2564)	ยโสธร	43+205-48+205 49+848-54+380 55+805-59+190	12.917	519,150,000	บจก. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979)	สท.2	2 ก.ย. 2564	21 ก.ย. 2566	750	27.63	18.44	-9.19		
83	3291	บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย (ปี 2564)	ราชบุรี	0+000-3+920 4+207-9+242	8.955	117,990,000	พจก. สระบุรีวิศวกรรม	สท.1	4 ก.ย. 2564	27 พ.ย. 2565 12 ธ.ค. 2565	450 465	84.86	76.86	-8.00		
84	201	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564)	เลย	270+000-272+268 275+575-186+600 289+075-296+337	20.555	898,819,629	บจก. ทอมกอนเทรค เคอร์	สท.1	21 ก.ย. 2564	6 มี.ย. 2567	990	17.68	0.99	-16.69	ติดต้นไม้ขวางห้าม	
85	2074	บุรีรัมย์ - ลำน้ำมูล (ปี 2564)	บุรีรัมย์	13+500-43+193	29.693	599,000,000	บจก. อีจังก์กี้	สท.2	26 มี.ย. 2564	17 มี.ค. 2566	630	64.61	50.77	-13.84		
86	2208	อ.ประโคนชัย - บ.ระกา (ปี 2564)	บุรีรัมย์	2+000-26+000	24.000	898,990,000	บจก. อีจังก์กี้	สท.2	3 ก.ค. 2564	17 เม.ย. 2567	1020	23.30	27.85	4.55		
87	3290	บ.โคกอุดม - อ.นาดี (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	0+000-9+000	9.000	209,988,000	บจก. วทีดา	สท.2	24 ก.ค. 2564	13 ก.พ. 2566	570	63.97	12.23	-51.74	ติดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรื้อย้าย
88	3481	บ.บางขนก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนก - บ.บางเดย (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	27+000-35+000	8.000	619,765,000	บจก. ไทอวิวัฒน์ วิศวกรรมทาง	สท.2	3 ก.ย. 2564	21 พ.ย. 2566	810	24.73	18.15	-6.58		
89	304	ปรับปรุงทางคู่ขนานบริเวณบ้านหนองที่ 2 แห่ง (ปี 2564)	ปราจีนบุรี			99,900,000	บจก. กรุงเทพคอนกรีต (1989)	สส.	14 ก.ย. 2564	8 ก.ย. 2565 23 ก.ย. 2565	360 375	100.00	56.35	-43.65	ผลกระทบ COVID-19	เร่งนำแรงงานเข้ามาทำงาน เพิ่มเติม
90	2120	บ.สัมปอช - บ.หนองกรด (ปี 2564)	บุรีรัมย์	0+000-6+000	6.000	199,850,000	พจก. กุศิลา	สท.2	20 ก.ค. 2564	11 พ.ย. 2565	480	97.60	68.92	-28.68	เข้าฤดูฝน	ปฏิบัติตามในส่วนที่ทำงานได้
91	1023	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้าริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564)	แพร่	24+000-33+500 36+000-40+500 43+000-59+500 62+000-64+000 66+000-77+000	43.500	947,147,000	บจก. แพร์ธาร์จันท์	สท.1	14 ก.ย. 2564	29 มี.ย. 2567	1020	18.85	23.39	4.54	ติดต้นไม้ ติดสาธารณูปโภค ติดป่าสงวนแห่งชาติ	
92	1202	พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564)	พะเยา	4+640-33+922	29.282	1,096,700,000	พจก. แพร์วิศวกรรม	สท.1	6 ส.ค. 2564	20 ก.ค. 2567	1080	21.07	15.40	-5.67	ติดสาธารณูปโภค ติดป่าสงวนแห่งชาติ	
93	3497	บ.ช้างแรก - อ.บางสะพานน้อย (ปี 2564)	ประจวบคีรีขันธ์	0+000-10+590	10.590	105,600,000	พจก. โชลชัยศรีนครโยธา	สท.1	20 ส.ค. 2564	13 ต.ค. 2565 28 ต.ค. 2565	420 435	99.42	50.90	-48.52	ติดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างดำเนินการประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
94	4055	บ.ป่าซ - บ.ไอรี่ปี่แซ (ปี 2564)	นราธิวาส	24+700-30+500 33+552-36+000	5.248	158,947,818	บจก. อี.แอนด์.ซี. ดีเวล lopเม้นท์	สท.1	6 ส.ค. 2564	29 ต.ค. 2565 13 พ.ย. 2565	450 465	98.55	46.65	-51.90	ความไม่สงบในพื้นที่ ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
95	2023	อ.ภูมทาบ - บ.โนนสวรรค์ (ปี 2564)	อุตรธานี	9+000-29+000	20.000	173,000,000	พจก. ช้อมงกลมุกดาหาร	สท.2	1 ก.ค. 2564	20 มี.ย. 2566	720	50.83	77.96	27.13		
96	215	ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน ร้อยเอ็ด - บ.หนองเม็ก (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด	4+800-15+500 22+000-25+700	14.400	712,300,000	บจก. อีจังก์ก่อสร้าง บุรีรัมย์	สท.2	29 มี.ย. 2564	18 ก.ค. 2566	630	38.09	37.21	-0.88		
97	2032	บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564)	นครพนม	0+000-28+000	28.000	979,437,479	บจก. บัญชากิจ	สท.2	19 ส.ค. 2564	2 ส.ค. 2567	1080	20.91	11.32	-9.59	ติดสาธารณูปโภค ติดต้นไม้	
98	3013	อ.หนองจาง - อ.ทัพทัน ตอน อ.หนองจาง - บ.เก่า (ปี 2565)	อุทัยธานี	1+500-5+500	4.000	178,759,100	บจก. ทำงูสมคอน สตรัคชั่น	สท.2	29 มี.ค. 2565	22 เม.ย. 2566	390	50.66	37.75	-12.91	ติดสาธารณูปโภค	

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
99	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สาทเหล็ก คอน บ.หนองขัวว้า - ไคตาล คอน 1 (ปี 2565)	นครสวรรค์	51+000-61+000	10.000	599,677,440	บจก. คอนเมืองกรุงช่าง	ศท.2	11 ส.ค. 2565	28 ก.ย. 2567	780	1.03	0.08	-0.95		
100	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สาทเหล็ก คอน บ.หนองขัวว้า - ไคตาล คอน 2 (ปี 2565)	นครสวรรค์	61+000-71+665	10.665	699,543,870	กิจการร่วมค้า เอสแอนดีอี	ศท.2	7 ก.ย. 2565	24 พ.ย. 2567	810	0.05	0.02	-0.03		
101	221	ศรีสะเกษ - อ.พยุห์ (ปี 2565)	ศรีสะเกษ	11+500-17+500	6.000	154,330,000	กิจการร่วมค้าทวงโอบ รุ่งอรุณ	ศท.2	1 มี.ค. 2565	23 มี.ย. 2566	480	19.82	20.23	0.41		
102	3702	บ.บางควาย - บ.เขาคิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565)	ฉะเชิงเทรา	47+300-48+800	1.500	349,500,000	กิจการร่วมค้า VG	ศส.	27 ก.ย. 2565	10 ก.ย. 2568	1080	0.00	0.00	0.00	เตรียมการก่อสร้าง	
103	2085	อ.กันทรลักษ์ - อ.กันทรารมย์ คอน บ.น้ำข้อม - บ.สี่แยก (ปี 2565)	ศรีสะเกษ	3+250-7+700	4.450	138,580,000	หจก. ชัยมงคลมุกดาหาร	ศท.2	1 มี.ค. 2565	25 มี.ค. 2566	390	43.67	34.32	-9.35		
104	1091	พะเยา - น่าน คอน บ. สระ - บ.ไชยสถาน (ปี 2565)	พะเยา	58+800-72+000	13.200	299,999,477		ศท.1							เสนอกรมขออนุมัติรับราคา	
105	1067	บ.โพทะเล - สี่แยกโพธิ์ทรงงาม (ปี 2565)	พิจิตร	15+500-26+900	11.400	163,419,000	หจก. บูริธนา	ศท.2	1 มี.ค. 2565	21 ต.ค. 2566	600	15.75	3.01	-12.74	คิดสาธารณูปโภค	
106	4048	บ.ลำข - บ.สะป่อม (ปี 2565)	นราธิวาส	10+500-14+500	4.040	138,550,000	บจก. เอส.ไอ.เอ็น. เอ็นจิเนียริง	ศท.1	23 ก.พ. 2565	17 ก.ค. 2566	510	24.14	22.24	-1.90		
107	101	บ.หนองกระดี่ - บ.สามเรือน (ปี 2565)	สุโขทัย	94+748-98+790	4.042	114,888,888	หจก. รัตนชาติก่อสร้าง	ศท.2	12 ก.พ. 2565	7 พ.ค. 2566	450	27.76	11.51	-16.25	คิดสาธารณูปโภค	
		107	โครงการ		1,436.086	67,462,317,794										
<b>กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ</b>																
1	231 / 23	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (แยกคงอยู่ฝั่ง(พร้อมทางคู่ขนาน) (ปี 2562)	อุบลราชธานี	2+241-2+241	1.000	798,655,400	บจก. ส.เขมราบรูอินดีส์พีซี	ศส.	30 เม.ย. 2562	13 เม.ย. 2565 24 ก.พ. 2566	1080 1397	91.07	91.90	0.83	คิดสาธารณูปโภค	
2	41	สะพานข้ามคลองชลประทานระหว่างสี่แยกปฐมพร - บ.เขาบ่อ (ปี 2562)	ชุมพร	2+878-2+878	1.000	175,400,000	บจก. ชุมพรแอสฟัลท์	ศส.	8 มี.ค. 2562	24 ก.พ. 2564 12 ต.ค. 2565 30 พ.ย. 2565	720 1320 1370	100.00	73.53	-26.47	ขาดแคลนแรงงาน	
3	4	ทางแยกต่างระดับวังยาว (ปี 2563)	ประจวบคีรีขันธ์		1.000			ศส.							ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานจากงานจ้างเหมาเป็นงานดำเนินการเอง	
4	3 / 3152	ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อ.ท่าใหม่) (ปี 2563)	จันทบุรี		1.000	322,868,000	บจก. สามัคคีที่ดินและเคหะ	ศส.	4 ก.พ. 2564	22 ส.ค. 2566	930	64.99	65.04	0.05		
5	362 / 3041	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 362 กับทางหลวงหมายเลข 3041 ถนนวงแหวนรอบ เมืองสระบุรี ด้านตะวันตก (แยกเลี่ยงเมืองเสาไห้) (ปี 2563)	สระบุรี		1.000	507,718,600	บจก. ชาราว์ยูคอน สตรีทซ์	ศส.	17 ก.ค. 2563	1 ก.ค. 2566 7 ส.ค. 2566	1080 1117	65.14	68.99	3.85	คิดสาธารณูปโภค	
6	41 / 417	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี		1.000	1,324,951,800	บจก. อิตาเลียนไทยฯ	ศส.	29 ส.ค. 2563	13 ส.ค. 2566	1080	81.24	70.37	-10.87		
7	4 / 3087	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขาสูง) (ปี 2563)	ราชบุรี		1.000	544,560,800	บจก. บูรีรัมย์ชั่งก่อสร้าง	ศส.	5 ส.ค. 2563	24 ส.ค. 2565 6 ต.ค. 2565	750 793	95.13	85.70	-9.43		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กันยายน 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
8	1	สะพานกัลป์รอนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณกองคลัง แสงทวาร (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563)	นครสวรรค์		1.000	270,454,900	บจก. พรสวัสดิ์ก่อสร้าง	สศ.	25 ก.ย. 2563	12 ม.ค. 2566	840	72.22	94.44	22.22		
9	34	สะพานลอยกัลป์รอนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณบาง บ่อ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563)	สมุทรปราการ		1.000	355,730,000	หจก. ประโยชน์การโยธา	สศ.	25 ก.ย. 2563	13 พ.ย. 2565 4 ธ.ค. 2565	780 801	85.29	54.94	-30.35	คิดสาธารณูปโภค	ประสาน กปน. กปน.แก้ไข ปัญหา
10	304	สะพานกัลป์รอนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณบ้าน หนองที (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563)	ปราจีนบุรี		1.000	268,000,000	บจก. ไทยวิวัฒน์วิศวกรรม ทาง	สศ.	30 มี.ค. 2564	18 พ.ค. 2566	780	46.03	31.13	-14.90	ได้รับการร้องเรียนคดีด้าน การก่อสร้างสะพานกัลป์รอนที่ กม.177+608	
11	35	ทางแยกต่างระดับบ้านแก้ว (ปี 2564)	สมุทรสาคร	37+600-37+600	1.000	595,000,000	บจก. คริสตินีและนิลสิน	สศ.	19 ส.ค. 2564	2 ส.ค. 2567	1080	18.45	13.28	-5.17	คิดสาธารณูปโภค	
12	290 / 304	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทาง หลวงหมายเลข 304 (ปี 2564)	นครราชสีมา	17+941-17+941 284+614-284+614	1.000	1,578,014,300	กิจการร่วมค้า ที ซี	สศ.	21 ก.ย. 2564	4 ก.ย. 2567	1080	16.91	23.07	6.16		
13	1	สะพานลอยกัลป์รอนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะ แมม (ขาเข้า) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา	71+200-71+200	1.000	145,888,000	กิจการร่วมค้า UEC-WGE	สศ.	27 ส.ค. 2564	16 ส.ค. 2566	720	29.50	3.73	-25.77	ประชาชนคัดค้านการ ก่อสร้างสะพานลอยทั้งขา เข้าและขาออก	พิจารณากำหนดตำแหน่งจุด ก่อสร้างที่เหมาะสม หลังจาก จัดประชุมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในพื้นที่
14	1	สะพานลอยกัลป์รอนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะ แมม (ขาออก) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา	74+550-74+550	1.000	145,288,800	กิจการร่วมค้า UEC-WGE	สศ.	27 ส.ค. 2564	16 ส.ค. 2566	720	34.13	3.87	-30.26	ประชาชนคัดค้านการ ก่อสร้างสะพานลอยทั้งขา เข้าและขาออก	พิจารณากำหนดตำแหน่งจุด ก่อสร้างที่เหมาะสม หลังจาก จัดประชุมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในพื้นที่
15	4/406	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทาง หลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564)	สงขลา	1228+900-1228+900	1.000	949,770,000	กิจการร่วมค้า พีซี-เอสเอ็ม	สศ.	24 ก.ย. 2564	7 ก.ย. 2567	1080	15.66	6.48	-9.18		
16	4	ปรับปรุงทางแยกท่ายาง (ปี 2564)	เพชรบุรี	168+982-168+982	1.000	99,985,000	บจก. เพชรพลัง	สศ.	19 ส.ค. 2564	8 ส.ค. 2566	720	24.85	6.07	-18.78	กิจกรรมสิทธิที่ดิน คิดสาธารณูปโภค	
17	M6/นม.1120	ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา		1.000	383,700,000	หจก. อีเอ็มเอส	สศ.	16 ก.ย. 2564	3 ม.ค. 2567	840	23.10	24.75	1.65		
18	1 ตัด 31	ปรับปรุงซ่อมแซมทางแยกต่างระดับจุดตัด ทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 31 (แยกลาดพร้าว) (ปี 2565)	กรุงเทพมหานคร	10+700-10+700	1.000	131,995,395	กิจการร่วมค้า DWI	สศ.	13 ก.ค. 2565	3 ม.ค. 2567	540	2.11	0.54	-1.57		
		18	โครงการ		18.000	8,597,980,995										
<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>																
1	4	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (ปี 2560)	ระนอง	585+250-603+000	17.750	847,380,000	บ.ทงมาคอนแทรกเตอร์ จำกัด	สท.1	21 มี.ค. 2560	4 มี.ค. 2563 24 ธ.ค. 2564 16 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2565	1080 1740 1822 1829	100.00	99.87	-0.13	งานแล้วเสร็จ 17 พ.ค. 65	



รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กันยายน 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
2	33	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - หินกอง (329 เดิม ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1 (ปี 2561))	อยุธยา	54+273-69+250	14.977	628,760,000	บจก.บัญชีกิจ	สท.1	27 ก.พ. 2561	13 ต.ค. 2563 27 พ.ย. 2563	960 1005	100.00	97.65	-2.35	งานแล้วเสร็จ 30 ธ.ค. 64	
3	210	หนองบัวลำภู - เลข ตอน อ.นาวิ่ง - บ.วังสำราญ (ปี 2562)	หนองบัวลำภู	80+190-81+821 84+350-94+048	11.329	889,120,800	บจก. ทอจมาคอนแทรค เตอร์	สท.2	1 มี.ค. 2562	12 ก.พ. 2565 4 พ.ย. 2565	1080 1345	98.71	92.30	-6.41		
4	101	อ.ร่องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยเกิด - บ.ห้วยน้ำอุ่น (ปี 2562)	แพร่, น่าน	300+050-316+200	16.150	1,093,900,000	บจก.แพร่ธำรงวิทย์	สท.1	15 พ.ค. 2563	29 เม.ย. 2566	1080	76.46	92.78	16.32		
5	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านเขว้า - ชัยภูมิ (ปี 2563)	ชัยภูมิ	236+755-251+690	14.935	621,325,100	บจก. ทีพาการ	สท.2	3 ก.ค. 2563	21 ต.ค. 2565 1 ต.ค. 2565 9 ต.ค. 2565	780 821 829	94.68	48.79	-45.89	คิดสาธารณูปโภค / คิดค้นไม่	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรีอัย
6	101	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ค.บางยม - อ.สวรรคโลก (ปี 2563)	สุโขทัย	105+400-130+000	24.600	982,972,000	บจก. ชัยนันท์คำวิ ก่อสร้าง (2524)	สท.1	18 ก.ย. 2563	4 มี.ย. 2566	990	67.24	61.68	-5.56		
7	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	21+381-29+540	8.159	325,993,000	บจก. สิริไพบูลย์ พัฒนาการ	สท.1	17 ก.ย. 2563	10 มี.ค. 2565 8 เม.ย. 2565	540 569	100.00	21.93	-78.07	คิดสาธารณูปโภค คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานหน่วยงานเพื่อ แก้ปัญหา
8	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	29+540-39+400	9.860	325,992,000	บจก. สิริไพบูลย์ พัฒนาการ	สท.1	17 ก.ย. 2563	9 เม.ย. 2565 8 พ.ค. 2565	570 599	100.00	15.09	-84.91	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานหน่วยงานเพื่อ แก้ปัญหา
9	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	39+400-47+300	7.900	397,792,000	บจก. สหสถาพรขนส่ง	สท.1	18 ก.ย. 2563	10 พ.ค. 2565 8 มี.ย. 2565	600 629	100.00	84.81	-15.19	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานหน่วยงานเพื่อ แก้ปัญหา
10	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	47+300-48+161	0.861	363,600,000	บจก. เอส ซี จี 1995	สท.1	18 ก.ย. 2563	6 ธ.ค. 2565	810	96.74	48.25	-48.49	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานหน่วยงานเพื่อ แก้ปัญหา
11	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (ปี 2563)	นครสวรรค์	33+000-45+000	12.000	872,819,000	บจก. เอส.ที.ว.ช.คอน สตรัคชั่น	สท.1	29 ต.ค. 2563	14 มี.ย. 2566	1020	70.32	52.14	-18.18	คิดสาธารณูปโภค	
12	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (ปี 2563)	นครสวรรค์	45+000-70+000	25.000	915,358,732	หจก. สีแสงการโยธา	สท.1	28 ต.ค. 2563	15 พ.ย. 2565 20 ธ.ค. 2565	810 845	66.33	59.84	-6.49	คิดสาธารณูปโภค	
13	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว - อ.บ้านเขว้า (ปี 2564)	ชัยภูมิ	224+300-236+755	12.455	519,667,260	บจก. ท้ารามก่อสร้าง	สท.2	10 ก.ย. 2564	29 ต.ค. 2566	780	25.18	18.32	-6.86		
14	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน (ปี 2564)	เพชรบูรณ์	94+750-114+852	20.102	999,000,000	หจก. ไทพิพัฒน์	สท.2	14 ต.ค. 2564	28 ก.ค. 2567	1080	19.56	30.34	10.78		
15	229	อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ (ปี 2564)	ขอนแก่น	26+095-39+545 42+000-54+885	26.335	1,129,429,779	บจก. ช.พวิก่อสร้าง	สท.2	27 ต.ค. 2564	11 มี.ย. 2567	1020	20.51	29.31	8.80		
		15	โครงการ		222.413	10,913,109,671										

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กันยายน 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหารถจมน้ำที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>																
1	3901	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (ปี 2562)	ปทุมธานี	62+300-73+800	11.500	1,172,081,700	บจก. ซีวิลเอนจิเนียริ่ง	สท.1	21 มี.ย. 2562	5 ม.ค. 2565 12 ก.พ. 2565 19 ก.พ. 2565	930 968 975	100.00 99.59 -0.41	งานแล้วเสร็จ 25 เม.ย. 65			
2	3901	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562)	พระนครศรีอยุธยา	73+800-84+127	10.327	1,265,406,463	บจก. เอส เทคซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	สท.1	23 ต.ค. 2562	6 ต.ค. 2565 10 ก.ค. 2565	1080 1418	79.37 72.23 -7.14				
3	3902	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2562)	ปทุมธานี	62+300-73+800	11.500	1,174,452,350	บจก. คอนเมืองกรช่าง	สท.1	4 ก.ค. 2562	19 ธ.ค. 2564 26 ม.ค. 2565 2 ก.พ. 2565	900 938 945	100.00 99.86 -0.14	งานแล้วเสร็จ 25 ม.ค. 65			
4	3902	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562)	พระนครศรีอยุธยา	73+800-84+127	10.327	1,090,220,000	บจก. ชนะสินพัฒนา	สท.1	27 มี.ย. 2562	10 มี.ย. 2565 28 ก.ค. 2565	1080 1128	100.00 77.39 -22.61	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อ รื้อย้าย		
5	304	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562)	นนทบุรี, กรุงเทพฯ	0+000-9+000	9.000	1,293,366,000	บจก. ซีวิลเอนจิเนียริ่ง	สท.1	1 ต.ค. 2562	16 ก.ค. 2565 2 ธ.ค. 2565	1020 1159	41.32 24.35 -16.97	คิดสาธารณูปโภค / พื้นที่ทับ ซ้อนกับ รฟม. / รอรับพื้นที่ จากกรมชลประทาน			
6	3233	อ.นครชัยศรี - ด.ดอนตูม (ปี 2562)	นครปฐม	3+700-9+920 10+400-16+825 17+865-26+797	21.575	975,745,000	บจก. แสงชัย ไซค	สท.1	19 เม.ย. 2562	4 ต.ค. 2564 15 พ.ย. 2564 18 ธ.ค. 2564	900 942 975	100.00 80.27 -19.73	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อ รื้อย้าย / จัดการเวนคืนที่ดิน		
7	31	พัฒนาภูมิริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	5+500-10+700	1.000	677,325,000	บจก. สหการวิศวกร	สท.1	10 ก.ค. 2562	25 ธ.ค. 2564 10 เม.ย. 2565	990 1006	100.00 60.19 -39.81	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อ รื้อย้าย		
8	31	พัฒนาภูมิริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	10+700-28+030	1.000	597,679,863	บจก. ซีวิลเอนจิเนียริ่ง	สท.1	10 ก.ค. 2562	25 ธ.ค. 2564 4 มี.ย. 2565 23 ก.ค. 2565	990 1061 1110	100.00 65.58 -34.42	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อ รื้อย้าย		
9	31	พัฒนาภูมิริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (ปี 2562)	กรุงเทพฯ, ปทุมธานี	28+030-30+300	1.000	314,246,700	บจก. สหการวิศวกร	สท.1	10 ก.ค. 2562	28 มี.ย. 2564 1 ต.ค. 2564 24 พ.ย. 2564 18 ก.พ. 2565 5 มี.ค. 2565 7 เม.ย. 2565 18 พ.ค. 2565	720 754 869 955 970 1003 1044	100.00 78.35 -21.65	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อ รื้อย้าย		
10	3901	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้าน ตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	50+988-56+700	5.712	677,383,500	บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสแอนด์ โปร ดัคส์	สท.1	1 ต.ค. 2563	18 ม.ค. 2566 24 ก.พ. 2566	840 877	75.34 71.91 -3.43	คิดสาธารณูปโภค			
11	3901	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้าน ตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	56+700-62+300	5.600	664,595,900	บจก. ซีวิลเอนจิเนียริ่ง	สท.1	18 ก.ย. 2563	6 ธ.ค. 2565	810	98.20 80.33 -17.87	คิดสาธารณูปโภค			
12	3902	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้าน ตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	50+988-56+700	5.712	689,702,000	บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง	สท.1	29 ต.ค. 2563	16 ธ.ค. 2565 28 ม.ค. 2566	840 883	80.57 81.04 0.47	(ปรับแผน)			

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กันยายน 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
13	3902	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ด้านขาทาง ตอน 2 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	56+700-62+300	5.600	639,457,600	บจก. เอเอส.มอเสอโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง (1964)	สท.1	12 ก.ย. 2563	30 พ.ย. 2565 2 ม.ค. 2566	810 843	80.09	73.99	-6.10	คิดสาธารณูปโภค	
14	9	ปรับปรุงสะพานข้ามคลองที่เลี้ยง (ปี 2563)	ปทุมธานี		1.000	493,734,800	บจก. ประชुरวิศว์	สศ.	23 ก.ย. 2563	7 ก.ย. 2566 15 ก.ย. 2566	1080 1088	42.83	12.87	-29.96	คิดสาธารณูปโภค คิดค้นไม้หวงห้าม	การไฟฟ้าและPTT กำลังดำเนินการร้อยย้าย
15	3902	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางขุนเทียน (ปี 2563)	สมุทรปราการ กรุงเทพฯ	0+000-13+600	13.600	582,703,000	บจก. ช.ทวีก่อสร้าง	สท.1	11 ก.ย. 2563	27 ก.พ. 2566	900	86.49	75.90	-10.59		
16	338	อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563)	นครปฐม		1.000	695,244,929	บจก. แสงชัยโชค	สศ.	13 พ.ย. 2563	30 ต.ค. 2566	1080	51.87	33.29	-18.58	คิดสาธารณูปโภค คิดค้นไม้	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยย้าย
17	9	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563)	กรุงเทพมหานคร	15+217-21+803	6.586	513,980,000	บจก. สหการวิศวกรรม	สท.1	1 ต.ค. 2563	20 ต.ค. 2565	750	98.61	24.92	-73.69	คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างดำเนินการร้อยย้าย
18	305 / 352	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563)	ปทุมธานี		1.000	847,470,000	บจก. ประชुरวิศว์	สศ.	23 ก.ย. 2563	7 ก.ย. 2566 14 ต.ค. 2566	1080 1117	63.26	62.42	-0.84	(ปรับแผน)	
19	335	สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563)	นครปฐม		1.000	363,770,000	บจก. ชงชัยเจริญ 2566	สศ.	21 ส.ค. 2563	7 พ.ค. 2566	990	14.82	11.41	-3.41	คิดสาธารณูปโภค	
20	340	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (ปี 2564)	นนทบุรี	0+000-6+800	6.800	919,645,000	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค	สท.1	21 ก.ย. 2564	4 ก.ย. 2567	1080	16.37	16.18	-0.19		
21	3	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564)	สมุทรปราการ	40+510-47+450	6.940	699,000,000	บจก. กรีนไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	สท.1	16 ก.ย. 2564	1 มิ.ย. 2567	990	22.20	10.09	-12.11	คิดสาธารณูปโภค	
22	34	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและขาออก (บริเวณคลองหอยเตี้ย) (ปี 2565)	สมุทรปราการ	35+500-35+500	1.000	279,916,000	บจก. ดิเรกวิศว์ก่อสร้าง	สศ.	1 เม.ย. 2565	18 มิ.ย. 2567	810	6.61	1.08	-5.53		
		22	โครงการ		138.779	16,627,125,805										
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง																
1	1421	เชิงขรช - อ.ขุนคด ตอน บ.หัวคด - บ.โหม่งกล (ปี 2560)	เชิงขรช	0+000-19+000	14.172	1,088,088,000	บ. เชียงใหม่สทวิสาขา การ จำกัด	สท.1	23 มี.ค. 2560	6 มี.ค. 2563 23 เม.ย. 2563 5 ม.ค. 2565 8 ก.พ. 2565	1080 1128 1750 1784	100.00	92.44	-7.56	คิดพื้นที่โบราณสถาน หรือ EIA	
2	317	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.โป่งน้ำร้อน - อ.สอยดาว (ปี 2562)	จันทบุรี	44+200-65+350	21.150	1,144,882,000	บจก. สทวิศว์ก่อสร้าง	สท.2	16 มี.ค. 2562	28 ม.ค. 2565 5 มี.ค. 2566	1050 1451	90.40	64.85	-25.55	ปัญหา COVID-19	
3	317	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1 (ปี 2563)	จันทบุรี, สระแก้ว	65+350-82+000	16.650	896,934,789	บจก. สทวิศว์ก่อสร้าง	สท.2	24 ก.ย. 2563	11 เม.ย. 2566	930	74.16	48.37	-25.79	คิดค้นไม้ คิดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือแจ้งแขวงฯ เพื่อดำเนินการร้อยย้าย
4	317	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 2 (ปี 2563)	จันทบุรี, สระแก้ว	91+100-97+000	6.000	522,500,000	บจก. เอส.พี.ที.ซี.วิศว์กรุ๊ป	สท.2	24 ธ.ค. 2563	14 ก.ย. 2565 13 ต.ค. 2565	630 659	100.00	99.83	-0.17	งานแล้วเสร็จ 20 ก.ย. 65	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กันยายน 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
5	3056	ด.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1 (ปี 2563)	พระนครศรีอยุธยา	0+00-5+523	5.523	373,700,000	บจก. เทคโท แอนด์ โท	สท.1	10 ก.ย. 2563	29 ก.ย. 2565 20 ต.ค. 2565 28 ต.ค. 2565	750 771 779	99.76	65.27	-34.49	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
6	3056	ด.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 2 (ปี 2563)	พระนครศรีอยุธยา	15+213-23+727	8.514	528,788,600	หจก. สีเสงการโยธา	สท.1	12 ต.ค. 2563	30 ก.ย. 2565	780	96.37	92.95	-3.42	งานแล้วเสร็จ 8 ก.ค. 65	
7	4085	ปากน้ำพทา - บ.บึงนังคามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด (ปี 2564)	สงขลา	25+000-34+500	9.500	323,000,000	กิจการร่วมค้า cc-sg	สท.1	16 ก.ย. 2564	5 ธ.ค. 2566	810	24.05	25.19	1.14		
8	3253	บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (ปี 2564)	ชุมพร	22+530-34+243	11.713	199,850,000	บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง	สท.1	11 ก.พ. 2565	2 พ.ย. 2566	630	22.39	2.76	-19.63	ติดสาธารณูปโภค	
<b>8</b>			<b>โครงการ</b>		<b>93.222</b>	<b>5,077,743,389</b>										
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>																
1		ทางเชื่อมเมืองปัดดาณี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 1 (ปี 2562)	ปัดดาณี	7+800-9+900	2.100	380,220,000	บ.ก.นราวัฒน์ จำกัด	สท.1	31 ม.ค. 2562	20 ธ.ค. 2563 17 เม.ย. 2564 30 พ.ค. 2564	690 808 851	100.00	61.36	-38.64	ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้	
2		ทางเชื่อมเมืองปัดดาณี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 2 (ปี 2562)	ปัดดาณี	9+900-12+050	2.150	366,140,000	บ.ก.นราวัฒน์ จำกัด	สท.1	31 ม.ค. 2562	20 ธ.ค. 2563 23 มี.ค. 2564 5 พ.ค. 2564	690 783 826	100.00	63.30	-36.70	ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้	
3		ทางเชื่อมเมืองปัดดาณี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 3 (ปี 2562)	ปัดดาณี	12+050-15+000	2.950	382,259,000	บ.คาบีเทรดเดอร์ จำกัด	สท.1	31 ม.ค. 2562	21 ต.ค. 2563	630	100.00	87.62	-12.38	ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้ เวนคืนเขต ทางเพิ่ม	
4		ทางเชื่อมเมืองปัดดาณี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 4 (ปี 2562)	ปัดดาณี	15+000-18+500	3.500	338,736,109	หจก.หาดใหญ่เรืออสังหาริมทรัพย์	สท.1	31 ม.ค. 2562	21 ต.ค. 2563	630	100.00	90.79	-9.21	ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้ อยู่ระหว่าง เวนคืนที่ดิน	
5		ทางเชื่อมเมืองปัดดาณี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวคันเดียว) - อ.ชะหรั่ง ตอน 5 (ปี 2562)	ปัดดาณี	18+500-22+000	3.500	384,578,000	บ.คาบีเทรดเดอร์ จำกัด	สท.1	28 ก.พ. 2562	18 พ.ย. 2563	630	100.00	78.83	-21.17	ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้ อยู่ระหว่าง เวนคืนที่ดิน	
6	201	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (ปี 2563)	เลย	295+739-300+557	19.668	910,010,000	บจก. ทองมอกอนเทรดเดอร์	สท.1	12 ก.ย. 2563	27 ต.ค. 2566 16 ต.ค. 2567	1080 1435	17.82	22.24	4.42		
7	3193	แยกทางหลวงหมายเลข 317 (ไปงิ้วร้อน) - บรรจบทาง หลวงหมายเลข 317 (เขาสอยดาว) ตอน ด้านชายแดนไทย/ กัมพูชา บ้านศักกาด - ด้านชายแดนไทย/กัมพูชา บ้านแหลม (ปี 2563)	จันทบุรี	31+000-40+331	9.331	303,900,000	หจก. กอสมณีก่อสร้าง	สท.2	29 ต.ค. 2563	19 มิ.ย. 2565 27 ก.ค. 2565	660 697	100.00	94.83	-5.17		
8	222	อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.ศรีวิไล - บึงกาฬ (ปี 2563)	บึงกาฬ	97+500-113+400	15.900	544,265,000	บจก. ฉนวนงานรับบริการ	สท.2	19 ก.ย. 2563	6 ม.ค. 2566	840	96.82	99.76	2.94	งานแล้วเสร็จ 20 ก.ย. 65	
9	101	บ้าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ้าน - ด.บ่อ (ปี 2563)	น่าน	371+225-381+893 383+917-387+000	13.751	535,727,000	บจก. แพร์ธาร์จวิทย์	สท.1	18 ก.ย. 2563	7 ต.ค. 2565 13 พ.ย. 2565	750 787	99.98	97.49	-2.49		
10	425	ทางเชื่อมเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563)	สงขลา	24+153-31+335	7.182	569,018,100	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	สท.1	22 ต.ค. 2563	9 เม.ย. 2566	990	63.85	7.16	-56.69	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเข้าทำงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
11		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย (ปี 2563)	บึงกาฬ	0+000-9+400	9.400	831,110,000	บจก. บัญชากิจ จำกัด	สท.	30 มี.ย. 2563	16 ธ.ค. 2565	900	72.19	71.66	-0.53		
12		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563)	บึงกาฬ	9+400-12+083	2.683	883,110,000	บจก. เทคไท แอนด์ โท	สท.	25 ก.ย. 2563	13 มี.ค. 2566	900	66.88	64.02	-2.86		
13		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงาน ปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลาน อเนกประสงค์ใต้สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563)	บึงกาฬ	12+082.930- 13+032.930	1.000	786,523,850	บจก. นากก่อสร้าง	สท.	24 พ.ย. 2563	8 พ.ย. 2566	1080	34.54	32.81	-1.73		
14	202	อ.สุวรรณภูมิ - อ.โพนทอง (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด, อ.โพนทอง อำนาจเจริญ	233+500-259+677	26.177	1,108,990,000	กิจการร่วมค้า บีทีซีที	สท.2	23 ก.ย. 2564	9 พ.ค. 2567	960	31.55	46.74	15.19		
15	1020	เข็ญทราย - อ.เข็ญทราย ตอน อ.กึ่ง - บ.คำ (ปี 2564)	เข็ญทราย	64+000-80+000	16.000	898,900,000	บจก. เข็ญใหม่สหวิ โยธาการ	สท.1	18 ก.ย. 2564	6 พ.ย. 2566 21 พ.ย. 2566	780 795	32.31	11.58	-20.73	คิดสาธารณูปโภค	
16	202	บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 1 (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด, อ.โพนทอง อำนาจเจริญ	300+423-308+408 323+580-340+500	24.900	939,669,000	บจก. พระนครศรีอยุธยา พาณิชย์และอุตสาหกรรม	สท.2	22 ก.ย. 2564	5 ก.ย. 2567	1080	17.08	15.52	-1.56		
17	202	บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564)	อำนาจเจริญ อุบลราชธานี	340+500-368+100	27.600	999,000,000	บจก. ส.จ.ม.ร.อุบลราชธานี	สท.2	8 ก.ย. 2564	22 ต.ค. 2567	1080	20.32	14.26	-6.06		
		17	โครงการ		187.792	11,162,156,059										
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>																
1	3	ตราด - หาดเล็ก ตอน ทางแยกข.ค.ไม้รุค - บ.คลองจาก (ปี 2560)	ตราด	454+390-477+840	23.450	985,471,490	หจก. ทัพพัฒน์	สท.2	17 มี.ค. 2560	2 ก.ย. 2562 28 พ.ย. 2564 18 ก.พ. 2565 25 ก.พ. 2565	900 1718 1800 1807	100.00	94.33	-5.67	งานแล้วเสร็จ 24 ก.พ. 65	
2	4	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 (ปี 2561)	สงขลา	0+000-4+100	4.100	295,000,000	หจก. หาดใหญ่เรือง ชัยการโยธา	สท.1	15 ก.พ. 2561	6 ธ.ค. 2562	660	93.54	73.92	-19.62	คิดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไข
3	4	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (ปี 2561)	สงขลา	4+100-5+496	1.396	168,000,000	บจก. ทีเอส ดี คอน สตรัคชั่น 2011	สท.1	18 ม.ค. 2561	9 ค.ค. 2562	630	94.10	22.36	-71.74	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน รับบอบ พื้นที่แล้วบางส่วน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเข้าทำงาน
4	212	อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน ค.ปะทวย - อ.ท่าอุเทน (ปี 2562)	นครพนม	255+000-284+571	29.571	1,392,800,000	บจก. บัญชากิจ	สท.2	23 ก.พ. 2562	6 ก.พ. 2565 5 เม.ย. 2565	1080 1138	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 14 มี.ย. 65	
5	3646	อ.รัฐประเทส - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สสิ่งบ) ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทาง หลวงหมายเลข 3586 ตอน 1 (ปี 2562)	สระแก้ว	0+000-10+500	10.500	1,007,157,900	บจก. เอส.พี.ที. ซิวสิกรูป	สท.1	24 เม.ย. 2562	7 เม.ย. 2565 9 มี.ย. 2565	1080 1143	99.94	99.93	-0.01	งานแล้วเสร็จ เม.ย. 65	
6	3646	อ.รัฐประเทส - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สสิ่งบ) ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทาง หลวงหมายเลข 3586 ตอน 2 (ปี 2562)	สระแก้ว	10+500-25+211	14.711	892,872,800	บจก. พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น	สท.1	24 เม.ย. 2562	7 เม.ย. 2565 9 มี.ย. 2565	1080 1143	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ เม.ย. 65	
7	348	อ.รัฐประเทส - อ.โคกสูง (ปี 2562)	สระแก้ว	2+425-22+389	19.964	900,525,944	บจก. ข.ทวีก่อสร้าง	สท.1	21 มี.ย. 2562	5 พ.ค. 2565	1050	81.81	95.36	13.55	งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ. 65	

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
8	211	อ.ท่าบ่อ - อ.ศรีเชียงใหม่ (ปี 2562)	หนองคาย	34+210-44+150 45+900-53+600 54+900-55+900	18.640	648,041,800	หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง	สท.2	13 มี.ย. 2562	29 ก.ย. 2564 27 พ.ค. 2565 23 ก.ค. 2565	840 1080 1137	100.00	99.99	-0.01	งานแล้วเสร็จ 20 ก.ค. 65	
9	1021	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ดอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ดอน 1 (ปี 2563)	เชียงราย	63+000-75+000	12.000	637,621,800	บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น	สท.1	12 ก.ย. 2563	1 ก.ย. 2565 8 ต.ค. 2565	720 757	100.00	95.19	-4.81		
10	1021	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ดอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ดอน 2 (ปี 2563)	เชียงราย	75+000-86+000	11.000	728,269,200	บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น	สท.1	1 ต.ค. 2563	22 มี.ย. 2565 29 ก.ค. 2565	630 667	100.00	86.82	-13.18	คิดสาธารณูปโภค	
11	1021	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ดอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ดอน 3 (ปี 2563)	เชียงราย	86+000-100+019	14.019	681,959,900	บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น	สท.1	1 ต.ค. 2563	20 พ.ค. 2565 26 พ.ย. 2565	750 787	98.48	91.48	-7.00		
12	212	อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ดอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ดอน 1 (ปี 2563)	นครพนม	222+743-237+000	14.257	669,440,320	หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง	สท.2	16 ก.ค. 2563	30 มี.ค. 2566 30 พ.ค. 2567	1080 1415	31.81	32.14	0.33		
13	212	อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ดอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ดอน 2 (ปี 2563)	นครพนม	237+000-242+550 247+875-255+000	12.675	610,504,000	บจก. บัญชากิจ	สท.2	2 ก.ค. 2563	18 มี.ค. 2566	990	83.49	49.23	-34.26	คิดเงินไว้ทวงห้าม	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอยุธยา
14		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ดอน 1 (ปี 2563)	หนองคาย			1,544,634,300	บมจ.ซิโน-ไทยฯ	สศ.	29 ต.ค. 2563	13 ต.ค. 2566 10 ก.ย. 2566	1080 1108	52.02	52.04	0.02	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดปัญหาการเข้าพื้นที่ของ การรถไฟ (ปรับแผน)	
15		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ดอน 2 (ปี 2563)	หนองคาย	0+000-11+600	11.600	670,968,400	บจก. ไทยวิวัฒน์วิศวกรรม ทาง	สท.2	30 ก.ค. 2563	16 พ.ย. 2565 20 ก.ย. 2566	840 1148	66.39	63.52	-2.87	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / คิดสาธารณูปโภค	
16		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ดอน 3 (ปี 2563)	หนองคาย	11+600-16+1273164	4.527	678,236,300	บจก. วนิชชัยก่อสร้าง (1979)	สท.2	24 ก.ค. 2563	9 พ.ค. 2566 11 ธ.ค. 2566	1020 1236	67.94	67.99	0.05	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / คิดสาธารณูปโภค	
17	4056	นครราชสีมา - อ.สุโขทัย ดอน บ.โลกา - บ.เก็บบางเม (ปี 2564)	นครราชสีมา	37+500-49+000	11.500	518,426,789	บจก. ประชารัฐวิทย์	สท.1	21 ก.ย. 2564	9 ธ.ค. 2566	810	24.42	19.90	-4.52		
18		ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564)	เชียงราย	0+000-9+103	9.103	1,044,937,000	บจก. หาญเจริญคอนกรีต ไพรัชเชียงราย	สท.1	9 ก.ย. 2564	23 ต.ค. 2567	1080	16.71	2.47	-14.24		
19	323 ตัด 367	ปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับทางหลวงหมายเลข 367 (แยกท่าล้อ) (ปี 2564)	กาญจนบุรี			449,588,000	บจก. สยามทีทีดี และเคหะ	สศ.	16 ก.ย. 2564	3 มี.ค. 2567	900	22.27	20.20	-2.07	คิดสายไฟฟ้าแรงสูง	
<b>19</b>			<b>โครงการ</b>		<b>223.013</b>	<b>14,524,455,943</b>										
<b>กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ</b>																
1	3233	อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560)	นครปฐม	0+608-0+608	1.000	185,860,670	บจก. แสงชัยโชค	สศ.	22 ก.พ. 2560	11 มี.ย. 2562	840	12.92	12.92	0.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / สาธารณูปโภค / ติดพื้นที่การ รถไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ พรฎ. เว้นคืน, อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย สาธารณูปโภคที่ติดขัดการ ก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ รายละเอียดการรื้อย้ายของการ รถไฟแห่งประเทศไทย
2	114	สายคออติ - ลำพูน (ปี 2562)	ลำพูน	0+336-0+336	1.000	520,378,000	บจก. บัญชากิจ	สศ.	5 ก.ค. 2562	20 มี.ค. 2565	990	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ	

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กันยายน 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
3	3187	สายเชื่อมเพชร - บางกอก (ปี 2562)	เพชรบุรี	17+965-17+965	1.000	159,489,000	บจก. สหสถาพรชนสง	สส.	6 มี.ย. 2562	19 ก.พ. 2565	990	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ	
4	319	สายปราจีนบุรี - อ.ศรีมโหสถ (ปี 2562)	ปราจีนบุรี	9+719-9+719	1.000	186,774,000	หจก. โชชชัยการโยธา	สส.	23 ก.พ. 2562	11 ก.พ. 2564 25 ต.ค. 2564 25 ต.ค. 2564 16 ก.ย. 2564	720 747 915 937	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ	
5	226	ทางเลี่ยงเมืองหัวไธสง (ปี 2562)	นครราชสีมา	64+425-64+425	1.000	173,919,337	หจก. โชชชัยการโยธา	สส.	23 ก.พ. 2562	11 มี.ย. 2564 24 ก.ค. 2564	840 883	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ	
6	3090	สายบ้านเลือก - หองคาชยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563)	ราชบุรี		1.000	508,161,000	บจก. บุญสหการสร้าง	สส.	11 ก.ย. 2563	26 ต.ค. 2566	1080	49.19	30.39	-18.80	การเข้าพื้นที่ของการรถไฟ คิดสาธารณูปโภค	ประสาน การรถไฟแก้ไขปัญหา
7	4009	สายนาสาร - เวียงสระ (ต่อเขตเทศบาลเมืองนาสาร - พระแสง) (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี		1.000	518,203,800	บจก. พีระมิดคอนกรีต	สส.	4 ก.ย. 2563	20 มี.ย. 2566	1020	52.61	76.69	24.08		
8	323	สายท่าเรือ-กาญจนบุรี (แยกพระแท่นดงรัง - คอทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรี) (ปี 2563)	กาญจนบุรี		1.000	328,688,000	บจก. สยามทีทีดินและ เคหะ	สส.	14 ต.ค. 2563	31 ธ.ค. 2565	870	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ	
9	3188	สายขอนแก่น-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563)	สระบุรี		1.000	517,590,000	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	สส.	16 ก.ย. 2563	31 ต.ค. 2566	1080	65.47	44.19	-21.28	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คิดสาธารณูปโภค	เร่งรัดซื้อที่ดินสาธารณูปโภค
10	3325	ทางเข้าหาดทรายใหญ่ (ปี 2563)	ประจวบคีรีขันธ์		1.000	152,947,000	บจก. สหสถาพรชนสง	สส.	11 ต.ค. 2563	31 ก.ค. 2565 19 มี.ค. 2566	720 231	42.47	46.78	4.31		
11	4114	แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชาติตระการ (ปี 2564)	สุราษฎร์ธานี	4+492-4+492	1.000	198,800,000	บจก. นรกดชุมพรก่อสร้าง	สส.	10 ก.ย. 2564	28 ธ.ค. 2566 12 ม.ค. 2567	840 855	45.83	10.50	-35.33	ขาดแคลนแรงงาน	
12	4049	หัวขทราย - ปากพะอูน (ปี 2564)	พัทลุง	12+500-12+500	1.000	179,600,000	กิจการร่วมค้า CC-WGE	สส.	30 มี.ย. 2564	19 ก.ค. 2566 26 ก.ค. 2566	750 757	18.95	8.78	-10.17		
13	3224	บ้านป่า - ท่ากร้อ (ปี 2564)	สระบุรี	4+000-4+000	1.000	222,000,000	บจก. สีนอุดมสุรินทร์	สส.	27 ต.ค. 2564	15 ก.ย. 2566	750	29.10	23.29	-5.81		
14	226	ทางเลี่ยงเมืองจักราช (ปี 2564)	นครราชสีมา	40+292-40+292	1.000	288,650,000	บจก. สมนบูรณ์สุข	สส.	1 ก.ย. 2564	19 ธ.ค. 2566	840	24.57	22.48	-2.09		
15	4248	แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565)	สุราษฎร์ธานี	14+500-14+500	1.000	236,319,000	กิจการร่วมค้า MAC	สส.	10 มี.ค. 2565	25 ต.ค. 2567	900	8.06	6.55	-1.51		
		15	โครงการ		15.000	4,377,379,807										
<b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</b>																
<b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</b>																
1	2	นครราชสีมา - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2067 (ม.บึง) (ปี 2562)	นครราชสีมา	161+911-177+50	15.589	697,277,000	บจก. ซอส์ซีพีพอร์ตติง	สท.2	26 เม.ย. 2562	9 เม.ย. 2565 28 พ.ค. 2565	1080 1129	100.00	99.95	-0.05	งานแล้วเสร็จ 11 พ.ค. 65	
2	2	ขอนแก่น - บ.หัวหินลาด (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	ขอนแก่น	336+786-365+027	24.042	620,219,000	บจก. ชาราวีโยคอน สตรัคชั่น	สท.2	13 ก.ย. 2563	29 ม.ค. 2566	870	87.63	74.65	-12.98		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กันยายน 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
3	41	อร่อนพิบูลย์-ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	นครศรีธรรมราช	315+237-349+525	27.000	816,004,400	บจก. วิวัฒน์ก่อสร้าง	สท.1	12 ก.ย. 2563	29 เม.ย. 2566	960	68.25	69.25	1.00		
4	4	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.หัวทราย - บ.พรุพ้อ (ปี 2563)	พัทลุง	1203+585-1218+644	15.059	514,077,100	บจก. ที.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น	สท.1	1 ก.ย. 2563	19 พ.ย. 2565	810	95.18	34.51	-60.67	ติดสารอุปโภค	อยู่ระหว่างดำเนินการให้เรียบร้อย
5	1	ค.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	เชียงใหม่	814+000-881+325	27.887	699,548,300	หจก. เพ็ญวิสาหกรรรม	สท.1	12 ก.ย. 2563	2 ต.ค. 2565	690	99.48	99.94	0.46	งานแล้วเสร็จ 22 มิ.ย. 65	
6	2	บ.หัวหินลาด - อ.โนนสะอาด (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	ขอนแก่น, อุดรธานี	365+027-395+027	30.000	870,271,200	บจก. นภาก่อสร้าง	สท.2	10 ก.ย. 2563	26 มิ.ย. 2566	1020	54.52	82.40	27.88		
7	41	บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	พัทลุง	349+526-381+963	32.437	889,365,800	บจก. สหการวิสาหกรร	สท.1	18 ก.ย. 2563	2 ก.ย. 2566	1080	79.05	64.40	-14.65		
8	1	อ.แม่ลาว-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี 2563)	เชียงราย	890+370-933+481	40.088	854,895,600	บจก. ชาญเจริญคอนกรีต ไพรัชเชียงราย	สท.1	29 ต.ค. 2563	15 เม.ย. 2566	960	80.54	90.96	10.42		
9	1	อ.แม่ลาว-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี 2563)	เชียงราย	933+481-994+749	55.487	849,776,400	บจก. บัญชากิจ	สท.1	10 ก.ย. 2563	25 ต.ค. 2566	1080	55.93	72.53	16.60		
10	41	บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (ปี 2564)	ชุมพร	12+200-54+700	42.500	700,832,945	บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979)	สท.1	19 ต.ค. 2564	8 ต.ค. 2566	720	29.87	33.19	3.32		
11	202	อุดรธานี - อ.สระใคร (เป็นตอนๆ) (ปี 2564)	อุดรธานี	466+3554-468+0004 71+455-85+000	15.190	679,500,000	บจก. วนิชชัยก่อสร้าง (1979)	สท.2	24 ต.ค. 2564	9 ก.พ. 2567	900	23.10	46.51	23.41		
12	1088	ออบหลวง - แม่ฆา (เป็นตอนๆ) (ปี 2565)	เชียงใหม่	0+000-99+660	47.710	173,999,000	บจก. ศิลานเพชร	สท.1	11 ก.พ. 2565	4 ต.ค. 2566	540	23.05	27.67	4.62		
13	1263	ปางอู่ - แม่จาง (เป็นตอนๆ) (ปี 2565)	เชียงใหม่	20+252-66+725	33.560	131,000,000	หจก. เชียงใหม่ 49 คอน สตรัคชั่น	สท.1	23 ก.พ. 2565	17 ก.พ. 2566	360	64.20	49.77	-14.43	ปัญหาผลกระทบจาก COVID-19	
		13	โครงการ		406.549	8,496,766,745										
<b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก</b>																
1	3	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	47+450-53+160	5.710	597,444,444	บจก. กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นเนล	สท.1	1 ก.พ. 2561	19 ก.ค. 2563 23 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2564 18 ต.ค. 2564	900 1057 1289 1356	100.00	97.98	-2.02	งานแล้วเสร็จ 2 เม.ย. 65	
2	3	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	53+160-58+875	5.715	510,600,000	บจก.เอส เทค ซิวัด แอนด์ คอนสตรัคชั่น	สท.1	1 ก.พ. 2561	19 ก.ค. 2563 12 พ.ย. 2563 11 เม.ย. 2564 9 มิ.ย. 2564 17 มิ.ย. 2564	900 1057 1166 1225 1233	100.00	98.02	-1.98	งานแล้วเสร็จ 25 พ.ย. 64	
3	3	บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 (ปี 2561)	ฉะเชิงเทรา	58+875-64+600	5.725	517,000,000	บจก.กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นเนล	สท.1	10 ก.พ. 2561	28 ก.ค. 2563 24 ก.พ. 2564 24 เม.ย. 2564 2 พ.ค. 2564	900 1111 1170 1178	100.00	97.81	-2.19	งานแล้วเสร็จ 29 พ.ย. 64	



รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กันยายน 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
4	344	อ.บ้านบึง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แยกหนอง ปรือ) รวมสะพานข้ามแยกหนองซาก (ปี 2561)	ชลบุรี	12+700-25+000	13.300	1,196,859,600	บจก. กรุงธนอินเ็นทร์	สท.2	25 ม.ค. 2561	9 พ.ย. 2563 22 ม.ค. 2564 8 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564	1020 1094 1139 1149	100.00 99.44 -0.56	งานแล้วเสร็จ 8 พ.ย. 64			
5	3/331 /3126	ทางลัดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวง หมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) (ปี 2562)	ชลบุรี,ระยอง	185+583-185+583	1.000	894,348,400	บริษัท ประชูปริซ (1984) จำกัด	สศ.	4 ต.ค. 2562	14 ก.ย. 2565 10 พ.ย. 2565	1080 1137	85.13 84.36 -0.77	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค			
6	332	แยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) - บรรจบทางหลวง หมายเลข 3 (แยกอุตะเภา) (ปี 2562)	ชลบุรี - ระยอง	0+000-14+487	14.487	797,566,000	บจก. วนิชชัยก่อสร้าง (1979)	สท.2	13 ก.พ. 2562	1 ก.ค. 2564	870	100.00 99.96 -0.04	งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค.64			
7	319	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ช่วง บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2562)	ปราจีนบุรี,ระยอง	22+300-30+538	8.238	795,198,000	บจก. เพ็ชรวิศวกรรม	สท.1	28 ก.พ. 2562	13 พ.ย. 2564 26 ธ.ค. 2564	990 1033	100.00 100.00 0.00	งานแล้วเสร็จ 10 ธ.ค. 64			
8	319	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ช่วง บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2562)	ปราจีนบุรี,ระยอง	34+938-48+064	13.126	740,900,000	บจก. นภาก่อสร้าง	สท.1	17 ต.ค. 2562	3 มี.ค. 2565 17 เม.ย. 2565	930 975	100.00 99.62 -0.38	งานแล้วเสร็จ 17 มี.ย. 65			
9	3304	แยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนันธ์) - บรรจบทาง หลวงหมายเลข 331(แปลงยาว) ตอน 1 (ปี 2562)	ระยอง	1+310-1+660 2+875-12+500	9.975	597,943,000	บจก. สุวดี	สท.2	1 ก.พ. 2562	3 ธ.ค. 2563 5 ม.ค. 2564 11 ต.ค. 2564 24 ก.พ. 2565	660 693 911 1108	100.00 99.39 -0.61	งานแล้วเสร็จ 8 ก.พ. 65			
10	3304	แยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนันธ์) - บรรจบทาง หลวงหมายเลข 331(แปลงยาว) ตอน 2 (ปี 2562)	ระยอง	12+500-20+279	7.779	598,000,000	บจก. สหการวิศวกร	สท.2	1 มี.ค. 2562	18 ม.ค. 2564 6 ก.ค. 2564 26 ต.ค. 2564	690 859 910	100.00 98.42 -1.58	งานแล้วเสร็จ 29 พ.ย. 64			
11	304	ระยอง - ค.เขาหินซ้อน ช่วง อ.พนมสารคาม - ค.เขาหินซ้อน (รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 1 (ปี 2562)	ระยอง	105+000-114+000	9.000	1,213,843,000	บจก. วนิชชัยก่อสร้าง (1979)	สท.2	22 ก.พ. 2562	5 ก.พ. 2565 12 พ.ย. 2565	1080 1360	93.04 91.54 -1.50	ติดสาธารณูปโภค			
12	304	ระยอง - ค.เขาหินซ้อน ช่วง อ.พนมสารคาม - ค.เขาหินซ้อน (รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 2 (ปี 2562)	ระยอง	114+000-127+000	13.000	1,101,000,000	บจก. กรุงธนอินเ็นทร์	สศ.	26 เม.ย. 2562	10 ธ.ค. 2564 21 ม.ค. 2565 28 ม.ค. 2565	960 1002 1009	100.00 100.00 0.00	งานแล้วเสร็จ			
13	3245	อ.ปลวกแดง - อ.หนองใหญ่ (ปี 2562)	ชลบุรี	22+142-34+000	11.858	546,559,000	บ.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	สท.2	31 ม.ค. 2562	19 ธ.ค. 2564 8 มี.ย. 2564	720 860	100.00 91.07 -8.93	ผลกระทบ COVID-19			
14	3246	อ.พนัสนิคม - ค.เกาะโพธิ์ (ปี 2562)	ชลบุรี	0+000-12+135	12.135	565,720,000	บจก. บุญชัยพานิชย์ (1979)	สท.2	26 ก.พ. 2562	15 ม.ค. 2564 27 มี.ย. 2564 19 ก.ย. 2564 1 พ.ย. 2564	690 853 937 980	100.00 99.33 -0.67	งานแล้วเสร็จ 30 พ.ค. 65			
15	3191	อ.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนารวมทางลัดจุดตัดทางหลวง หมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยก นิคมพัฒนา) (ปี 2562)	ระยอง	0+000-13+600	13.600	1,447,433,600	บมจ. คริสเตียนีและนิล เส็นไทย	สศ.	5 ก.ค. 2562	18 มี.ย. 2565 6 ต.ค. 2565 14 ต.ค. 2565 1 เม.ย. 2566	1080 1129 1137 1367	93.79 93.40 -0.39				

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กันยายน 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
16	3	อ.สัดหีบ - อ.บ้านฉาง (ปี 2562)	ชลบุรี, ระยอง	175+442-185+583	10.141	897,500,000	บ.กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ต เนล จำกัด	สท.2	26 ม.ค. 2562	14 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2564 31 ก.ค. 2565	840 852 918	100.00	94.36	-5.64	คิดสาธารณูปโภค	
17	3376	อ.บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเองจังหวัด ระยอง (ปี 2562)	ระยอง	1+000-23+000	22.000	857,274,000	หจก. โทพีพัฒนา	สท.2	21 ก.พ. 2562	7 ต.ค. 2564 27 พ.ย. 2564	1080 1011	100.00	99.61	-0.39	งานแล้วเสร็จ 15 ก.พ. 65	
18	331	แยกทางหลวงหมายเลข.36 - ต่างระดับมาบเชิง (ปี 2562)	ชลบุรี	25+927-37+666	11.739	868,425,670	บจก. ชัยนันท์ค้าวัสดุ ก่อสร้าง (2524)	สศ.	6 มี.ย. 2562	20 พ.ค. 2565 30 มี.ย. 2565 8 ก.ค. 2565	1080 1121 1129	100.00	85.19	-14.81	ขาดแคลนแรงงาน	
19	331	ต่างระดับมาบเชิง - แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยก หนองปรือ) (ปี 2562)	ชลบุรี	49+511.500-69+500	19.989	896,900,000	บจก. บางแสนมหานคร	สท.2	1 มี.ค. 2562	12 ก.พ. 2565 11 เม.ย. 2565	1080 1138	100.00	85.64	-14.36	คิดสาธารณูปโภค ต้นไม้	
20	304 /359	ทางแยกต่างระดับเขาหินซ้อน (ปี 2562)	ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี	127+100-127+100	1.000	513,959,300	บจก. ทีพาการ	สศ.	10 ต.ค. 2562	25 ม.ค. 2565 8 มี.ค. 2565	900 942	100.00	99.95	-0.05	งานแล้วเสร็จ	
21	3	อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1 (ปี 2563)	ระยอง	192+150-204+100 204+600-208+400	15.750	1,124,468,000	บจก. สุวดี	สท.2	16 ต.ค. 2563	2 มี.ย. 2566	960	62.57	49.99	-12.58	คิดสาธารณูปโภค	
22	3	อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 2 (ปี 2563)	ระยอง	208+400-210+445 211+295-216+900	7.740	696,383,500	หจก. โทพีพัฒนา	สท.2	1 ต.ค. 2563	18 เม.ย. 2565	930	70.36	68.15	-2.21	คิดสาธารณูปโภค	
23	3	อ.พัทลุง - อ.สัดหีบ ตอน 1 (ปี 2563)	ชลบุรี	153+200-160+500	7.300	879,569,700	บจก. เอสเทค ซิวีล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	สท.2	4 ก.ค. 2563	22 ต.ค. 2565	780	100.00	62.37	-37.63	คิดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการร้อยย้าย
24	3	อ.พัทลุง - อ.สัดหีบ ตอน 2 (ปี 2563)	ชลบุรี	160+500-168+700	8.200	928,689,700	บจก. บางแสนมหานคร	สท.2	4 ก.ค. 2563	22 ต.ค. 2565 10 ต.ค. 2565	780 829	84.45	73.69	-10.76	คิดสาธารณูปโภค ติดต้นไม้	
25	3	อ.พัทลุง - อ.สัดหีบ ตอน 3 (ปี 2563)	ชลบุรี	168+700-175+442	6.742	1,137,101,500	บจก. กรุงธนธนอชี่เนียร์	สท.2	25 ก.ค. 2563	10 พ.ค. 2566	1020	72.82	71.06	-1.76	คิดสาธารณูปโภค ติดต้นไม้	
26	365	สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา			1,037,500,500	บจก. เนวาร์ดับพัฒนาการ	สศ.	4 ก.ย. 2563	19 ต.ค. 2566	1080	62.24	56.61	-5.63		
27	3	ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับถนนเมืองใหม่ เหนือและถนนนิคมแหลมฉบัง 4 (ปี 2563)	ชลบุรี			177,000,000	บจก. อีจังก์กี้	สศ.	26 มี.ย. 2563	16 ม.ค. 2565 22 ม.ค. 2565 22 ก.พ. 2565	570 576 607	100.00	99.37	-0.63	ขาดแคลนแรงงาน	
28	36 /331	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว (ปี 2563)	ชลบุรี, ระยอง			591,900,000	บจก. บุรีรัมย์อสังขก่อสร้าง	สศ.	1 ต.ค. 2563	15 ก.ย. 2566	1080	50.81	66.42	15.61		
29	3471	ค.บางบุตร - ค.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ค.ชุมแสง (ปี 2563)	ระยอง	4+000-29+760	25.760	1,049,016,800	บจก. บ้านคำขยถักกัณฑ์	สท.2	27 ต.ค. 2563	13 เม.ย. 2566	960	80.25	35.13	-45.12	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ตรวจสอบค่าชดเชยสิ่งปลูก สร้างและต้นไม้
30	304	ฉะเชิงเทรา - ค.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา	81+000-85+000	4.000	634,789,200	บจก. พีระมิดคอนกรีต	สท.2	30 ก.ค. 2563	18 ต.ค. 2565	750	93.76	99.81	6.05	งานแล้วเสร็จ 5 มี.ย. 65	
31	304	ฉะเชิงเทรา - ค.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา	85+000-90+400	5.400	797,105,000	บจก. วนิชชัยก่อสร้าง (1979)	สท.2	18 ต.ค. 2563	2 ต.ค. 2566	1080	52.60	70.16	17.56		
32	304	ฉะเชิงเทรา - ค.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา	90+400-93+800	3.400	665,273,672	บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979)	สท.2	29 ต.ค. 2563	15 พ.ค. 2566	990	65.15	54.34	-10.81		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ประจำเดือน กันยายน 2565

กลุ่มวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
33	365	ทางเลี่ยงเมืองจะเข็ญทางด้านเหนือ (ปี 2564)	ฉะเชิงเทรา	0+000-5+886	5.886	1,149,000,000	บจก. วนิชชัยก่อสร้าง (1979)	สท.2	24 ต.ค. 2564	7 ต.ค. 2567	1080	16.90	17.69	0.79		
34	365	ทางเลี่ยงเมืองจะเข็ญทางด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564)	ฉะเชิงเทรา	4+625-4+625	1.000	978,700,000	บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ	สส.	21 ต.ค. 2564	4 ต.ค. 2567	1080	19.23	18.68	-0.55		
		34	โครงการ		300.695	28,000,971,586										
<b>โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)</b>																
1	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปาก ท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	9+731-13+981	4.250	3,994,400,000	กิจการร่วมค้าเอ็นทีเอ	สส.	28 ต.ค. 2562	11 ต.ค. 2565 22 ก.ย. 2565 1 ต.ค. 2566	1080 1122 1496	78.11	78.26	0.15	ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน บางส่วน อยู่ระหว่างออก พ รฎ. (ปรับแผน)	
2	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปาก ท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562)	สมุทรสาคร	13+981-18+122	4.141	3,991,986,000	บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง	สส.	28 ต.ค. 2562	11 ต.ค. 2565 22 ก.ย. 2565 1 ต.ค. 2566	1080 1122 1496	67.11	67.21	0.10	พื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับ โครงการฯ ปรับปรุงทาง หมายเลข 35 บางส่วน ของ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 (ปรับแผน)	
3	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปาก ท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562)	สมุทรสาคร	18+122-20+500	2.378	2,491,000,000	บจก. อิตาเลียนไทยฯ	สส.	28 ต.ค. 2562	11 ต.ค. 2565 24 ก.ย. 2565 3 ต.ค. 2566	1080 1124 1498	79.25	79.43	0.18	ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค (ปรับแผน)	
		3	โครงการ		10.769	10,477,386,000										