

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
โครงการก่อสร้าง โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน																
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน																
1	4169	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.แดง (ปี 2562)	สุราษฎร์ธานี	14+000-29+531	15.531	700,980,000	บจก. บุญสหการสร้าง	สต.1	12 ก.พ. 2562	29 ต.ค. 2564	930	100.00	88.34	-11.66	ติดสาธารณูปโภค และ ผลกระทบCOVID-19	งด/ลดค่าปรับ 30ต.ค.64-22 ก.พ.65 ปรับร้อยละ 0 (23ก.พ. 65-29ก.ค.67)
2	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวง หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 1 (ปี 2562)	นครราชสีมา	0+000-7+500 12+523-13+700	8.677	946,050,000	บจก. ธราวิญญูคอน สตรัคชั่น	สต.2	23 ก.พ. 2562	8 พ.ย. 2564 28 ต.ค. 2565 27 ต.ค. 2565	990 1283 1343	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 23 ก.พ. 66 ส่งมอบงาน 3 มี.ค. 66	
3	224 / 226	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วง แยกทางหลวง หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 3 (ปี 2562)	นครราชสีมา	15+500-17+500	2.000	1,386,127,500	หจก. โชคชัยการโยธา	สต.	26 ก.ย. 2562	9 ก.ย. 2565 3 มี.ค. 2566	1080 1255	74.36	74.12	-0.24	อยู่ระหว่างรอกกรมชลประทาน กรมธนารักษ์ อนุญาตใช้ พื้นที่, ปัญหาผลกระทบ COVID-19	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอใช้พื้นที่, ผู้รับจ้างทำ หนังสือขอสงวนสิทธิ์
4	3701	ทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-พัทยา ตอน ต่างระดับบางพระ - ต่างระดับหนองขาม (ปี 2562)	ชลบุรี	80+000-113+500	33.500	640,416,571	บ.ซีวิลเอนจิเนียริ่ง จำกัด	สต.2	30 ม.ค. 2562	21 ต.ค. 2563 17 มี.ค. 2564 16 พ.ค. 2564 6 ก.ค. 2564	570 778 838 889	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 5 ธ.ค. 65 (ส่ง มอบงาน 19 ธ.ค. 65)	
5	4027	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าลอก - บ. พารา (ปี 2562)	ภูเก็ต	5+900-14+000	8.100	384,161,425	หจก. หาดใหญ่เริง ชัยการโยธา	สต.1	12 ก.พ. 2562	3 ก.ย. 2563	570	100.00	99.63	-0.37	งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 65 งด/ลดค่าปรับ 4ก.ย.63-10 ม.ค.64,11ม.ค.64-16ก.พ.64 และ17ก.พ.64-22ก.พ.64	ปรับร้อยละ 0 (23ก.พ.65-26 ธ.ค.65)
6	212	อ.โพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ต.หอคำ - บึงกาฬ (ปี 2563)	บึงกาฬ	108+984-125+416.103 126+694.399-	16.926	631,541,500	บจก. พระนครศรีวิชัย พาณิชย์และอุตสาหกรรม	สต.2	11 ก.ค. 2563	26 ม.ค. 2566 11 มี.ค. 2566	930 974	100.00	99.96	-0.04	งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ. 66 ส่งมอบงาน 9 มี.ค. 66	
7	11	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางตะ (ปี 2563)	แพร่	370+913-385+55	14.637	747,300,000	บจก. คริสเตียนีและนิลเส็น	สต.1	18 ต.ค. 2563	8 มิ.ย. 2565 8 มิ.ค. 2566	660 933	100.00	62.06	-37.94	ติดสาธารณูปโภคและ ผลกระทบจาก COVID-19	ปรับร้อยละ 0 (9 มี.ค.66- 20 เม.ย.67)
8	214	ร้อยเอ็ด - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2563)	ร้อยเอ็ด	51+953-53+760 54+280-56+203 56+703-59+503	25.457	893,286,500	บจก. ชิงเจริญก่อสร้าง บุรีรัมย์	สต.2	1 ก.ค. 2563	15 ก.พ. 2566 22 มี.ค. 2566	960 995	100.00	99.84	-0.16	งานแล้วเสร็จ 14 ก.พ. 66 ส่งมอบงาน 24 ก.พ. 66	
9	4051	สตูล - ท่าเรือเจ๊ะบิลัง (ปี 2563)	สตูล	3+400-11+900	8.500	166,399,935	หจก. ซี.ซี. จักรกลก่อสร้าง	สต.1	6 มิ.ย. 2563	29 ต.ค. 2564 28 ก.ย. 2564	450 480	100.00	99.81	-0.19	งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 65	ปรับร้อยละ 0 (29ก.ย.65-23 ก.ย.66)
10	1091	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (ปี 2563)	น่าน	116+000-134+827	18.827	748,799,000	บจก. แพร่ธารงวิทย์	สต.1	21 ก.ย. 2564	9 พ.ย. 2566	780	77.37	64.38	-12.99	ติดสาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (10พ.ย.66 -18 ส.ค.67)
11	207	บ.วัด - อ.ประทาย (ปี 2563)	นครราชสีมา	0+650-8+000 16+522-36+172	27.000	977,741,300	บจก. สิ้นเจริญสนม	สต.2	19 ต.ค. 2563	5 พ.ค. 2566	990	94.49	100.00	5.51	งานแล้วเสร็จ (21 พ.ย. 65) ส่งมอบงาน 6 ธ.ค. 65	
12	1001	เชิงใหม่ - บ.โป่ง (ปี 2563)	เชิงใหม่	13+700-28+200	14.500	611,937,696	บจก. เชิงใหม่คอน สตรัคชั่น	สต.1	3 ก.ค. 2563	19 พ.ย. 2565 1 ธ.ค. 2566	870 1247	68.22	74.31	6.09	ติดสาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (2 ธ.ค. 66 - 16 พ.ย. 67)
13	226	อ.หัวพันบน - ศรีสะเกษ (ปี 2563)	ศรีสะเกษ	235+705-249+500	13.795	659,128,800	บจก. ส.จ.รามาอินดีส์	สต.2	4 ก.ค. 2563	18 มิ.ย. 2566	1080	98.14	83.23	-14.91	ติดพื้นที่รถไฟ ประชาชนรุก ล้ำแนวเขต	อยู่ระหว่างประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย ติดสาธารณูปโภค
14	366	ทางเลี่ยงเมืองพญานาคันคัง ตอน 1 (ปี 2563)	ลพบุรี	4+450-11+000	6.550	749,690,330	บจก. ข.ทวีก่อสร้าง	สต.1	25 ก.ย. 2563	12 ม.ค. 2566 10 ก.พ. 2566	840 869	100.00	96.05	5.20	งานแล้วเสร็จ เม.ย. 66	ปรับร้อยละ 0 (11ก.พ.66-17 ค.ค.67)

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
15	366	ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2 (ปี 2563)	ลพบุรี	11+000-19+310	8.310	849,000,000	หจก. ชูนิก เอ็นจิเนียริง แอนด์คอนสตรัคชั่น	สต.1	25 ก.ย. 2563	13 ธ.ค. 2565 11 ม.ค. 2566	810 839	100.00	99.93	-0.07	งานแล้วเสร็จ มี.ค. 66	ปรับร้อยละ 0 (12ม.ค.66 - 17 ก.ย.67)
16	4006	ด.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดขย - บ.วังตะกอก (ปี 2563)	ชุมพร	57+500-63+900	6.400	179,600,000	บจก. นันทวรรณโยธ 2002	สต.1	15 ส.ค. 2563	5 ก.พ. 2565 17 มี.ย. 2565	540 672	100.00	53.43	-46.57	ผลกระทบCOVID-19	งดลดค่าปรับ 18มี.ย.65-30 ก.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (31ก.ค. 65-22ธ.ค.66)
17	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 205 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ด้านเหนือ) (ปี 2563)	นครราชสีมา	1+234-16+141	14.907	1,273,452,100	หจก. สีสงการโยธา	สต.2	24 ก.ย. 2563	8 ก.ย. 2566	1080	84.11	83.91	-0.20	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ประสานงานเจ้าของที่ดินเพื่อทำสัญญาจ่ายค่าทดแทนที่ดิน
18	11	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (ปี 2563)	พิจิตร	142+000-172+900	30.900	1,413,650,000	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	สต.1	25 ก.ย. 2563	9 ก.ย. 2566 16 ต.ค. 2566	1080 1117	84.92	56.48	-28.44	ติดสาธารณูปโภคและผลกระทบจาก COVID-19	ปรับร้อยละ 0 (17ก.ค.66-14 มี.ย.68)
19	4009	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยธิบ - อ.บ้านนาสาร (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	18+000-41+000	23.000	1,113,164,400	บจก. บุญสหการสร้าง	สต.1	22 ส.ค. 2563	9 ธ.ค. 2565	840	100.00	63.43	-36.57	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้าง รุกเส้นเขตทางและผลกระทบ COVID-19	ปรับร้อยละ 0 (16ม.ค.66-17 ต.ค.67)
20	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 1 (ปี 2563)	นครราชสีมา	1+121-9+239	8.118	798,500,000	บจก. ธาราวิบูลย์คอนสตรัคชั่น	สต.2	25 ก.ย. 2563	11 มี.ย. 2566	990 1,220	68.45	50.54	-17.91	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,COVID-19	อยู่ระหว่างจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน
21	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563)	นครราชสีมา	9+239-13+300	4.061	898,297,900	หจก. ไชคชัชการโยธา	สต.2	26 ก.ย. 2563	10 ก.ย. 2566 13 เม.ย. 2567	1080 1296	77.14	43.97	-33.17	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน
22	3111	อ.สามโคก - อ.เสนา (ปี 2563)	พระนครศรีอยุธยา	16+406-25+706	9.300	582,762,400	บจก. กรีนไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	สต.1	23 ก.ค. 2563	9 พ.ย. 2565 28 ธ.ค. 2565	840 889	100.00	98.56	-1.44	ปัญหาผลกระทบจาก covid 19	ปรับร้อยละ 0 (29ธ.ค.65-17 ต.ค.67)
23	101	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.สิริมาศ (ปี 2563)	ตาก , สุโขทัย	33+000-36+010 36+400-55+625	22.235	816,482,800	บจก. เท็ดโท แอนด์ โท	สต.1	1 ก.ย. 2563	17 ก.พ. 2566	900	100.00	81.22	-18.78	ติดปัญหาผลกระทบจาก covid 19	ปรับร้อยละ 0 (19 มี.ค.66-16 ธ.ค.67)
24	404	ศรีง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (ปี 2563)	ศรีง	21+869-43+000	21.131	1,054,947,000	บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง	สต.1	16 ก.ย. 2563	3 ม.ค. 2566 9 ก.พ. 2566	840 877	89.80	88.50	-1.30	ติดสาธารณูปโภค ติดต้นไม้ ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และผลกระทบCOVID-19	ปรับร้อยละ 0 (10ก.พ.66-17 ต.ค.67)
25	115	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ด.บึงบัว - บ.คลองโนน (ปี 2563)	กำแพงเพชร พิจิตร	57+000-66+150	9.150	393,092,687	บจก. โรจนารพนิช (1981)	สต.1	19 ก.ค. 2565	9 มี.ค. 2567	600	24.05	30.45	6.40		
26	3481	บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ (ปี 2563)	ปราจีนบุรี	37+000-47+500	10.500	898,324,300	หจก. แพรววิศวกรรม	สต.1	19 ก.ย. 2563	6 ม.ค. 2566 4 ก.พ. 2566	840 869	100.00	83.89	-16.11	ติดสาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (5ก.พ.66-17ก.ค. 67)
27	2445	บุรีรัมย์ - ด.แสงโสม - อ.ประโคนชัย (ปี 2563)	บุรีรัมย์	26+500-41+500	15.000	458,472,549	หจก. ศรีประโคนชัย ก่อสร้าง	สต.1	25 ก.ค. 2563	14 มี.ย. 2565 27 ก.ค. 2565	690 733	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 4 ต.ค. 65	ปรับร้อยละ 0 (28 ก.ค. 65 - 20 พ.ค. 67)
28	216	ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านตะวันออก) ตอน แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 - แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 (ปี 2563)	อุดรธานี	17+392-24+554	7.162	363,000,000	บจก. เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริง	สต.2	31 ก.ค. 2563	19 ส.ค. 2565 25 ก.ย. 2565	750 787	100.00	99.08	-0.92	งานแล้วเสร็จ 9 ม.ค. 66 ส่งมอบ 18 ม.ค. 66	
29	2208	บ.โกกษมัน - บ.ระกา (ปี 2563)	บุรีรัมย์	28+000-42+016	14.016	443,654,700	หจก. นื่องเล็กสถาปัตย์	สต.1	29 ส.ค. 2563	18 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2565	720 763	100.00	99.62	-0.38	งานแล้วเสร็จ มี.ค. 66	ปรับร้อยละ 0 (1ค.ค.65-19มี.ย. 67)

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
30	117 / 225	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 1 (ปี 2564)	นครสวรรค์	0+000-1+100	1.100	949,000,000	บจก. บี ซี ดี ซี	สส.	23 ก.ย. 2564	6 ก.ย. 2567	1080	29.21	42.27	13.06	บ.ขอให้พิจารณารูปแบบการก่อสร้าง ศึกษารูปแบบการ	โครงการชี้แจงผู้ร้องเรียนให้ทราบความคืบหน้าเป็นระยะ
31		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2 (ปี 2564)	นครสวรรค์	1+100-6+000	4.900	539,694,093	บจก. โรจนสินก่อสร้าง	สท.1	16 ก.ย. 2564	8 พ.ค. 2566 29 ก.ค. 2566	600 682	80.28	29.34	-50.94	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง เมื่อ ก.ย.65-ธ.ค.65 และผลกระทบCOVID-19	ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.66-20 ก.พ.67)
32		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3 (ปี 2564)	นครสวรรค์	6+000-11+200	5.200	739,290,523	บจก. โรจนสินก่อสร้าง	สท.1	16 ก.ย. 2564	5 ก.ย. 2566 26 พ.ย. 2566	720 802	42.31	30.78	-11.53	ศึกษารูปแบบการ อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง เมื่อ ก.ย.65-ธ.ค.65 และผลกระทบCOVID-19	ปรับร้อยละ 0 (27 พ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 67)
33		ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (ปี 2564)	นครสวรรค์	11+200-15+267	4.067	968,233,000	บจก. ทงมาคอนแทรคเตอร์	สท.1	28 ก.ย. 2564	11 ก.ย. 2567 4 ม.ค. 2568	1080 1195	21.47	16.73	-4.74	ศึกษารูปแบบการ น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบCOVID-19	ปรับร้อยละ 0 (5 ม.ค. 68 - 14 มิ.ย. 68)
34	226	อ.ศรีขรภูมิ - อ.ห้วยทับทัน (ปี 2564)	สุรินทร์	212+000-222+175 223+500-233+891	20.566	798,686,380	บจก. สีนเจริญสามม	สท.2	6 ส.ค. 2564	22 ม.ค. 2567	900	62.82	62.82	0.00		
35	4	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (ปี 2564)	กระบี่	970+108-977+625	7.517	599,332,699	บจก. ซอซซี่พีเพอร์คัตติ้ง	สท.1	3 ส.ค. 2565	17 มิ.ย. 2568	1050	10.63	4.16	-6.47	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	
36	4	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564)	กระบี่	977+625-984+544	6.919	698,919,000	บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง	สท.1	9 ก.ค. 2565	22 มิ.ย. 2568	1080	12.96	7.40	-5.56	ศึกษารูปแบบการและสิ่งปลูกสร้างจัดซื้อในพื้นที่ก่อสร้าง	
37	1048	บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (ปี 2564)	สุโขทัย	71+600-89+580	17.980	689,200,000	บจก. ชาราวัญคอนสตรัคชั่น	สท.1	4 ก.ย. 2564	22 ธ.ค. 2566	840	62.60	48.27	-14.33	ผลกระทบCOVID-19 และน้ำท่วม	
38	333	อ.หนองจาง - อุทัยธานี ตอน 1 (ปี 2564)	อุทัยธานี	147+000-155+700	8.700	457,751,100	บจก. สหะชนส่งอุทัยธานี	สท.1	18 ส.ค. 2564	9 เม.ย. 2566	600	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ เม.ย. 66	ปรับร้อยละ 0 (10เม.ย.66-20 ก.พ.67)
39	333	อ.หนองจาง - อุทัยธานี ตอน 2 (ปี 2564)	อุทัยธานี	155+700-164+300	8.600	506,300,000	บจก. แพรวีราษฎร์วิทย์	สท.1	14 ก.ย. 2564	6 พ.ค. 2566 21 พ.ค. 2566	600 615	66.78	67.26	0.48	ผลกระทบ Covid-19	ปรับร้อยละ 0 (22พ.ค.66-20 ก.พ.67)
40	202	อ.แก่งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ (ปี 2564)	นครราชสีมา	25+660-25+900 26+900-28+245 28+245-48+000	20.918	899,300,000	บจก. บัญชากิจ	สท.2	19 ส.ค. 2564	5 มี.ค. 2567	930	46.09	17.56	-28.53	ศึกษารูปแบบการ ขาดแคลนแรงงานเนื่องจาก COVID-19	ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใ้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
41	42	บ.คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ไต้มนท์ - บ.ลำซิ่ง (ปี 2564)	สงขลา	15+000-25+720	10.720	599,100,789	กิจการร่วมค้า วิชีอาร์ชี	สท.1	16 ก.ย. 2564	2 พ.ค. 2567	960	58.65	25.23	-33.42	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ความไม่สงบในพื้นที่ และผลกระทบ COVID-19	ปรับร้อยละ 0 (3พ.ค.67-14 ก.พ.68)
42	1370	อ.สวรรคโลก - บ.ปลายาง (ปี 2564)	สุโขทัย	0+000-3+280 5+563-9+583	7.300	348,807,000	หจก. พินญติพร้อม	สท.1	21 ส.ค. 2564	11 ก.พ. 2566 26 ก.พ. 66 5 มี.ค. 66	540 555 562	100.00	98.87	-1.13		ปรับร้อยละ 0 (6มี.ค.66-29ธ.ค.66)
43	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สามโก้ ตอน ไตดาล - เขาทราช ตอน 1 (ปี 2564)	นครสวรรค์	72+275-92+275	20.000	998,888,000	บจก. เอส.ศ.ว.ย.คอนสตรัคชั่น	สท.2	23 ก.ค. 2564	6 ก.ค. 2567	1080	38.75	56.17	17.42		
44	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สามโก้ ตอน ไตดาล - เขาทราช ตอน 2 (ปี 2564)	นครสวรรค์	92+275-112+275	20.000	999,399,338	บจก. โรจนสินก่อสร้าง	สท.2	24 ก.ค. 2564	7 ก.ค. 2567	1080	45.87	59.97	14.10		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
45	11	อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน โคดคา - เขาทราช ตอน 3 (ปี 2564)	พิจิตร	112+275-131+798	19.523	999,559,709	กิจการร่วมค้าเอสเอ็น	ศท.2	22 ก.ค. 2564	5 ก.ค. 2567	1080	45.21	63.09	17.88		
46	1035	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำภาทอง (ปี 2564)	ลำปาง	10+000-30+000	20.000	947,079,000	บจก. พีซีเอ็น คอร์ป (มหาชน)	ศท.1	16 ก.ย. 2564	30 ต.ค. 2567	1080	44.25	57.97	13.72		
47	3079	ปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ์ (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	4+300-17+700	13.400	549,415,000	บจก. พีซีเอ็น คอร์ป	ศท.2	11 ต.ค. 2564	29 ก.ย. 2566 14 ต.ค. 66	780 795	53.58	40.80	-12.78	ต้นไม่และสาธารณูปโภค ติดตั้งการก่อสร้าง ไรค	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการหรือย้าย
48	4019	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (ปี 2564)	นครศรีธรรมราช	1+000-15+000	14.000	699,151,700	บจก. พีระมิตรคอนกรีต	ศท.1	21 ก.ย. 2564	9 ต.ค. 2566	810	59.13	64.57	5.44		
49	101	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน บ.ลุยประดู่ - บ.คลองโพธิ์ (ปี 2564)	สุโขทัย	68+250-74+890	6.640	214,457,436	หจก. เขียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น	ศท.1	21 ต.ค. 2564	12 เม.ย. 2566 5 มิ.ย. 2566	600 654	83.29	92.86	9.57		ปรับร้อยละ 0 (6 มิ.ย.66-20 ก.พ.67)
50	4	บ.คำหนัง - แยกโลกเขียน ตอน 1 (ปี 2564)	พังงา	743+000-753+500	10.500	698,960,000	บจก. สหการวิศวกรรม	ศท.1	16 ก.ย. 2564	3 ม.ค. 2567	840	29.16	28.04	-1.12	ติดตั้งรั้วที่ติด สาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (4ม.ค.67-17ต.ค. 67)
51	4	บ.คำหนัง - แยกโลกเขียน ตอน 2 (ปี 2564)	พังงา	753+500-762+000	8.500	648,800,000	บจก. บุญสหการสร้าง	ศท.1	21 ก.ย. 2564	9 ต.ค. 2566	810	19.76	20.13	0.37	ติดตั้งรั้วที่ติด สาธารณูปโภค และ ผลกระทบCOVID-19	ปรับร้อยละ 0 (10ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67)
52	205	อ.เทพสถิต - อ.บ้านไร่จระรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ - บ.ลำปิง ตอน 1 (ปี 2564)	ชัยภูมิ	111+572-119+672 122+472-137+100	22.728	679,700,000	บจก. เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ศท.2	19 ต.ค. 2564	4 พ.ค. 2567	990	41.03	92.99	51.96		
53	205	อ.เทพสถิต - อ.บ้านไร่จระรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ - บ.ลำปิง ตอน 2 (ปี 2564)	ชัยภูมิ	137+100-150+752	13.652	678,900,000	บจก. ถนอมวงษ์บริการ	ศท.2	27 ต.ค. 2564	11 มิ.ย. 2567	1020	42.51	91.10	48.59	เครื่องรื้อขมิ้นไม่เอาสะพาน ทางลอด	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม คำสั่งศาลปกครอง. นครราชสีมา
54	333	อ.อุ้มทอง - บ.สระกระโจม (ปี 2564)	สุพรรณบุรี	2+450-17+450	15.000	637,679,000	บจก. แสงชัยโชค	ศท.1	14 ก.ย. 2564	3 ก.ย. 2566	720	90.28	87.80	-2.48		ปรับร้อยละ 0 (4 ก.ย. 66-19 มิ.ย.67)
55	223	สกลนคร - อ.ธาตุพนม ตอน สกลนคร - อ.นาแก (ปี 2564)	สกลนคร นครพนม	22+517-25+000 26+250-39+516	15.750	599,292,000	บจก. ซอด้วงซีพีออร์คิด	ศท.2	20 ต.ค. 2564	7 พ.ย. 2566	810	75.18	88.82	13.64		
56	4034	ปากน้ำกระเปาะ-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาด (ปี 2564)	กระบี่	16+500-19+500 21+000-25+565	7.565	249,499,079	บจก. อรลักษ์บงกซ์สิงห์บุรี (1994)	ศท.1	14 ก.ย. 2564	6 ม.ค. 2566 21 ม.ค. 66	480 495	47.67	37.78	-9.89	ติดตั้งสาธารณูปโภค ติดตั้งรั้วที่ติดสิ่งปลูก สร้างในพื้นที่ก่อสร้าง และ ผลกระทบCOVID-19	ปรับร้อยละ 0(22ม.ค.66-23 ต.ค.66) ปรับแผนงาน
57	106	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (ปี 2564)	ลำพูน	119+820-136+000	16.180	794,279,950	บจก. อุดมศักดิ์เชียงใหม่	ศท.1	17 ต.ค. 2564	4 พ.ค. 2567	870	34.80	32.80	-2.00		
58	3481	บ.บางขนก - ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่ - การเคหะฯ ปราจีนบุรี (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	47+650-59+500	11.850	949,000,000	บจก. สุวลี	ศท.2	16 ก.ย. 2564	30 ต.ค. 2567	1080	30.38	45.92	15.54	สาธารณูปโภคติดตั้งการ ก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
59	3260	บ.มะขามส้ม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (ปี 2564)	สุพรรณบุรี	31+856-39+500	7.644	311,855,879	บจก. สหสถาพรขนส่ง	ศท.1	8 ก.ย. 2564	1 มิ.ย. 2566 16 มิ.ย. 2566	540 555	100.00	81.70	-18.30	อยู่ระหว่างขออนุญาตกรม ชลประทานและการรถไฟ และผลกระทบCOVID-19	ปรับร้อยละ 0(17มิ.ค.66-22ธ.ค. 66)
60	2045	บ.สนาม - อ.ว้าปีปทุม (ปี 2564)	มหาสารคาม	25+300-36+476	11.137	333,000,000	หจก. เพชรสมวงศ์การโยธา	ศท.2	14 ต.ค. 2564	2 ก.ย. 2566	750	85.41	87.75	2.34		
61	115	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก (ปี 2564)	พิจิตร	95+980-106+840	10.860	649,649,000	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	ศท.1	21 ต.ค. 2564	11 ก.ค. 2566	690	63.19	54.23	-8.96		ปรับร้อยละ 0 (12ก.ค.66-20 พ.ค.67)

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางการแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
62	375	ด.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (ปี 2564)	นครปฐม	62+076-69+324	7.248	240,000,789	บจก. ปพัฒนารุ่งโรจน์ ก่อสร้าง	สท.1	8 ก.ย. 2564	29 ก.ย. 2566	690	82.98	79.64	-3.34		ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ย.66-20 พ.ย.67)
63	2445	บ.แสงโสม - หัวเสา (ปี 2564)	บุรีรัมย์	53+120-59+400	6.280	199,707,900	หจก. ศรีประโคนชัย ก่อสร้าง	สท.2	30 มิ.ย. 2564	22 ต.ค. 2565	480	100.00	99.84	-0.16	งานแล้วเสร็จ (6 พ.ย. 65) ส่งมอบงาน 14 พ.ย. 65	
64	228	อ.ศรีบุญเรือง - บ.วังหิน (ปี 2564)	หนองบัวลำภู	59+374-84+617	25.243	949,175,000	หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง	สท.2	17 ก.ย. 2564	5 พ.ย. 2566	780	69.75	64.58	-5.17	สาธารณูปโภค กรมชลประทาน ที่ดิน ดัดแปลงก่อสร้าง	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการร้อยช้อย
65	2077	สุรินทร์ - บ.หนองจู (ปี 2564)	สุรินทร์	12+050-18+500 27+000-35+800	15.250	598,692,380	บจก. สันเจริญสนม	สท.2	6 ส.ค. 2564	26 ก.ย. 2566	720	89.16	86.90	-2.26		
66	3210	บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564)	จันทบุรี	0+000-14+520	14.520	569,179,064	บจก. สหวิศวกก่อสร้าง	สท.2	17 ส.ค. 2564	31 ก.ย. 2567	1080	37.77	1.66	-36.11	คิดค้นใหม่ ไร้ระบาด	อยู่ระหว่างดำเนินการร้อยช้อย COVID-19
67	4137	บ.ทุ่งเต่าเขา - แยกสวนเทศ (ปี 2564)	สตูล	0+196.945-23+426.945	23.230	799,000,000	กิจการร่วมค้า วีเอช	สท.1	16 ก.ย. 2564	2 ก.พ. 2567	870	63.34	53.35	-9.99	ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูก สร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง, กรรมสิทธิ์ที่ดิน	
68	2083	อ.มหาชนะชัย - อ.คำเขื่อนแก้ว (ปี 2564)	ยโสธร	43+205-48+205 49+848-54+380 55+805-59+190	12.917	519,150,000	บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979)	สท.2	2 ก.ย. 2564	21 ก.ย. 2566	750	72.00	47.81	-24.19	สาธารณูปโภคการไฟฟ้า โทรศัพท์ ดัดแปลงก่อสร้าง ไร้ระบาดCOVID-19	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการร้อยช้อย ได้รับอนุมัติปรับร้อยละ 0
69	3291	บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย (ปี 2564)	ราชบุรี	0+000-3+920 4+207-9+242	8.955	117,990,000	หจก. สระบุรีวิณิชชากร	สท.1	4 ก.ย. 2564	27 พ.ย. 2565 12 ธ.ค. 2565	450 465	100.00	99.65	-0.35	งานแล้วเสร็จ ก.พ. 66	ปรับร้อยละ 0 (13ธ.ค.65-23 ก.ย.66)
70	201	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (ปี 2564)	เลย	270+000-272+268 275+575-186+600 289+075-296+337	20.555	898,819,629	บจก. ทองมากคอนกรีต เดอริ์	สท.1	21 ก.ย. 2564	6 มิ.ย. 2567	990	32.03	5.00	-27.03	คิดค้นใหม่ทั้งหมด	
71	2074	บุรีรัมย์ - ลำน้ำมูล (ปี 2564)	บุรีรัมย์	13+500-43+193	29.693	599,000,000	บจก. อีฟงกี้	สท.2	26 มิ.ย. 2564	17 มี.ค. 2566	630	100.00	85.91	-14.09	ได้รับผลกระทบCOVID-19	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ให้ปรับอัตราร้อยละ 0
72	2208	อ.ประโคนชัย - บ.ระกา (ปี 2564)	บุรีรัมย์	2+000-26+000	24.000	898,990,000	บจก. อีฟงกี้	สท.2	3 ก.ย. 2564	17 เม.ย. 2567	1020	55.77	60.48	4.71		
73	3290	บ.โคกอุดม - อ.นาดี (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	0+000-9+000	9.000	209,988,000	บจก. วพิลา	สท.2	24 ก.ย. 2564	13 ก.พ. 2566	570	100.00	18.78	-81.22	ติดสาธารณูปโภค กรรมสิทธิ์ที่ดิน	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการร้อยช้อย
74	3481	บ.บางซอก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางซอก - บ.บางคย (ปี 2564)	ปราจีนบุรี	26+800-34+800	8.000	619,765,000	บจก. ไทยวิวัฒน์ วิศวกรรมทาง	สท.2	3 ก.ย. 2564	21 พ.ย. 2566	810	76.45	41.29	-35.16	สาธารณูปโภคดัดแปลง ก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
75	304	ปรับปรุงทางสูงชันบริเวณบ้านหนองอี 2 แห่ง (ปี 2564)	ปราจีนบุรี			99,900,000	บจก. กรุงทพคอนกรีต (1989)	สส.	14 ก.ย. 2564	8 ก.ย. 2565 23 ก.ย. 2565 25 มิ.ย. 2566	360 375 650	85.60	85.82	0.22	ผลกระทบ COVID-19 ขาด แคลนแรงงาน	โครงการเร่งรัดบริษัทเร่งนำ แรงงานเข้ามาเพิ่ม
76	2120	บ.สัมปอช - บ.หนองกราด (ปี 2564)	บุรีรัมย์	0+000-6+000	6.000	199,850,000	หจก. กุศลิตา	สท.2	20 ก.ย. 2564	11 พ.ย. 2565	480	100.00	84.49	-15.51	ได้รับผลกระทบโรคโควิด-19	เร่งรัดให้ผู้รับจ้างจัดหา อุปกรณ์และแรงงาน
77	1023	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น (ปี 2564)	แพร่	23+000-33+500 35+700-40+650 43+000-53+447.067 54+600-55+860 57+425-59+500 62+000-64+000 65+000-77+267.933	43.500	947,147,000	บจก. แพร่ธาราวิทย์	สท.1	14 ก.ย. 2564	29 มิ.ย. 2567	1020	46.91	48.74	1.83	คิดค้นใหม่ ติดสาธารณูปโภค ติดป่าสงวนแห่งชาติ	ปรับร้อยละ 0 (30 มิ.ย.67- 15 เม.ย.68)

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
78	1202	พะเยา - บ.สันต้นแห่น (ปี 2564)	พะเยา	8+500-37+782	29.282	1,096,700,000	หจก. แพร่วิสทวารม	สท.1	6 ส.ค. 2564	20 ก.ค. 2567	1080	32.48	33.01	0.53	ติดสาธารณูปโภค ติดสิ่งปลูกสร้างติดจัดการ ก่อสร้าง	
79	3497	บ.ช้างแรก - อ.บางสะพานน้อย (ปี 2564)	ประจวบคีรีขันธ์	0+000-10+590	10.590	105,600,000	หจก. ไชคชัชรันการโยธา	สท.1	20 ส.ค. 2564	13 ต.ค. 2565 28 ต.ค. 2565	420 435	100.00	99.91	-0.09	งานแล้วเสร็จ ก.พ. 66	ปรับร้อยละ 0 (29ค.ค.65-24 ส.ค.66)
80	4055	บ.ป่าซ - บ.ไทรปีแซ (ปี 2564)	นราธิวาส	24+700-30+500 33+552-36+000	8.248	158,947,818	บจก. อี.มอนคี้.ซี. ดีเวล ลอปเม้นท์	สท.1	6 ส.ค. 2564	29 ต.ค. 2565 13 พ.ย. 2565	450 465	100.00	72.22	-27.78	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูก สร้างรุกล้ำเขตทาง, สาธารณูปโภค, ความไม่สงบ ในพื้นที่และผลกระทบ COVID-19	ปรับร้อยละ 0 (14พ.ย.65-23 ก.ย.66)
81	2023	อ.กุ่มกวางปี - บ.โนนสวรรค์ (ปี 2564)	อุดรธานี	10+400-30+400	20.000	173,000,000	หจก. ชัยมงคลมุกดาหาร	สท.2	1 ก.ค. 2564	20 มี.ย. 2566	720	74.09	99.27	25.18	งานแล้วเสร็จ 24 ธ.ค. 65 ส่งมอบ 4 ม.ค. 66	
82	215	ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน ร้อยเอ็ด - บ.หนองเม็ก (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด	4+800-15+500 22+000-25+700	14.400	712,300,000	บจก. ชิงเจริญก่อสร้าง บุรีรัมย์	สท.2	29 มี.ย. 2564	18 ก.ค. 2566	750	86.28	81.87	-4.41		
83	2032	บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม (ปี 2564)	นครพนม	0+000-28+000	28.000	979,437,479	บจก. บัญชากิจ	สท.2	19 ส.ค. 2564	2 ส.ค. 2567 12 เม.ย. 68	1,080 1,623	19.45	19.62	0.17	ติดสาธารณูปโภค	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ รื้อย้าย
84	3013	อ.หนองจาง - อ.ทัพทัน ตอน อ.หนองจาง - บ.เก่า (ปี 2565)	อุทัยธานี	1+500-5+500	4.000	178,759,100	บจก. ทำสูงสยามคอน สตรัคชั่น	สท.2	29 มี.ค. 2565	22 เม.ย. 2566	390	100.00	88.30	-11.70		ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (23 เม.ย. 66 - 25 ก.ค. 66)
85	11	อ.อินทรีบุรี - อ.สาทเหล็ก ตอน บ.หนองขี้วัว - ไคศาล ตอน 1 (ปี 2565)	นครสวรรค์	51+000-61+000	10.000	599,677,440	บจก. คอนเมอเรียลช่าง	สท.2	11 ส.ค. 2565	28 ก.ย. 2567	780	14.58	31.12	16.54	สาธารณูปโภคติดจัดการ ก่อสร้าง	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรื้อย้าย
86	11	อ.อินทรีบุรี - อ.สาทเหล็ก ตอน บ.หนองขี้วัว - ไคศาล ตอน 2 (ปี 2565)	นครสวรรค์	61+000-71+665	10.665	699,543,870	กิจการร่วมค้า เอสแอนดีซี	สท.2	7 ก.ย. 2565	24 พ.ย. 2567	810	14.01	25.12	11.11	สาธารณูปโภคติดจัดการ ก่อสร้าง	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรื้อย้าย
87	221	ศรีสะเกษ - อ.พยุห์ (ปี 2565)	ศรีสะเกษ	11+500-17+500	6.000	154,330,000	กิจการร่วมทงไบ รุ่งอรุณ	สท.2	1 มี.ค. 2565	23 มี.ย. 2566	480	96.06	92.18	-3.88		
88	3702	บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565)	ฉะเชิงเทรา	47+300-48+800	1.500	349,500,000	กิจการร่วม VG	สส.	27 ก.ย. 2565	11 ก.ย. 2568	1080	8.00	4.13	-3.87	ติดรอเข้าทำการพื้นที่กรม ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ติดสาธารณูปโภค	
89	2085	อ.กันทรลักษณ์ - อ.กันทรารมย์ ตอน บ.น้ำอ้อม - บ.สี่แยก (ปี 2565)	ศรีสะเกษ	3+250-7+700	4.450	138,580,000	หจก. ชัยมงคลมุกดาหาร	สท.2	1 มี.ค. 2565	25 มี.ค. 2566	390	100.00	88.16	-11.84		
90	1091	พะเยา - น่าน ตอน บ. สระ - บ.โขยสถาน (ปี 2565)	พะเยา	58+800-72+000	13.200	197,999,000	กิจการร่วม Consortium of ACG and RNP	สท.1	16 ก.พ. 66	8 ส.ค. 67	540	5.05	0.16	-4.89	ติดสาธารณูปโภค ไม้หวงห้าม	
91	1067	บ.โพทะเล - สีเตาโพธิ์โพรง (ปี 2565)	พิจิตร	15+500-26+900	11.400	163,419,000	หจก. ภูริธนา	สท.2	1 มี.ค. 2565	21 ต.ค. 2566	600	58.30	32.35	-25.95		
92	4084	บ.คำข - บ.สะป่อม (ปี 2565)	นราธิวาส	10+500-14+500	4.040	138,550,000	บจก. เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจี เนียริง	สท.1	23 ก.พ. 2565	17 ก.ค. 2566	510	69.20	68.02	-1.18	ความไม่สงบในพื้นที่ และ ผลกระทบ Covid-19	
93	101	บ.หนองกระดี่ - บ.สามเรือน (ปี 2565)	สุโขทัย	94+748-98+790	4.042	114,888,888	หจก. รันชาติก่อสร้าง	สท.2	12 ก.พ. 2565	7 พ.ค. 2566	450	99.70	62.54	-37.16		
94	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ. รังจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี 2566)	กระบี่	0+000-13+000	13.000	999,996,662		สท.1						0.00	เสนอ คค. อนุมัติจ้าง	
95	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ. รังจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี 2566)	กระบี่	13+000-26+042	13.042	899,570,746		สท.1						0.00	เสนอ คค. อนุมัติจ้าง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ/ แนวทางแก้ไข	
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว			
96	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 คอน 1 (ปี 2566)	เชียงราย	141+000-146+500	5.500	599,900,299		ศท.1							0.00	คค.อนุมัติจ้าง	
97	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 คอน 2 (ปี 2566)	เชียงราย	146+500-154+000	7.500	799,977,603		ศท.1							0.00	สงป.เห็นชอบราคา	
98	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย คอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 คอน 3 (ปี 2566)	เชียงราย	154+000-158+472	4.472	799,915,980		ศท.1							0.00	คค.อนุมัติจ้าง	
99	224	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โลกกรวด - บ. หนองสงวน (ปี2566)	นครราชสีมา	66+331-80+000 92+555-102+000	23.114	980,000,000		ศท.2							0.00	คำนวณราคากลาง	
100	220	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.อุซันต์ คอน 1 (ปี2566)	ศรีสะเกษ	22+000-35+000	13.000	519,468,136	พจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง	ศท.2	14 มี.ค. 2566	3 มี.ค. 2568	720	1.86	1.06	-0.80	ติดคั้งไม้	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
101	220	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.วังหิน - อ.อุซันต์ คอน 2 (ปี2566)	ศรีสะเกษ	35+000-47+000	12.000	519,480,000	บริษัท บูรีรัมย์ชัย ก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	8 มี.ค. 2566	25 ก.พ. 2568	720	0.37	1.72	1.35	ติดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
102	290	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สาย บ.หนองยาง - บ.หมูสี (ปี2566)	นครราชสีมา	9+000-14+825	5.825	248,000,000	พจก. นครนายกการโยธา	ศท.2	3 มี.ค. 2566	24 ส.ค. 2567	540	1.64	0.34	-1.30			
103	3206 และ 3510	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.หัว ยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง คอน 1 (ปี 2566)	ราชบุรี	15+300-22+023(ทล. 3206) 0+000-3+700(ทล.3510)	10.423	650,000,000		ศท.2							0.00	อยู่ระหว่างกระทรวงฯ พิจารณาอนุมัติจ้าง	
104	3206 และ 3510	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.หัว ยางโทน - ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง คอน 2 (ปี 2566)	เพชรบุรี	3+700(ทล. 3510)-15+125(ทล.3510)	11.425	650,000,000		ศท.2							0.00	อยู่ระหว่างกระทรวงฯ พิจารณาอนุมัติจ้าง	
105	1048	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ - บ.ทุ่งสลิ ยม (ปี2566)	สุโขทัย	54+000-63+575 65+550-71+300	15.325	699,495,000	บริษัท เทคโคโน จำกัด	ศท.2	31 มี.ค. 2566	18 มี.ค. 2568	810	0.09	0.09	0.00			
106	215	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าคัน คอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566)	ร้อยเอ็ด	33+000-39+500 42+500-45+965 66+300-72+200 78+500-85+195	22.560	1,129,989,896	บริษัท ข.ทวี ก่อสร้าง จำกัด	ศท.2	31 มี.ค. 2566	15 มี.ค. 69	1080	0.05	0.04	-0.01	ติดสาธารณูปโภคไม่พียง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
107	352	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 352 สาย อ.ชัยบุรี - อ.วังน้อย คอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุก (ปี2566)	ปทุมธานี	16+700-22+200	5.500	269,599,010	พจก.มาตริจักรกล	ศท.1	21 เม.ย. 2566	9 พ.ค. 2568	750	0.00	0.00	0.00			
108	3395	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ. โคกลาน คอน 1 (ปี2566)	สระแก้ว	86+000-100+000	14.000	559,148,443	บ.เอส.พี.ซี.วิบูลย์ จก.	ศท.1	29 มี.ค. 2566	16 เม.ย. 2568	750	0.00	0.00	0.00			
109	3395	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย บ.ช่องกุ่ม - บ. โคกลาน คอน 2 (ปี2566)	สระแก้ว	100+000-114+000	14.000	559,153,000	บ.พี.อี.คอนสตรัคชั่น จก.	ศท.1	29 มี.ค. 2566	16 เม.ย. 2568	750	0.00	0.00	0.00			
110	106	ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย บ.แม่ป่าไผ่ - ด.แม่ดิน (ปี2566)	ลำพูน	60+600-74+500	13.900	647,515,000	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	ศท.1	24 มี.ค. 2566	12 มี.ค. 2568	720	1.16	0.19	0.97	ติดคั้งไม้		
111	3087	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มฮั่น (ปี 2566)	ราชบุรี	15+525-22+500 31+500-44+500 47+240-54+940	27.675	900,000,000		ศท.2							0.00	อยู่ระหว่างประกาศ TOR	
112	2074	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สาย สุมเมือง - พุทไธสง (ปี2566)	บุรีรัมย์	48+500-49+350 51+800-54+925	3.975	229,361,300	บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ศท.2	9 มี.ค. 2566	31 ก.ค. 2567	510	0.56	2.30	1.74	ติดคั้งไม้พียงห้าม ท่อประปา	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรั้วชาย	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข	
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว			
113	2275	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566)	เพชรบูรณ์	78+675-89+950	11.275	547,522,737		ศท.1							0.00	เสนอ คค. อนุมัติจ้าง	
114	2040	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สาย มหาสารคาม - อ.วาปีปทุม (ปี2566)	มหาสารคาม	6+354-10+600 13+370-18+900 23+620-26+700 30+000-33+040	15.896	819,972,841	บริษัท อีจิงเจริญ ก่อสร้าง บุรีรัมย์ จำกัด	ศท.2	17 มี.ค. 2566	31 ธ.ค. 2568	1020	0.43	0.07	-0.36	ติดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการซื้อขาย	
115	4140	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (ปี2566)	นครศรีธรรมราช	4+125-21+650	17.525	799,993,456	บ.สหการวิสาหกร	ศท.1							0.00	ประกาศผู้ชนะ	
116	1074	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.ค้อป้อ - บ.บึงบ้าน (ปี2566)	กำแพงเพชร	30+175-41+650	11.475	519,519,000	กิจการร่วมค้า ซีเคเอส	ศท.2	22 เม.ย. 2566	12 ก.ค. 2568	810	0.00	0.00	0.00			
117	3208	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เขมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 (ปี2566)	ราชบุรี	9+050-19+100 20+699-25+656	15.007	628,993,200	บริษัท ชัยนันท์คำวัลย์ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	ศท.2	30 มี.ค. 2566	19 มี.ค. 2568	720	0.27	0.26	-0.01	ติดสาธารณูปโภค	ทำการซื้อขายเสาไฟฟ้าและท่อ ประปา	
118	3208	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3208 สาย เขาวัง - เขมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 (ปี2566)	ราชบุรี	25+656-40+656	15.000	629,793,640	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	ศท.2	30 มี.ค. 2566	19 มี.ค. 2568	720	0.63	0.03	-0.60			
119	2378	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 1 (ปี2566)	สุรินทร์	1+000-4+810 6+240-15+596 16+436-22+500	19.230	883,711,730	กิจการร่วมค้า เอสเจเอส	ศท.2	27 เม.ย. 2566	10 เม.ย. 2569	1080	0.02	0.00	-0.02	ติดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
120	2378	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566)	สุรินทร์	22+500-43+425	20.925	869,750,000	บริษัท สีนอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด	ศท.2	27 เม.ย. 2566	10 เม.ย. 2569	1080	0.00	0.00	0.00			
121	1124	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (ปี2566)	แพร่	1+600-17+000 20+500-30+000 49+500-50+927	26.327	549,999,105		ศท.1							0.00	เสนอ คค. อนุมัติจ้าง	
		121	โครงการ		1,630.710	76,549,555,207											

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ																
1	231 / 23	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (แยกคงอุ้งช้าง(หรือทางอุ้งช้าง) (ปี 2562)	อุบลราชธานี	2+241-2+241	1.000	798,655,400	บจก. สว.ชมรมราษฎร์อินดีสทรี	สส.	30 เม.ย. 2562	13 เม.ย. 2565 24 ก.พ. 2566	1080 1397	99.92	99.92	0.00	งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 21 ก.พ. 66	
2	41	สะพานข้ามคลองชลประทานระหว่างสี่แยกปฐมพร - บ.เขาน้อย (ปี 2562)	ชุมพร	2+878-2+878	1.000	175,400,000	บจก. ชุมพรแอสฟัลท์	สส.	8 มี.ค. 2562	24 ก.พ. 2564 12 ต.ค. 2565 30 พ.ย. 2565	720 1320 1370	95.91	92.34	-3.57	ขาดแคลนแรงงาน ผลกระทบCOVID-19	
3	3 / 3152	ปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อ.ท่าใหม่) (ปี 2563)	จันทบุรี		1.000	322,868,000	บจก. สามัคคีที่ดินและเคหะ	สส.	4 ก.พ. 2564	22 ต.ค. 2566	930	87.01	86.16	-0.85	ผลกระทบCOVID-19	
4	362 / 3041	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 362 กับทางหลวงหมายเลข 304 ถนนวงแหวนรอบ เมืองสระบุรี ด้านตะวันตก (แยกเลี่ยงเมืองเสาไห้) (ปี 2563)	สระบุรี		1.000	507,718,600	บจก. ธาราวิบูลคอนกรีต	สส.	17 ก.ค. 2563	1 ก.ค. 2566 7 ต.ค. 2566	1080 1117	88.28	82.27	-6.01	ติดสาธารณูปโภคและสายเคเบิล ผลกระทบCOVID-19	ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยย้าย
5	41 / 417	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี		1.000	1,324,951,800	บจก. อีลาเลียน ไทยฯ	สส.	29 ต.ค. 2563	13 ต.ค. 2566	1080	79.41	79.41	0.00		
6	4 / 3087	สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขาสูง) (ปี 2563)	ราชบุรี		1.000	544,560,800	บจก. บูริรัมย์ธัญช่อก่อสร้าง	สส.	5 ต.ค. 2563	24 ต.ค. 2565 6 ต.ค. 2565	750 793	100.00	97.96	-2.04	ผลกระทบ COVID-19	ขออนุมัติงดลดค่าปรับเป็น 0
7	1	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณกองคลัง แสงทหาร (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563)	นครสวรรค์		1.000	270,454,000	บจก. พรสวรรค์ก่อสร้าง	สส.	25 ก.ย. 2563	12 เม.ค. 2566	840			0.00	งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 10 พ.ย. 65	
8	34	สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณบางน้อย (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563)	สมุทรปราการ		1.000	355,730,000	หจก. ประโยชน์การโยธา	สส.	25 ก.ย. 2563	13 พ.ย. 2565 3 ก.ค. 2566	780 1,012	86.67	70.47	-16.20	ท่อประปาเกิดขวางงานระบบระบายน้ำ	ประสาน กปน. กปน.แก้ไข ปัญหา ขอขยายอายุสัญญาจาก ปัญหาCOVID-19
9	304	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณบ้านหนองถี่ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2563)	ปราจีนบุรี		1.000	268,000,000	บจก. ไทยวิวัฒน์วิศวกรรมทาง	สส.	30 มี.ค. 2564	18 พ.ค. 2566	780	55.72	56.44	0.72	ได้รับการร้องเรียนคัดค้านการก่อสร้างสะพานกลับรถผลกระทบCOVID-19	โครงการประชุมชี้แจงผู้คัดค้านและเร่งบริษัทให้นำแรงงานเข้ามาเพิ่ม
10	35	ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564)	สมุทรสาคร	37+600-37+600	1.000	595,000,000	บจก. คริสเตียนีและนีลเซ็น	สส.	19 ต.ค. 2564	2 ต.ค. 2567	1080	33.38	27.21	-6.17	ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
11	290 / 304	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 กับทางหลวงหมายเลข 304 (ปี 2564)	นครราชสีมา	17+941-17+941 284+614-284+614	1.000	1,578,014,300	กิจการร่วมค้า ที ซี	สส.	21 ก.ย. 2564	4 ก.ย. 2567	1080	29.35	46.36	17.01	ผลกระทบ COVID-19	ปฏิบัติตามมาตรการรัฐ
12	1	สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา	71+200-71+200	1.000	145,888,000	กิจการร่วมค้า UEC-WGE	สส.	27 ต.ค. 2564	16 ต.ค. 2566	720	5.19	15.54	10.35	ติดสาธารณูปโภค	
13	1	สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา	74+550-74+550	1.000	145,280,000	กิจการร่วมค้า UEC-WGE	สส.	27 ต.ค. 2564	16 ต.ค. 2566 15 ก.ค. 2567	720 1054	5.56	13.94	8.38	ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างสะพานลอยทั้งขาเข้าและขาออก	พิจารณากำหนดตำแหน่งจุดก่อสร้างที่เหมาะสม หลังจากจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
14	4/406	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) (ปี 2564)	สงขลา	1228+900-1228+900	1.000	949,770,000	กิจการร่วมค้า ทีซี-เอสเอ็ม	สส.	24 ก.ย. 2564	7 ก.ย. 2567	1080	30.18	11.27	-18.91	ติดเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าท่อประปา	ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยย้าย
15	4	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับ (ปี 2564)	เพชรบุรี	168+982-168+982	1.000	99,985,000	บจก. เพชรพลัง	สส.	19 ต.ค. 2564	8 ต.ค. 2566 29 ต.ค. 67	720 480	32.13	30.22	-1.91	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค	ออกหนังสือแจ้งหน่วยงาน สาธารณูปโภค สด.ดำเนินการ ตามระเบียบ

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
16	M6/น.ม.1120	ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข น.ม.1120 (ถนนสุรนารี2) (ปี 2564)	พระนครศรีอยุธยา		1.000	383,700,000	หจก. อีจ็แซง	สส.	16 ก.ย. 2564	3 ม.ค. 2567	840	55.41	31.54	-23.87	ติดขัดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างขอขยายสัญญา
17	1 ตัด 31	ปรับปรุงซ่อมแซมทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 31 (แยกลาดพร้าว) (ปี 2565)	กรุงเทพมหานคร	10+700-10+700	1.000	131,995,395	กิจการร่วมค้า DWI	สส.	13 ก.ค. 2565	3 ม.ค. 2567	540	27.07	16.97	-10.10	ขออนุมัติแก้ไขรูปแบบ	
18	2 ตัด อ. ข้างแยกตัดค. สิริราชธานี	ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนข้างแยกตัดค. ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) (ปี 2566)	นครราชสีมา	150+500		850,000,000		สส.			1080			0.00	คำนวณราคากลาง	
19	117 ตัด 122 ตัด 225	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี 2566)	นครสวรรค์			1,174,350,000		สส.			1080			0.00	รอ สงป. เห็นชอบราคา	
20	117 ตัด 122 ตัด 225	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี 2566)	นครสวรรค์			1,171,945,000		สส.			1080			0.00	รอ สงป. เห็นชอบราคา	
21	2ตัด224	ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี 2566)	นครราชสีมา	148+000		480,000,000		สส.			960			0.00	ประกาศประกวดแบบ	
22	24 ตัด 224	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี 2566)	นครราชสีมา	52+997(ทล. 24)-32+122(ทล.224)		900,000,000		สส.						0.00	คำนวณราคากลาง	
23	37 ตัด พ.ม. 1001	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พ.ม. 1001 (แยกหัวตะเภา) (ปี 2566)	เพชรบุรี	10+530		227,240,000		สส.			750			0.00	อยู่ระหว่างเสนอ คค.	
24	2083	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข 2083 (ปี 2566)	ยโสธร	43+750		153,888,000	บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด	สส.	28 เม.ย. 2566	11 ม.ค. 2569	990			0.00		
25	121 ตัด 1317	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี 2566)	เชียงใหม่	12+200-13+900		995,210,789		สส.			1080			0.00	รองลงนามสัญญา	
26	37 ตัด พ.ม. 1010	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พ.ม. 1010 (แยกข้างแก่งกระจาต) (ปี 2566)	เพชรบุรี	16+838		278,953,500		สส.			750			0.00	อยู่ระหว่างเสนอ คค.	
27	309	ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบนทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธีระราษฎร์) (ปี 2566)	พระนครศรีอยุธยา	20+550		126,414,578		สส.			720			0.00	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
28	3	ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีพ (ปี 2566)	ชลบุรี	110+900		529,580,000		สส.			1080			0.00	อยู่ระหว่างเสนอ คค.	
29	224 ตัด 290	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี 2566)	นครราชสีมา	13+500 (ทล.224)		600,000,000		สส.						0.00	ประกาศขายแบบ	
		29	โครงการ			17.000	16,085,553,162									

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)																
1	210	หนองบัวลำภู - เลข ตอน อ.นาหว้า - บ.วังสำราญ (ปี 2562)	หนองบัวลำภู	71+675-81+821 84+350-94+048	19.844	889,120,800	บจก. ทอจมาคอนเทรคเตอร์	สต.2	1 มี.ค. 2562	12 ก.พ. 2565 4 พ.ย. 2565	1080 1345	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 65	
2	101	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก้ว - บ.ห้วยน้ำอุ่น (ปี 2562)	แพร่, น่าน	300+050-316+200	16.150	1,093,900,000	บจก.เพร็ธรักรวิทย์	สต.1	15 พ.ค. 2563	29 เม.ย. 2566	1080	97.91	99.85	1.94	งานแล้วเสร็จ ก.พ. 66	
3	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านเขว้า - ชัยภูมิ (ปี 2563)	ชัยภูมิ	236+755-251+690	14.935	621,325,100	บจก. ทิพากร	สต.2	3 ก.ค. 2563	21 ต.ค. 2565 1 ต.ค. 2565 9 ต.ค. 2565 12 เม.ย. 2566	780 821 829 1,014	100.00	54.01	-45.99		
4	101	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ด.บางยม - อ.สวรรคโลก (ปี 2563)	สุโขทัย	105+400-130+000	24.600	982,972,000	บจก. ซันนันท์จำกัด ก่อสร้าง (2524)	สต.1	18 ก.ย. 2563	4 มี.ย. 2566	990	99.69	85.83	-13.86	อยู่ระหว่างขออนุญาตการ รถไฟ	
5	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	21+381-29+540	8.159	325,993,000	บจก. ซีรีโพลอยด์พัฒนาการ	สต.1	17 ก.ย. 2563	10 มี.ค. 2565 8 เม.ย. 2565	540 569	100.00	22.85	-77.15	ปรับร้อยละ 0 (9เม.ย.65-22 ธ.ค.66)	
6	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	29+540-39+400	9.860	325,992,000	บจก. ซีรีโพลอยด์พัฒนาการ	สต.1	17 ก.ย. 2563	9 เม.ย. 2565 8 พ.ค. 2565	570 599	100.00	15.29	-84.71	งด/ลดค่าปรับ 9พ.ค.65-16 พ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 (17พ.ค.65-21เม.ค.67)	
7	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	39+400-47+300	7.900	397,792,000	บจก.สหสถาพรขนส่ง	สต.1	18 ก.ย. 2563	10 พ.ค. 2565 8 มี.ย. 2565	600 629	100.00	99.63	-0.37	งานแล้วเสร็จ ม.ค. 66	งด/ลดค่าปรับ (9มี.ย.65-พ.ย. 65) ปรับร้อยละ 0 (7 พ.ย. 65-20ก.พ.67)
8	415	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี	47+300-48+161	0.861	363,600,000	บจก. เอส ซี จี 1995	สต.1	18 ก.ย. 2563	6 ธ.ค. 2565	810	100.00	58.78	-41.22	ติดคารณอุปโภค	ปรับร้อยละ 0 (13ม.ค.66-17 ก.ย.67)
9	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (ปี 2563)	นครสวรรค์	33+000-45+000	12.000	872,819,000	บจก. เอส.ศ.ว.ว.ช.คอน สตรัคชั่น	สต.1	29 ต.ค. 2563	14 มี.ย. 2566	1020	72.33	68.66	-3.67		ปรับร้อยละ 0 (13 ธ.ค. 66 - 15 เม.ย. 68)
10	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (ปี 2563)	นครสวรรค์	45+000-70+000	25.000	915,358,732	หจก. ซีเอสกรรโยธา	สต.1	28 ต.ค. 2563	15 พ.ย. 2565 20 ธ.ค. 2565	810 845	79.12	75.76	-3.36	ติดคารณอุปโภคและ อาคารรูกักขังเขตทาง	งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค. 68 - 7 ค.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (21ธ.ค. 65-17ก.ย.67)
11	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว - อ.บ้านเขว้า (ปี 2564)	ชัยภูมิ	224+300-236+755	12.455	519,667,260	บจก. ท้ารบก่อสร้าง	สต.2	10 ก.ย. 2564	29 ต.ค. 2566	780	67.09	42.71	-24.38	สาธารณูปโภคติดขัดการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการซื้อขาย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (10ค.ค.66-18ธ.ค.67)
12	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน (ปี 2564)	เพชรบูรณ์	94+750-114+852	20.102	999,000,000	หจก. ไทพีพัฒนา	สต.2	14 ต.ค. 2564	28 ก.ค. 2567	1080	35.00	62.57	27.57	ติดคารณอุปโภค/ ติดตั้งไม้ ไร้กระบาด COVID-19	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการซื้อขาย
13	229	อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ (ปี 2564)	ขอนแก่น	26+095-39+545 42+000-54+885	26.335	1,129,429,779	บจก. ข.ทวีก่อสร้าง	สต.2	27 ต.ค. 2564	11 มี.ย. 2567	1020	54.18	63.82	9.64		
		13	โครงการ		198.201	9,436,969,671										

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
กิจกรรมแก้ไขปัญหายาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก																
1	3901	ทางสูบน้ำวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2562)	พระนครศรีอยุธยา	73+800-86+559.873	12.759	1,265,406,463	บจก. เอส เทคซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	สท.1	23 ต.ค. 2562	6 ต.ค. 2565 10 ก.ค. 2565	1080 1418	96.62	82.09	-14.53	ที่ดินเอกชนรุกล้ำเขตก่อสร้าง และผลกระทบ COVID-19	ปรับร้อยละ 0 (29 ต.ค. 66 - 22 ค.ค. 68)
2	3902	ทางสูบน้ำวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2562)	พระนครศรีอยุธยา	73+800-86+559.87	12.759	1,090,220,000	บจก. ธนะสินพัฒนา	สท.1	27 มี.ย. 2562	10 มี.ย. 2565 28 ก.ค. 2565	1080 1128	100.00	79.14	-20.86	ติดสาธารณูปโภค สิ่งปลูก สร้างรุกล้ำในเขตทาง และ ผลกระทบCOVID-19	ปรับร้อยละ 0 (29 ก.ค. 65 - 22 ก.ย. 67)
3	304, 306	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562)	นนทบุรี, กรุงเทพฯ	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	1,293,366,000	บจก. ซีวิลเอนจิเนียริ่ง	สท.1	1 ต.ค. 2562	16 ก.ค. 2565 2 ธ.ค. 2565	1020 1159	100.00	33.89	-66.11	ติดสาธารณูปโภค พื้นที่ทับ ซ้อนกับ รฟม. รوبرพื้นที่ จากกรมชลประทาน และ ผลกระทบ COVID19	ปรับร้อยละ 0 (21ม.ค.66-8มี.ค. 68)
4	3233	อนคร ชัยศรี - ด.ดอนตูม (ปี 2562)	นครปฐม	3+700-9+920 10+400-16+825 17+865-26+797	21.575	975,745,000	บจก.แสงชัยโชค	สท.1	19 เม.ย. 2562	4 ต.ค. 2564 15 พ.ย. 2564 18 ธ.ค. 2564	900 942 975	100.00	81.47	-18.53	ติดสาธารณูปโภค ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ปรับร้อยละ 0 (19 ธ.ค. 64- 17 ม.ค.67)
5	31	พัฒนาสูบน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	5+500-10+700	1.000	748,944,557	บจก. สหการวิศวกร	สท.1	10 ก.ค. 2562	25 ธ.ค. 2564 10 เม.ย. 2565	990 1006	64.32	63.19	-1.13	ติดสาธารณูปโภคและ ผลกระทบCOVID-19 (ปรับ เพิ่มค่างานตามสัญญา)	งด/ลดค่าปรับ 11เม.ย.65-18 ส.ค.65 และ 19ส.ค.65-14ค.ค.65
6	31	พัฒนาสูบน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	10+700-28+030	1.000	597,679,863	บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โป ดักส์	สท.1	10 ก.ค. 2562	25 ธ.ค. 2564 4 มี.ย. 2565 23 ก.ค. 2565	990 1061 1110	100.00	67.98	-32.02	ติดสาธารณูปโภค และ ผลกระทบCOVID-19	งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค. 65 - 22 มี.ค. 66 ปรับร้อยละ 0 (23 มี.ค. 66 - 16 ก.ย. 67)
7	31	พัฒนาสูบน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (ปี 2562)	กรุงเทพฯ, ปทุมธานี	28+030-30+300	1.000	314,246,700	บจก. สหการวิศวกร	สท.1	10 ก.ค. 2562	28 มี.ย. 2564 1 ส.ค.2564 24 พ.ย. 2564 18 ก.พ. 2565 5 มี.ค. 2565 7 เม.ย. 2565 18 พ.ค. 2565	720 754 869 955 970 1003 1044	100.00	79.75	-20.25	ปัญหางานดินที่ลุดลอกน้ำ ท่วมทางคู่ขนาน และ ผลกระทบCOVID-19	ปรับร้อยละ 0 (19 พ.ค. 65 - 3 ก.พ. 67)
8	3901	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้าน ตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	50+988-56+700	5.712	677,383,500	บจก. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โป ดักส์	สท.1	1 ต.ค. 2563	18 ม.ค. 2566 24 ก.พ. 2566	840 877	100.00	94.25	-5.75	ติดสาธารณูปโภค และ ผลกระทบCOVID-19	ปรับร้อยละ 0 (25ก.พ.66-17 ค.ค.67)
9	3901	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้าน ตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	56+700-62+300	5.600	664,595,900	บจก. ซีวิลเอนจิเนียริ่ง	สท.1	18 ก.ย. 2563	6 ธ.ค. 2565	810	100.00	93.30	-6.70	ติดสาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (13ม.ค.66-17 ก.ย.67)
10	3902	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้าน ตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	50+988-56+700	5.712	689,702,000	บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง	สท.1	29 ต.ค. 2563	16 ธ.ค. 2565 28 ม.ค. 2566	840 883	100.00	90.95	-9.05	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ปรับร้อยละ 0 (29ม.ค.66-17 ค.ค.67)
11	3902	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้าน ตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (ปี 2563)	นนทบุรี, ปทุมธานี	56+700-62+300	5.600	639,457,600	บจก. เอ.เอส.เอส ไซซิออต เอนจิเนียริ่ง (1964)	สท.1	12 ก.ย. 2563	30 พ.ย. 2565 2 ม.ค. 2566	810 843	88.67	84.67	-4.00	ติดสาธารณูปโภค สิ่งปลูก สร้างรุกล้ำในเขตทาง	ปรับร้อยละ 0 (3ม.ค.66-17ก.ย. 67)
12	9	ปรับปรุงสะพานข้ามคลองที่เลื่อง (ปี 2563)	ปทุมธานี		1.000	493,734,800	บจก. ประชวรวิศว์	ตส.	23 ก.ย. 2563	7 ก.ย. 2566 15 ก.ย. 2566 12 เม.ย. 2568	1080 1088 1663	34.53	34.94	0.41		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
13	3902	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนน วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางขุนเทียน (ปี 2563)	สมุทรปราการ กรุงเทพฯ	0+000-13+600	13.600	582,703,000	บจก. ซ.พีก่อสร้าง	ศท.1	11 ก.ย. 2563	27 ก.พ. 2566 5 เม.ย. 66 12 เม.ย. 66	900 937 944	100.00	95.12	-4.88	ผลกระทบ COVID-19	
14	338	อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (ปี 2563)	นครปฐม		1.000	694,500,000	บจก. แสงชัยโชค	ศส.	13 พ.ย. 2563	28 ต.ค. 2566 9 ก.ค. 67	1335	52.08	52.14	0.06	รอการรื้อย้ายสาธารณูปโภค	ประชุมหน่วยงานทำการรื้อย้าย
15	9	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วง พระประแดง - บางแค (ปี 2563)	กรุงเทพมหานคร	15+217-21+803	6.586	513,980,000	บจก. สหการวิสาหกร	ศท.1	1 ต.ค. 2563	20 ต.ค. 2565	750	42.81	40.65	-2.16	ปัญหาผลกระทบ COVID-19	งด/ลดค่าปรับ (21ค.ค.65-18 ธ.ค.65) ปรับร้อยละ 0 (21ค.ค. 65-19ก.ค.67)
16	305 / 352	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 305 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 352 (ปี 2563)	ปทุมธานี		1.000	847,470,000	บจก. ประชุกรวิศร์	ศส.	23 ก.ย. 2563	7 ก.ย. 2566 14 ต.ค. 2566 15 มิ.ย. 2568	1080 1117 1727	75.78	79.55	3.77	ติดสาธารณูปโภค ติดท่อก๊าซ และผลกระทบ COVID-19	PTT เข้าสำรวจแนวท่อก๊าซ
17	338	สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) (ปี 2563)	นครปฐม		1.000	363,770,000	บจก. ธงชัยเจริญ 2566	ศส.	21 ต.ค. 2563	7 พ.ค. 2566 16 ม.ค. 2567	990 1244	23.21	24.15	0.94	ติดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมสิทธิ์ที่ดิน
18	340	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (ปี 2564)	นนทบุรี	0+000-6+800	6.800	919,645,000	กิจการร่วมค้า ซี.ดี. ลัค	ศท.1	21 ก.ย. 2564	4 ก.ย. 2567	1080	32.75	33.37	0.62		
19	3	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564)	สมุทรปราการ	40+510-47+450	6.940	699,000,000	บจก. กรีนไลท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	ศท.1	16 ก.ย. 2564	1 มิ.ย. 2567	990	37.38	16.95	-20.43	ติดสาธารณูปโภคและ ผลกระทบ COVID-19	ปรับร้อยละ 0 (2มิ.ย.67-16.ค. 68)
20	34	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมทึบ) (ปี 2565)	สมุทรปราการ	35+500-35+500	1.000	279,916,395	หจก. ดิเรกรัตน์ก่อสร้าง	ศส.	1 เม.ย. 2565	18 มิ.ย. 2567	810	24.73	1.08	-23.65	ติดขีดสาธารณูปโภค องค์กร อาสาสมัครฯขอสำเนา เอกสารโครงการ	
21	31	พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี 2566)	กรุงเทพมหานคร	8+700-25+500		949,958,926		ศท.1						0.00	เสนอ อพท.	
22	3901 และ 3902	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี 2566)	ปทุมธานี	74+650		1,149,977,739		ศส.			1080			0.00	อยู่ระหว่างเสนอ กรมฯ	
23	1	ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) (ปี 2566)	พระนครศรีอยุธยา	56+000		202,446,395		ศส.			600			0.00	รอลงนามสัญญา	
24	3 ตัด 3256	ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัด ทางหลวงหมายเลข 3256 (แยกคำหู้) (ปี 2566)	สมุทรปราการ	40+300		199,958,568		ศส.						0.00	ยกเลิกประกาศขายแบบ คำนวณราคากลางใหม่	
		24	โครงการ		122.052	16,853,808,406										

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางการแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อรอบบนตั้ง																
1	1421	เข็ญราช - อ.ขุนคด ตอน บ.หัวค้อ - บ.โหม่มจล (ปี 2560)	เข็ญราช	0+000-19+000	19.000	1,088,088,000	บ. เข็ญใหม่สหวิสาขา การ จำกัด	สท.1	23 มี.ค. 2560	6 มี.ค. 2563 23 เม.ย. 2563 5 ม.ค. 2565 8 ก.พ. 2565	1080 1128 1750 1784	100.00 95.24 -4.76	คัดพื้นที่โบราณสถาน หรือ EIA และผลกระทบ COVID-19	ปรับร้อยละ 0 (9 ก.พ. 65 - 11 เม.ย. 67)		
2	317	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.โป่งน้ำร้อน - อ.สอยดาว (ปี 2562)	จันทบุรี	44+200-65+350	21.150	1,144,882,000	บจก. สหวิสาก่อสร้าง	สท.2	16 มี.ค. 2562	28 ม.ค. 2565 5 มี.ค. 2566	1050 1451	100.00 78.25 -21.75	ปัญหา COVID-19	ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 (6 มี.ค. 66 - 15 พ.ค. 68)		
3	317	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - ม.เขาแหลม ตอน 1 (ปี 2563)	จันทบุรี, สระแก้ว	65+350-82+000	16.650	896,934,789	บจก. สหวิสาก่อสร้าง	สท.2	24 ก.ย. 2563	11 เม.ย. 2566	930	100.00 74.26 -25.74	ติดสาธารณสุขปกอก และ ผลกระทบCOVID-19	อยู่ระหว่างดำเนินการร้องชี้ ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0		
4	3056	ด.บ้านห้วย - อ.ภษี ตอน 1 (ปี 2563)	พระนครศรีอยุธยา	0+000-5+523	5.523	373,700,000	บจก. เท็ดโท แอนด์ โค	สท.1	10 ก.ย. 2563	29 ก.ย. 2565 20 ต.ค. 2565 28 ต.ค. 2565	750 771 779	100.00 77.73 -22.27	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (บ้านพัก อาศัย) และผลกระทบ COVID-19	งด/ลดค่าปรับ 29 ต.ค.65-9 ก.พ.67 ปรับร้อยละ 0 (29 ต.ค. 65 - 19 ก.ค. 67)		
5	4085	ปากน้ำเทพา - บ.บึงนังคมา ตอน บ.ปลักบ่อ - บ.ทุ่งโนนด (ปี 2564)	สงขลา	25+000-30+700 32+075-37+800	11.425	323,000,000	กิจการร่วมค้า cc-sg	สท.1	16 ก.ย. 2564	5 ธ.ค. 2566	810	36.79 37.01 0.22	ปัญหาผลกระทบ COVID-19	ปรับร้อยละ 0 (5ธ.ค.66-17ก.ย. 67)		
6	3253	บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (ปี 2564)	ชุมพร	22+530-34+243	11.713	199,850,000	บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง	สท.1	11 ก.พ. 2565	2 พ.ย. 2566	630	64.63 37.45 -27.18	ติดสาธารณสุขปกอกและต้นไม้	ปรับร้อยละ 0 (3พ.ย.66-21มี.ค. 67)		
		6	โครงการ		85.461	4,026,454,789										
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ																
1		ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ. มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (ปี 2562)	ปัตตานี	7+800-9+900	2.100	380,220,000	บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด	สท.1	31 ม.ค. 2562	20 ธ.ค. 2563 17 เม.ย. 2564 30 พ.ค. 2564	690 808 851	81.02 65.51 -15.51	ปัญหาผลกระทบCOVID-19 ความไม่สงบในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้	งด/ลดค่าปรับ 31พ.ค.64-27 มิ.ย.64 และ 28มิ.ย.64-5ก.ค.64 ปรับร้อยละ 0 (6ก.ค.64-9ต.ค. 66)		
2		ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ. มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (ปี 2562)	ปัตตานี	9+900-12+050	2.150	366,140,000	บ.ก.นราพัฒน์ จำกัด	สท.1	31 ม.ค. 2562	20 ธ.ค. 2563 23 มี.ค. 2564 5 พ.ค. 2564	690 783 826	84.84 66.62 -18.22	ปัญหาผลกระทบCOVID-19 ความไม่สงบในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้	งด/ลดค่าปรับ 6พ.ค.64-2มิ.ย.64 และ 3มิ.ย.64-10มิ.ย.64 ปรับ ร้อยละ 0 (11มิ.ย.64-15ก.ค.66)		
3		ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ. มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 (ปี 2562)	ปัตตานี	12+050-15+000	2.950	382,259,000	บ.คาปีเทรคเคอร์ จำกัด	สท.1	31 ม.ค. 2562	21 ต.ค. 2563	630	100.00 91.16 -8.84	งานแล้วเสร็จ ก.พ. 66	งด/ลดค่าปรับ 22ค.ค.63-7พ.ย. 63 และ 8พ.ย.63-21พ.ย.63 และ 22พ.ย.63-6ธ.ค.63 ปรับร้อยละ 0 (7ธ.ค.63-12ก.พ.66)		
4		ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ. มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 (ปี 2562)	ปัตตานี	15+000-18+500	3.500	338,736,109	หจก.หาดใหญ่เรือซึชการ โยธา	สท.1	31 ม.ค. 2562	21 ต.ค. 2563	630	100.00 91.44 -8.56	งานแล้วเสร็จ 19 ต.ค. 65	งด/ลดค่าปรับ 22ค.ค.63-7พ.ย. 63 และ 8พ.ย.63-21พ.ย.63 ปรับร้อยละ 0 (22พ.ย.63-12 ก.พ.66)		
5		ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ช่วง แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ. มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 (ปี 2562)	ปัตตานี	18+500-22+000	3.500	384,578,000	บ.คาปีเทรคเคอร์ จำกัด	สท.1	28 ก.พ. 2562	18 พ.ย. 2563	630	100.00 96.22 -3.78	ติดกรรมสิทธิ์เวนคืน ปัญหา ผลกระทบCOVID-19 และ ความไม่สงบในพื้นที่	งด/ลดค่าปรับ 19 พ.ย.63-5ธ.ค. 63 และ 6ธ.ค.63-19ธ.ค.63 และ 20 ธ.ค.63-3ม.ค.64 ปรับ ร้อยละ 0 (4ม.ค.64-12มี.ค.66)		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
6	201	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (ปี 2563)	เลย	295+739-300+557	19.668	910,010,000	บจก. ทอมาคอนแทรก เตอร์	ศท.1	12 ก.ย. 2563	27 ต.ค. 2566 16 ต.ค. 2567	1080 1435	30.59	52.19	21.60		ปรับร้อยละ 0 (17 ต.ค. 67 - 14 มิ.ย. 68)
7	3193	แยกทางหลวงหมายเลข 317 (ไปปางน้ำร้อน) - บรรจบทาง หลวงหมายเลข 317 (เขาสองคาถา) คอน คำนชายแดนไทย/ กัมพูชา บ้านคักกาด - คำนชายแดนไทย/กัมพูชา บ้านแหลม (ปี 2563)	จันทบุรี	31+000-40+331	9.331	303,900,000	หจก. กอสมณีก่อสร้าง	ศท.2	29 ต.ค. 2563	19 มิ.ย. 2565 27 ก.ค. 2565	660 697	100.00	100.00	0.00		งานแล้วเสร็จ 15 ต.ค. 65 ส่ง มอบงาน 23 ต.ค. 65
8	101	น่าน - อ.ท่าวิชา ตอน น่าน - ค.บ่อ (ปี 2563)	น่าน	371+225-381+893 383+917-387+000	13.751	535,727,000	บจก. แพร่ธำรงวิทย์	ศท.1	18 ก.ย. 2563	7 ต.ค. 2565 13 พ.ย. 2565	750 787	100.00	99.99	-0.01		งานแล้วเสร็จ ต.ค. 65 ปรับร้อยละ 0 (14พ.ย.65 - 19 ก.ค.67)
9	425	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) คอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563)	สงขลา	24+153-31+335	7.182	569,018,100	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	ศท.1	22 ต.ค. 2563	9 เม.ย. 2566	990	100.00	8.28	-91.72		ติดตามบริษัทผู้รับจ้างพื้นที่ สาธารณสุขและผลกระทบ COVID-19
10		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) คอน 1 งานถนนฝั่งไทย (ปี 2563)	บึงกาฬ	0+000-9+400	9.400	831,110,000	บจก. บัญชากิจ จำกัด	ศท.	30 มิ.ย. 2563	16 ต.ค. 2565 14 ม.ค. 66 2 ก.ค. 66	900 929 1098	93.37	96.46	3.09		
11		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) คอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย (ปี 2563)	บึงกาฬ	9+400-12+083	2.683	883,110,000	บจก. เทคไท แอนด์ โท	ศท.	25 ก.ย. 2563	13 มิ.ย. 2566 26 เม.ย. 66	900 944	100.00	93.32	-6.68		
12		สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) คอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงาน ปรับปรุงสิ่งแยกทางหลวงหมายเลข 212 และลาน อเนกประสงค์สะพาน) 1 แห่ง (ปี 2563)	บึงกาฬ	12+082.930-13+032.930	1.000	786,523,850	บจก. นภาก่อสร้าง	ศท.	24 พ.ย. 2563	8 พ.ย. 2566	1080	61.31	48.95	-12.36		
13	202	อ.สุวรรณภูมิ - อ.โพนทอง (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด, อ.โพน ทอง	232+688-258+865	26.177	1,108,990,000	กิจการร่วมค้า บีทีซีพี	ศท.2	23 ก.ย. 2564	9 พ.ค. 2567	960	63.52	79.50	15.98		ติดต่อบริษัทเอกชนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
14	1020	เข็ญทราย - อ.เข็ญทราย ตอน อ.เทิง - บ.ค้ำ (ปี 2564)	เข็ญทราย	64+500-80+500	16.000	898,900,000	บจก. เข็ญใหม่สหวิศ โยธาการ	ศท.1	18 ก.ย. 2564	6 พ.ย. 2566 21 พ.ย. 2566	780 795	76.85	34.55	-42.30		ติดต่อบริษัทเอกชนและ ผลกระทบCOVID-19
15	202	บ.น้ำปลัก - บ.หนองผือ ตอน 1 (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด, อ.โพน ทอง	300+423-308+408 323+580-340+500	25.327	939,669,000	บจก. พระนครหรืออุษ ธานีและอุตสาหกรรม	ศท.2	22 ก.ย. 2564	5 ก.ย. 2567	1080	32.38	56.89	24.51		
16	202	บ.น้ำปลัก - บ.หนองผือ ตอน 2 (ปี 2564)	ร้อยเอ็ด, อ.โพน ทอง	340+500-368+100	27.600	999,000,000	บจก. ส.เพชรอินดัสตรี	ศท.2	8 ก.ย. 2564	22 ต.ค. 2567	1080	32.03	36.46	4.43		ติดต่อบริษัทเอกชนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
17	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ. เข็ญทราย (ปี 2566)	ร้อยเอ็ด, อ.โพน ทอง	367+100-387+325	20.225	899,888,964		ศท.2			960			0.00		อยู่ระหว่างกระทรวงฯ พิจารณาอนุมัติจ้าง
18	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระ เกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี 2566)	น่าน	471+955-490+200	18.245	797,560,100	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	ศท.1	30 มิ.ย. 2566	15 ต.ค. 2568	870	0.00	0.00	0.00		
19	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระ เกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี 2566)	น่าน	490+200-505+853	15.653	747,749,000	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	ศท.1	21 เม.ย. 2566	7 ต.ค. 2568	840	0.00	0.00	0.00		
		19	โครงการ		226.442	13,063,089,123										

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ																
1	4369	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะพานแห่งที่ 2 ตอน 1 (ปี 2561)	สงขลา	57+100-61.200	4.100	295,000,000	หจก. หาดใหญ่เรื่อง ซ้อการโยธา	สท.1	15 ก.พ. 2561	6 ธ.ค. 2562	660	100.00	95.98	-4.02	ผลกระทบCOVID-19	งด/ลดค่าปรับ 7ธ.ค.62-10ธ.ค. 65 และ 11ธ.ค.65-2ม.ค.66
2	4369	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะพานแห่งที่ 2 ตอน 2 (ปี 2561)	สงขลา	61+200-62+596	1.396	168,000,000	บจก. พี.เอส. ดี คอน สตรัคชั่น 2011	สท.1	18 ม.ค. 2561	9 ต.ค. 2562	630	100.00	38.57	-61.43	ผลกระทบCOVID-19	ปรับร้อยละ 0 (4 ธ.ค.65 - 21 มี.ค.67) งด/ลดค่าปรับ 10ต.ค.62-10 พ.ย.65 และ 11พ.ย.65-3ธ.ค.65
3	1021	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1 (ปี 2563)	เชียงราย	59+200-75+000	12.000	637,621,800	บจก. เชียงใหม่คอน สตรัคชั่น	สท.1	12 ก.ย. 2563	1 ก.ย. 2565 8 ต.ค. 2565	720 757	100.00	99.97	-0.03	งานแล้วเสร็จ มี.ค. 66	ปรับร้อยละ 0 (9ต.ค.65 - 19 มี.ย.67)
4	1021	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2 (ปี 2563)	เชียงราย	75+000-86+000	11.000	728,269,200	บจก. เชียงใหม่คอน สตรัคชั่น	สท.1	1 ต.ค. 2563	22 มี.ย. 2565 29 ก.ค. 2565	630 667	100.00	98.24	-1.76	งานแล้วเสร็จ มี.ค. 66	ปรับร้อยละ 0 (30 ก.ค.65 - 21 มี.ค. 67)
5	1021	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3 (ปี 2563)	เชียงราย	86+000-100+019	14.019	681,959,900	บจก. เชียงใหม่คอน สตรัคชั่น	สท.1	1 ต.ค. 2563	20 ต.ค. 2565 26 พ.ย. 2565	750 787	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ มี.ค. 66	ปรับร้อยละ 0 (27 พ.ย. 65 - 19 ก.ค. 67)
6	212	อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 1 (ปี 2563)	นครพนม	222+743-237+000	14.257	669,440,320	หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง	สท.2	16 ก.ค. 2563	30 มี.ค. 2566 30 พ.ค. 2567	1080 1415	54.32	52.82	-1.50		เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการตาม แผนงาน
7	212	อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์ ตอน 2 (ปี 2563)	นครพนม	237+000-242+550 247+875-255+000	12.675	610,504,000	บจก. บัญชากิจ	สท.2	2 ก.ค. 2563	18 มี.ค. 2566	990	100.00	77.41	-22.59		
8		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563)	หนองคาย			1,544,634,300	บมจ.ชิน-ไทยฯ	สส.	29 ต.ค. 2563	13 ต.ค. 2566 10 ก.ย. 2566	1080 1108	79.14	70.24	-8.90	ติดกรมสิทธิที่ดิน ติดปัญหาการเข้าพื้นที่ของ การรถไฟฯ ติดสาธารณูปโภค	ปรับแผนงานก่อสร้าง
9		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 2 (ปี 2563)	หนองคาย	0+000-11+600	11.600	670,968,400	บจก. ไทยวิวัฒน์วิศวกรรม ทาง	สท.2	30 ก.ค. 2563	16 พ.ย. 2565 20 ก.ย. 2566	840 1148	79.58	100.00	20.42		
10		ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 3 (ปี 2563)	หนองคาย	11+600-16+1273164	4.527	678,236,300	บจก. วนิชชัยก่อสร้าง (1979)	สท.2	24 ก.ค. 2563	9 พ.ค. 2566 11 ธ.ค. 2566	1020 1236	80.65	91.52	10.87	ติดกรมสิทธิที่ดิน / ติดสาธารณูปโภค	ได้รับมอบพื้นที่ทั้งหมดแล้ว และมีการจ่ายค่าเวนคืนไป บางส่วนแล้ว
11	4056	นราธิวาส - อ.สุไหงโกทก ตอน บ.โลกตา - บ.กือบงาาม (ปี 2564)	นราธิวาส	36+275-47+775	11.500	518,426,789	บจก. ประชารัฐวิ	สท.1	21 ก.ย. 2564	9 ธ.ค. 2566	810	42.57	41.28	-1.29	ความไม่สงบในพื้นที่ และ ผลกระทบ COVID-19	ปรับร้อยละ 0 (10ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67)
12		ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (ปี 2564)	เชียงราย	0+000-9+103.567	9.103	1,044,937,000	บจก. หาญเจริญเอนเตอร์ ไพรส์เชียงราย	สท.1	9 ก.ย. 2564	23 ต.ค. 2567	1080	34.32	6.47	-27.85	ติดกรมสิทธิที่ดิน สาธารณูปโภค พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย	
13	323 คัด 367	ปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับทาง หลวงหมายเลข 367 (แยกท่าล้อ) (ปี 2564)	กาญจนบุรี			449,588,000	บจก. สามัคคีที่ดิน และเคหะ	สส.	16 ก.ย. 2564	3 มี.ค. 2567	900	59.06	60.90	1.84		
		13	โครงการ		106.177	8,697,586,009										

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ																
1	3233	อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560)	นครปฐม	0+608-0+608	1.000	185,860,670	บจก. แสงชัยโชค	สส.	22 ก.พ. 2560	11 มี.ย. 2562 9 ส.ค. 2567	840 1046	17.92	18.81	0.89	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / สาธารณูปโภค / ดัดพื้นที่การรถไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการของ สด. อยู่ระหว่างเรื่องย้ายเสาและสายไฟฟ้า ท่อประปา
2	3090	สายบ้านเลือก - หนองตากยา (ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม) (ปี 2563)	ราชบุรี		1.000	508,161,000	บจก. บุญสหการสร้าง	สส.	11 ก.ย. 2563	26 ส.ค. 2566	1080	64.28	45.54	-18.74	คิดสาธารณูปโภค การรื้อถอนแนวเขตทาง ดัดพื้นที่ลำน้ำแม่กลองของกรมเจ้าท่า	ประชุมกับกรมขออนุญาตในส่วนงานก่อสร้างที่ทับซ้อน
3	4009	สายนาสาร - เวียงสระ (ต่อเขตเทศบาลเมืองนาสาร - พระแสง) (ปี 2563)	สุราษฎร์ธานี		1.000	518,203,800	บจก. พีระมิตคอนกรีต	สส.	4 ก.ย. 2563	20 มี.ย. 2566	1020	89.48	99.78	10.30		
4	3188	สายขอนแก่น-บ้านเหนือ (ทางเข้าเมืองแก่งคอย) (ปี 2563)	สระบุรี		1.000	517,590,000	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	สส.	16 ก.ย. 2563	31 ส.ค. 2566 3 ต.ค. 2566	1080 1113	67.19	58.18	-9.01	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คิดสาธารณูปโภค	เร่งรัดหรือย้ายสาธารณูปโภค ประสาน สด. ดำเนินการ
5	3325	ทางเข้าหาดทรายใหญ่ (ปี 2563)	ประจวบคีรีขันธ์		1.000	152,947,000	บจก. สหสถาพรขนส่ง	สส.	11 ส.ค. 2563	31 ก.ค. 2565 19 มี.ค. 2566 10 เม.ย. 2566	720 951 973	100.00	70.00	-30.00	รอหรือย้ายบ้านเพื่อ หมุนเวียนใช้งาน ผู้รับจ้างไม่ ยอมเพิ่มบ้าน	โครงการเร่งให้ผู้รับจ้างเพิ่มจุด นั่งร้านให้เพียงพอ
6	4114	แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)- ชายะเด (ปี 2564)	สุราษฎร์ธานี	4+492-4+492	1.000	198,800,000	บจก. มรกตขุมพรก่อสร้าง	สส.	10 ก.ย. 2564	28 ธ.ค. 2566 12 ม.ค. 2567	840 855	64.76	32.15	-32.61	ยังไม่ได้รับอนุญาตเข้า ก่อสร้างในพื้นที่การรถไฟ	รอแก้ไขสัญญาค่าปรับร้อยละ 0
7	4049	ห้วยทราย - ปากตะกวน (ปี 2564)	พัทลุง	12+500-12+500	1.000	179,600,000	กิจการร่วมค้า CC-WGE	สส.	30 มี.ย. 2564	19 ก.ค. 2566 26 ก.ค. 2566	750 757	91.67	12.99	-78.68	คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คิดสายสื่อสารของการรถไฟ	การรถไฟอนุมัติให้เข้า ก่อสร้างก่อนชำระเงินให้การ รถไฟ
8	3224	บ้านป่า - ท่าคร้อ (ปี 2564)	สระบุรี	4+000-4+000	1.000	222,000,000	บจก. สีนอุดมสุรินทร์	สส.	27 ส.ค. 2564	15 ก.ย. 2566	750	73.03	58.42	-14.61	คิดสาธารณูปโภค พื้นที่การ ไฟฟ้า คิดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	เร่งรัดหรือย้ายสาธารณูปโภค ขอ รื้อกรรมสิทธิ์ที่ดิน
9	226	ทางเลี่ยงเมืองจันทราข (ปี 2564)	นครราชสีมา	40+292-40+292	1.000	288,650,000	บจก. สมบูรณ์สุข	สส.	1 ก.ย. 2564	19 ธ.ค. 2566	840	53.77	53.02	-0.75	พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ใน เขตการรถไฟ	ทำหนังสือขอเข้าพื้นที่การ รถไฟ อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา
10	4248	แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ท่าเรือใต้) - บรรจบทางหลวง หมายเลข 401 (เขาหัวควาย) (ปี 2565)	สุราษฎร์ธานี	14+500-14+500	1.000	236,319,000	กิจการร่วมค้า MAC	สส.	10 มี.ค. 2565	25 ส.ค. 2567	900	21.48	24.89	3.41		
		10	โครงการ		10.000	3,008,131,470										
กิจกรรมบริหารจัดการลำดับขั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย																
1	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกบึงธงชัย - แยก โชคชัย ตอน 1 (ปี 2566)	นครราชสีมา	39+500-45+500	6.000	570,000,000		สท.2						0.00	อยู่ระหว่างกระทรวงฯ พิจารณาอนุมัติจ้าง	
2	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกบึงธงชัย - แยก โชคชัย ตอน 2 (ปี 2566)	นครราชสีมา	45+500-51+350	5.850	570,000,000		สท.2						0.00	อยู่ระหว่างกระทรวงฯ พิจารณาอนุมัติจ้าง	
3	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.น้ำ รอด (ปี 2566)	ประจวบคีรีขันธ์	386+063-407+463	21.400	185,750,000		สท.1	16 มี.ค. 2566	3 ม.ค. 2568	660	0.31	0.20	-0.11		
4	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ห้วยยาง - อ.บาง สะพาน (ปี 2566)	ประจวบคีรีขันธ์	337+313-381+863	44.550	608,832,300		สท.1	26 เม.ย. 2566	8 ก.พ. 2569	1020	0.00	0.00	0.00		
5	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เขียงรายบน - ดอน ไชย (ปี 2566)	ลำปาง	583+216-593+569	10.353	192,216,600		สท.1	24 มี.ค. 2566	11 ม.ค. 2568	660	0.27	0.06	-0.21	คิดสาธารณูปโภค	
		5	โครงการ		88.153	2,126,798,900										

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
โครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค																
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก																
1	2	ขอนแก่น - บ.ห้วยหินลาด (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	ขอนแก่น	336+786-365+027	24.042	620,219,000	บจก. ธาราวิญคอน สตรัคชั่น	สต.2	13 ก.ย. 2563	29 ม.ค. 2566	870	100.00	87.67	-12.33	ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบ COVID-19	ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
2	41	อ.ร่อนพิบูลย์-บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	นครศรีธรรมราช	315+237-349+525	27.000	816,004,400	บจก. วิวัฒน์ก่อสร้าง	สต.1	12 ก.ย. 2563	29 เม.ย. 2566	960	93.29	90.03	-3.26	งด/ลดค่าปรับ 30 เม.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66	ปรับร้อยละ 0 (30 เม.ย. 66 - 14 ก.พ. 68)
3	4	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุหือ (ปี 2563)	พัทลุง	1203+585-1218+644	15.059	514,077,100	บจก. พีทีเอ.คอนสตรัคชั่น	สต.1	1 ก.ย. 2563	19 พ.ย. 2565	810	100.00	54.75	-45.25	ติดสาธารณสุขปกอกและ ผลกระทบCOVID-19	ปรับร้อยละ 0 (27 ธ.ค. 65 - 17 ก.ย. 67)
4	2	บ.ห้วยหินลาด - อ.โนนสะอาด (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	ขอนแก่น, อุดรธานี	365+027-395+027	30.000	870,271,200	บจก. นากก่อสร้าง	สต.2	10 ก.ย. 2563	26 มิ.ย. 2566	1020	83.88	100.00	16.12	งานแล้วเสร็จ 31 มิ.ย. 66 ส่งมอบงาน 4 เม.ย. 66	
5	41	บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (ปี 2563)	พัทลุง	349+526-381+963	32.437	889,365,800	บจก. สหการวิศกร	สต.1	18 ก.ย. 2563	2 ก.ย. 2566	1080	95.65	79.78	-15.87	ผลกระทบ COVID-19	
6	1	อ.แม่ลาว-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี 2563)	เชียงราย	890+370-933+481	40.088	854,895,600	บจก. หาญเจริญคอนคเรอร์ ไพโรสเชียงราย	สต.1	29 ต.ค. 2563	15 เม.ย. 2566	960	100.00	100.00	0.00		
7	1	อ.แม่ลาว-อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี 2563)	เชียงราย	933+481-994+749	55.487	849,776,400	บจก. บัญชากิจ	สต.1	10 ก.ย. 2563	25 ต.ค. 2566	1080	86.97	98.99	12.02		
8	41	บ.เขาย้อย - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (ปี 2564)	ชุมพร	7+800-54+700	42.500	700,832,945	บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979)	สต.1	19 ต.ค. 2564	8 ต.ค. 2566	720	79.83	63.45	-16.38		ปรับร้อยละ 0 (9 ต.ค. 66 - 19 มิ.ย. 67)
9	2	อุดรธานี - อ.สระใคร (เป็นตอนๆ) (ปี 2564)	อุดรธานี	466+3554-468+0004 71+455-85+000	15.190	679,500,000	บจก. วินิชชัยก่อสร้าง (1979)	สต.2	24 ต.ค. 2564	9 ก.พ. 2567	900	40.56	77.08	36.52		
10	1088	ออบหลวง - แม่ธา (เป็นตอนๆ) (ปี 2565)	เชียงใหม่	0+000-99+025.800	47.710	173,999,000	บจก. ศิลาเพชร	สต.1	11 ก.พ. 2565	4 ต.ค. 2566	540	80.85	68.82	-12.03		ปรับร้อยละ 0 (5 ต.ค.66-22 ธ.ค.66)
11	1263	ปางสูง - แม่มาจ (เป็นตอนๆ) (ปี 2565)	เชียงใหม่	20+252-66+725	33.560	131,000,000	หจก. เชียงใหม่ 49 คอน สตรัคชั่น	สต.1	23 ก.พ. 2565	17 ก.พ. 2566	360	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 66	งด/ลดค่าปรับ 18ก.พ.66-4มิ.ย. 66
12	41	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (ปี2566)	สุราษฎร์ธานี	127+000-137+000	5.000	569,999,204		สต.1						0.00	เสนอ คค. อนุมัติจ้าง	
13	41	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี2566)	สุราษฎร์ธานี	137+000-157+000	14.200	549,174,000		สต.1						0.00	ประกาศผู้ชนะ	
14	41	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566)	สุราษฎร์ธานี	157+000-195+000	22.300	739,992,076		สต.1						0.00	เสนอ คค. อนุมัติจ้าง	
15	347	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เขียงรากน้อย - บ.เกาะ เกิด (ปี2566)	ปทุมธานี	11+500-24+000	12.500	899,821,433		สต.1						0.00	ส่งป.เห็นชอบราคา	
16	317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566)	สระแก้ว	130+100-142+500	12.400	899,996,034		สต.1						0.00	ส่งป. เห็นชอบราคา	
17	317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (ปี2566)	สระแก้ว	142+500-147+600	5.100	899,089,400	บ.คอนเมืองการช่าง จก.	สต.1	27 เม.ย. 2566	10 เม.ย. 2569	1080	0.00	0.00	0.00		
		17	โครงการ		434.573	11,658,013,592										

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางการแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก																
1	3/331 /3126	ทางลัดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวง หมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม. 10) (ปี 2562)	ชลบุรี,ระยอง	185+583-185+583	1.000	894,348,400	บริษัท ประจักษ์ (1984) จำกัด	สส.	4 ต.ค. 2562	14 ก.ย. 2565 10 พ.ย. 2565	1080 1137	96.93	98.95	2.02		
2	304	ละโว้งเทรา - ด.เขาหินซ้อน ช่วง อ.พนมสารคาม - ด.เขาหินซ้อน (รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 1 (ปี 2562)	ละโว้งเทรา	102+500-113+000	10.500	1,213,843,000	บจก. วิษชัยก่อสร้าง (1979)	สท.2	22 ก.พ. 2562	5 ก.พ. 2565 12 พ.ย. 2565	1080 1360	100.00	98.14	-1.86	งานแล้วเสร็จ 6 ม.ค. 66 ส่งมอบ 13 ม.ค. 66	
3	3245	อ.ปลวกแดง - อ.หนองใหญ่ (ปี 2562)	ชลบุรี	22+142-34+000	11.858	546,559,000	บ.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	สท.2	31 ม.ค. 2562	19 ธ.ค. 2564 8 มี.ย. 2564	720 860	100.00	98.67	-1.33	ผลกระทบ COVID-19	เพิ่มมาตรการการตรวจคัด กรองอย่างเคร่งครัด
4	3191	อ.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนารวมทางลัดจุดตัดทางหลวง หมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยก นิคมพัฒนา) (ปี 2562)	ระยอง	0+000-13+600	13.600	1,447,433,000	บมจ. ศรีเศียรนี้และนิล เซ็นไทย	สส.	5 ก.ค. 2562	18 มี.ย. 2565 6 ต.ค. 2565 14 ต.ค. 2565 1 เม.ย. 2566	1080 1129 1137 1367	100.00	99.85	-0.15	ขาดแคลนแรงงาน	ผู้รับจ้างจัดหาแรงงาน
5	3	อ.สัตหีบ - อ.บ้านฉาง (ปี 2562)	ชลบุรี,ระยอง	175+442-185+583	10.141	897,500,000	บ.กรีนไลฟ์ อินเทอร์เน็ต แนล จำกัด	สท.2	26 ม.ค. 2562	14 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2564 31 ก.ค. 2565	840 852 918	100.00	95.89	-4.11	งานแล้วเสร็จ 9 ธ.ค. 65 ส่ง มอบงาน 19 ธ.ค. 65	
6	331 36	แยกทางหลวงหมายเลข.36 - ดำรงระดับมาบเอียง (ปี 2562)	ชลบุรี	25+927-37+666	11.739	868,425,670	บจก. ชัยนันท์จำกัด ก่อสร้าง (2524)	สส.	6 มี.ย. 2562	20 พ.ค. 2565 30 มี.ย. 2565 8 ก.ค. 2565	1080 1121 1129	100.00	96.86	-3.14	ขาดแคลนแรงงาน	ผู้รับจ้างจัดหาแรงงาน
7	331	ดำรงระดับมาบเอียง - แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยก หนองปรือ) (ปี 2562)	ชลบุรี	49+511.500-69+500	19.989	896,900,000	บจก. บางแสนมหานคร	สท.2	1 มี.ค. 2562	12 ก.พ. 2565 11 เม.ย. 2565	1080 1138	100.00	92.05	-7.95	ติดสาธารณูปโภคเสาไฟฟ้า โรคระบาดCOVID-19	อยู่ระหว่างประสานงานทำการ รื้อย้าย
8	3	อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1 (ปี 2563)	ระยอง	192+150-204+100 204+600-208+400	15.750	1,124,468,000	บจก. สุวดี	สท.2	16 ต.ค. 2563	2 มี.ย. 2566	960	98.02	63.86	-34.16	ติดสาธารณูปโภค รื้อรับ มอบพื้นที่นอกเขตทาง	อยู่ระหว่างประสานงานทำการ รื้อย้าย
9	3	อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 2 (ปี 2563)	ระยอง	208+400-210+445 211+295-216+900	7.740	696,383,500	หจก. ไทพีพัฒนา	สท.2	1 ต.ค. 2563	18 เม.ย. 2566	930	100.00	83.87	-16.13	ติดสาธารณูปโภค ไม้ห้วงห้าม	อยู่ระหว่างประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10	3	อ.พัทลุง - อ.สัตหีบ ตอน 1 (ปี 2563)	ชลบุรี	153+200-160+500	7.300	879,569,700	บจก. เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	สท.2	4 ก.ค. 2563	22 ต.ค. 2565 18 มี.ค. 2566	780 988	98.12	78.26	-19.86	ติดสาธารณูปโภค โรค ระบาดCOVID-19	ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 และปรับแผนใหม่
11	3	อ.พัทลุง - อ.สัตหีบ ตอน 2 (ปี 2563)	ชลบุรี	160+500-168+700	8.200	928,689,700	บจก. บางแสนมหานคร	สท.2	4 ก.ค. 2563	22 ต.ค. 2565 10 ต.ค. 2565	780 829	100.00	88.06	-11.94	ติดสาธารณูปโภค โรค ระบาดCOVID-19	อยู่ระหว่างทำการรื้อย้าย ได้รับอนุมัติค่าปรับร้อยละ 0
12	3	อ.พัทลุง - อ.สัตหีบ ตอน 3 (ปี 2563)	ชลบุรี	168+700-175+442	6.742	1,137,101,500	บจก. กรุงธนเอ็นจิเนียริ์	สท.2	25 ก.ค. 2563	10 พ.ค. 2566 4 ก.ค. 2566	1020 1075	95.05	94.70	-0.35	ติดสาธารณูปโภค โรค ระบาดCOVID-19	จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการรื้อย้าย
13	365	สายทางเลี่ยงเมืองจะเข้ทางด่านใต้ (ปี 2563)	ละโว้งเทรา			1,037,500,500	บจก. เนาวรัตน์พัฒนาการ	สส.	4 ก.ย. 2563	19 ต.ค. 2566	1080	92.97	82.96	-10.01	ติดขีดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้าแรงสูง	ประชุมเร่งรัดรื้อย้าย สาธารณูปโภค
14	3	ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับถนนเมืองใหม่ เหนือและถนนนิคมแหลมฉบัง 4 (ปี 2563)	ชลบุรี			177,000,000	บจก. อีจังก์	สส.	26 มี.ย. 2563	16 ม.ค. 2565 22 ม.ค. 2565 22 ก.พ. 2565	570 576 607	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 20 ธ.ค. 65	
15	36 /331	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว (ปี 2563)	ชลบุรี, ระยอง			591,900,000	บจก. บูริวิธชัยก่อสร้าง	สส.	1 ต.ค. 2563	15 ก.ย. 2566	1080	82.71	82.29	-0.42	ขาดแคลนแรงงานเนื่องจาก COVID-19 แก้ไขสัญญา เพราะติดข้อก้ำขรรมชาติ	รออนุมัติ พรฎ. เว้นคืน ทำการ ตกลงราคาและเวลาทำการ

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
16	3471	ด.บางบุตร - ด.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ด.ชุมแสง (ปี 2563)	ระยอง	4+000-29+760	25.760	1,049,016,800	บจก. บ้านค่ายสติกซ์	ศท.2	27 ต.ค. 2563	13 เม.ย. 2566	960	100.00	54.05	-45.95		
17	304	ฉะเชิงเทรา - ด.เขาคันทรง ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา	85+000-90+400	5.400	797,105,000	บจก. วณิชชัยก่อสร้าง (1979)	ศท.2	18 ต.ค. 2563	2 ต.ค. 2566	1080	89.86	88.73	-1.13	ติดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
18	304	ฉะเชิงเทรา - ด.เขาคันทรง ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2563)	ฉะเชิงเทรา	90+400-93+800	3.400	665,273,672	บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979)	ศท.2	29 ต.ค. 2563	15 พ.ค. 2566	990	99.42	74.06	-25.36	โรคระบาดCOVID-19	ทำหนังสือขอสงวนสิทธิ์การขยายอายุสัญญา
19	304	ทางแยกต่างระดับเขาคันทรง จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี	ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี	127+100-127+100	1.000	513,959,300	บจก. กิฬากร	ศส.	10 ต.ค. 2562	25 ม.ค. 2565 8 มี.ค. 2565	900 942			0.00	งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 8 ธ.ค. 65	
20	365	ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ (ปี 2564)	ฉะเชิงเทรา	0+000-5+886	5.886	1,149,000,000	บจก. วณิชชัยก่อสร้าง (1979)	ศท.2	24 ต.ค. 2564	7 ต.ค. 2567	1080	29.75	31.92	2.17	รอมอบพื้นที่จากกรมเจ้าท่า และกรมชลประทาน ดัดจัด สาธารณูปโภค	ประชุมเร่งรัดเพื่อแก้ไขปัญหา
21	365	ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำ บางปะกง) (ปี 2564)	ฉะเชิงเทรา	4+625-4+625	1.000	978,700,000	บจก. เนวริคน์พัฒนาการ	ศส.	21 ต.ค. 2564	4 ต.ค. 2567	1080	37.46	35.79	-1.67	ติดสาธารณูปโภค	อยู่ระหว่างดำเนินการร้อยท้าย
		21	โครงการ		167.005	18,490,677,342										
โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)																
1	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562)	กรุงเทพมหานคร	9+731-13+981	4.250	3,994,400,000	กิจการร่วมค้าเอ็นทีเอ	ศส.	28 ต.ค. 2562	11 ต.ค. 2565 22 ก.ย. 2565 1 ต.ค. 2566	1080 1122 1496	87.63	87.10	-0.53	ติดสายไฟฟ้า ดัดกรรมสิทธิ์ ที่ดิน ตำแหน่งดอมม่อติดแนว ท่อประปา	ปรับปรุงแบบดอมม่อ
2	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562)	สมุทรสาคร	13+981-18+122	4.141	3,991,986,000	บจก. วิจิตรวิทย์ก่อสร้าง	ศส.	28 ต.ค. 2562	11 ต.ค. 2565 22 ก.ย. 2565 1 ต.ค. 2566	1080 1122 1496	85.80	76.80	-9.00	พื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับ โครงการฯ ปรับปรุงทาง หมายเลข 35 บางส่วน ของ สำนักก่อสร้างทางที่ 1	รอมอบพื้นที่จากแขวง สมุทรสาคร
3	35	ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562)	สมุทรสาคร	18+122-20+500	2.378	2,491,000,000	บจก. อีลาเลียนไทยฯ	ศส.	28 ต.ค. 2562	11 ต.ค. 2565 24 ก.ย. 2565 3 ต.ค. 2566	1080 1124 1498	84.94	83.84	-1.10	ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ติดสาธารณูปโภค	สด.เข้ามาสำรวจกำหนดราคา
		3	โครงการ		10.769	10,477,386,000										