

| รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาทางหลวงกับประเทศเพื่อนบ้าน |                                                                                                                   |                             |                                              |                                                             | ประจำเดือน มกราคม 2568 |                          |                         |                  |                             | สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง |           |            |           |             |            |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลำดับ                                                    | ชื่อสายทาง                                                                                                        | มติ ครม./<br>ลงนาม<br>สัญญา | รูปแบบความ<br>ร่วมมือ                        | การเชื่อมโยง<br>กับโครงข่าย<br>ทางหลวง<br>ระหว่าง<br>ประเทศ | จังหวัด                | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ก่อสร้าง/ควบคุม         | ระยะทาง<br>(กม.) | วงเงิน<br>ก่อสร้าง<br>(ลบ.) | F.S.                                              |           | D.D.       |           | การก่อสร้าง |            | สถานะ                                                                                                                               |
|                                                          |                                                                                                                   |                             |                                              |                                                             |                        |                          |                         |                  |                             | เริ่มต้น                                          | สิ้นสุด   | เริ่มต้น   | สิ้นสุด   | เริ่มต้น    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                     |
| ความร่วมมือระหว่างไทย-สปป.ลาว                            |                                                                                                                   |                             |                                              |                                                             |                        |                          |                         |                  |                             |                                                   |           |            |           |             |            |                                                                                                                                     |
| 1                                                        | สะพานมิตรภาพไทย-ลาว<br>แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน)                                                                  | 22 ก.พ.55                   | ฝั่งไทย<br>เงินงบประมาณ<br>ฝั่งลาว ไทยให้กู้ | ACMECS                                                      | บึงกาฬ                 | ทล. (สค.)<br>และ NEDA    |                         | 13.03            | 2,500.744                   | 27 ก.ย.56                                         | 21 ก.ย.57 | 27 ก.ย.56  | 21 ก.ย.57 | 30 มิ.ย. 63 | 16 ธ.ค. 65 | ก่อสร้างแล้วเสร็จ                                                                                                                   |
|                                                          | ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย                                                                                               |                             |                                              |                                                             |                        |                          | บจก.บัญชีากิจ           | 9.4              | 831.110                     | F.S. + D.D. = 37 ลบ.                              |           |            |           |             |            |                                                                                                                                     |
|                                                          | ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย<br>และด่านพรมแดนฝั่งไทย                                                                       |                             |                                              |                                                             |                        |                          | บจก. เท็ดไท<br>แอนด์ โค | 2.68             | 883.110                     | 25 ก.ย. 63 13 มี.ค. 66                            |           |            |           |             |            |                                                                                                                                     |
|                                                          | ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำ<br>ฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่<br>แยกทางหลวงหมายเลข 212<br>และลานอเนกประสงค์ใต้<br>สะพาน) |                             |                                              |                                                             |                        |                          | บจก. นาก่อสร้าง         | 950 เมตร         | 786.524                     | 24 พ.ย. 63 8 พ.ย. 66                              |           |            |           |             |            |                                                                                                                                     |
| 2                                                        | สะพานมิตรภาพไทย-ลาว<br>แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี<br>- สาละวัน)                                                       | 30 ก.ค.55                   | รอนโยบาย                                     | GMS อื่นๆ                                                   | อุบลราชธานี            | ทล.                      | N/A                     | N/A              | N/A                         | 18 มี.ค.60                                        | 6 ธ.ค. 61 | 18 มี.ค.60 | 6 ธ.ค. 61 | N/A         | N/A        | อยู่ระหว่างหาข้อสรุป<br>เรื่องค่าก่อสร้าง และ<br>สปป.ลาวแจ้งว่ามีแผนที่<br>จะก่อสร้างปี 70<br>- คาดว่าจะก่อสร้างแล้ว<br>เสร็จ ปี 72 |
|                                                          |                                                                                                                   |                             |                                              |                                                             |                        |                          |                         |                  |                             | F.S. + D.D. = 40 ลบ.                              |           |            |           |             |            |                                                                                                                                     |

| รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาทางหลวงกับประเทศเพื่อนบ้าน |                                                                                |                             |                       |                                                             |         |                          |                   |                  |                             | ประจำเดือน มกราคม 2568      |             |            |                | สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง |                         |                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ลำดับ                                                    | ชื่อสายทาง                                                                     | มติ ครม./<br>ลงนาม<br>สัญญา | รูปแบบความ<br>ร่วมมือ | การเชื่อมโยง<br>กับโครงข่าย<br>ทางหลวง<br>ระหว่าง<br>ประเทศ | จังหวัด | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ก่อสร้าง/ควบคุม   | ระยะทาง<br>(กม.) | วงเงิน<br>ก่อสร้าง<br>(ลบ.) | F.S.                        |             | D.D.       |                | การก่อสร้าง                                       |                         | สถานะ                                                                                  |  |
|                                                          |                                                                                |                             |                       |                                                             |         |                          |                   |                  |                             | เริ่มต้น                    | สิ้นสุด     | เริ่มต้น   | สิ้นสุด        | เริ่มต้น                                          | สิ้นสุด                 |                                                                                        |  |
| ความร่วมมือระหว่างไทย-สปป.ลาว                            |                                                                                |                             |                       |                                                             |         |                          |                   |                  |                             |                             |             |            |                |                                                   |                         |                                                                                        |  |
| 3                                                        | ถนนสาย 12 (ท่าแขก<br>แขวงคำม่วน - จุดผ่านแดน<br>นาเห่) ใน สปป.ลาว              | N/A                         | ไทยให้กู้             | AH15                                                        | สปป.ลาว | NEDA                     | N/A               | 147              | N/A                         | 31 พ.ค. 61                  | 14 มิ.ย. 62 | 31 พ.ค. 61 | 14 มิ.ย.<br>62 | N/A                                               | N/A                     | สปป.ลาวอยู่ระหว่าง<br>คัดเลือกที่ปรึกษาและ<br>ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง                  |  |
|                                                          |                                                                                |                             |                       |                                                             |         |                          |                   |                  |                             | F.S. + D.D. = 1,833.747 ลบ. |             |            |                |                                                   |                         |                                                                                        |  |
| 4                                                        | น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ<br>ตอน บ.ปอน -<br>อ.เฉลิมพระเกียรติ<br>ตอน 1<br>ตอน 2 | มี.ค. 66<br>เม.ย. 66        | ถนนในไทย              | AH 13                                                       | น่าน    | ทล.<br>(สท.1)            | บจก.แพร่ธำรงวิทย์ | 18.245           | 800                         | N/A                         | N/A         | N/A        | N/A            | 30 มี.ค. 66<br>21 เม.ย. 66                        | 15 ส.ค. 68<br>7 ส.ค. 68 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง<br>60.02%<br>(+2.85%)<br>อยู่ระหว่างก่อสร้าง<br>61.89%<br>(+4.16%) |  |

| ประจำปี เดือน มกราคม 2568      |                                                                                                                |                             |                       |                                                             |          |                          |                 |                  |                             | สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง |           |           |         |             |         |                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลำดับ                          | ชื่อสายทาง                                                                                                     | มติ ครม./<br>ลงนาม<br>สัญญา | รูปแบบความ<br>ร่วมมือ | การเชื่อมโยง<br>กับโครงข่าย<br>ทางหลวง<br>ระหว่าง<br>ประเทศ | จังหวัด  | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ก่อสร้าง/ควบคุม | ระยะทาง<br>(กม.) | วงเงิน<br>ก่อสร้าง<br>(ลบ.) | F.S.                                              |           | D.D.      |         | การก่อสร้าง |         | สถานะ                                                                                                                                  |
|                                |                                                                                                                |                             |                       |                                                             |          |                          |                 |                  |                             | เริ่มต้น                                          | สิ้นสุด   | เริ่มต้น  | สิ้นสุด | เริ่มต้น    | สิ้นสุด |                                                                                                                                        |
| ความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย |                                                                                                                |                             |                       |                                                             |          |                          |                 |                  |                             |                                                   |           |           |         |             |         |                                                                                                                                        |
| 5                              | สะพานข้ามแม่น้ำโกลก<br>อ.ตากใบ                                                                                 | 1 ธ.ค.52                    | รอนโยบาย              | AH18<br>JDS, IMT-GT                                         | นราธิวาส | ทล.                      | N/A             | 8                | 5,500                       | 11 ธ.ค.50                                         | 11 ธ.ค.51 | 27 ก.ย.56 | มิ.ย.59 | N/A         | N/A     | ฝ่ายมาเลเซียแจ้งในการประชุม IMT-GT (ก.ค.66) ว่ามีข้อจำกัดด้านงบประมาณ เนื่องจากโครงการนี้มีการลงทุนมูลค่าสูง จึงขอชะลอโครงการออกไปก่อน |
|                                |                                                                                                                |                             |                       |                                                             |          |                          |                 |                  |                             | 14 ลบ.                                            |           | 21 ลบ.    |         |             |         |                                                                                                                                        |
| 6                              | สะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เชื่อมไปยังเมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย | 1 ธ.ค.52                    | รอนโยบาย              | AH18<br>JDS, IMT-GT                                         | นราธิวาส | ทล.                      | N/A             | 0.12             | 528                         | ม.ค. 50                                           | ก.พ. 51   | พ.ย. 57   | พ.ย. 58 | N/A         | N/A     | - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการก่อสร้างโครงการจาก กต.                                                                 |
|                                |                                                                                                                |                             |                       |                                                             |          |                          |                 |                  |                             | มาเลเซีย                                          |           | มาเลเซีย  |         |             |         | - อยู่ระหว่างจัดทำคำขออนุมัติโครงการ จาก ครม.                                                                                          |
| 7                              | โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างไทย-มาเลเซีย สายสตูล-เปอร์ลิส                                               | 30 ธ.ค.46                   | รอนโยบาย              | JDS, IMT-GT                                                 | สตูล     | ทล.                      | N/A             | 25               | N/A                         | N/A                                               | N/A       | N/A       | N/A     | N/A         | N/A     | อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ วงเงิน 50 ลบ.                                      |

| ประจำเดือน มกราคม 2568                              |                                                      |                             |                       |                                                             |           |                          |                     |                  |                             | สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง |           |          |         |             |         |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลำดับ                                               | ชื่อสายทาง                                           | มติ ครม./<br>ลงนาม<br>สัญญา | รูปแบบความ<br>ร่วมมือ | การเชื่อมโยง<br>กับโครงข่าย<br>ทางหลวง<br>ระหว่าง<br>ประเทศ | จังหวัด   | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ก่อสร้าง/ควบคุม     | ระยะทาง<br>(กม.) | วงเงิน<br>ก่อสร้าง<br>(ลบ.) | F.S.                                              |           | D.D.     |         | การก่อสร้าง |         | สถานะ                                                                                                                                                                |
|                                                     |                                                      |                             |                       |                                                             |           |                          |                     |                  |                             | เริ่มต้น                                          | สิ้นสุด   | เริ่มต้น | สิ้นสุด | เริ่มต้น    | สิ้นสุด |                                                                                                                                                                      |
| ความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย                      |                                                      |                             |                       |                                                             |           |                          |                     |                  |                             |                                                   |           |          |         |             |         |                                                                                                                                                                      |
| 9                                                   | ถนนฝั่งไทยเชื่อมด่าน<br>ศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2       | N/A                         | ถนนในไทย              | JDS                                                         | สงขลา     | ทล.                      | N/A                 | 1.7              | N/A                         | N/A                                               | N/A       | N/A      | N/A     | N/A         | N/A     | ออกแบบถนนแนวใหม่<br>เพื่อแก้ปัญหาเส้นทาง<br>เชื่อมด่านศุลกากรสะเดา<br>แห่งที่ 2 ในพื้นที่ของการ<br>นิคมอุตสาหกรรมแห่ง<br>ประเทศไทยที่เข้าจาก<br>กมธนาธิกัษ์แล้วเสร็จ |
| ความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมา                       |                                                      |                             |                       |                                                             |           |                          |                     |                  |                             |                                                   |           |          |         |             |         |                                                                                                                                                                      |
| 10                                                  | พุน้ำร้อน-ทวาย ในเมียนมา                             | 29 มิ.ย.53                  | SPV                   | AH123                                                       | กาญจนบุรี | NEDA                     | N/A                 | 138              | 4,500                       | ก.ย.55                                            | พ.ค.56    | N/A      | ก.ย.62  | N/A         | N/A     | ตรวจรับรายงาน<br>ขั้นสุดท้ายแล้วเสร็จ<br>รอความชัดเจนเรื่อง<br>นโยบายให้กู้ของไทย                                                                                    |
|                                                     |                                                      |                             |                       |                                                             |           |                          |                     |                  |                             | NEDA                                              |           |          |         |             |         |                                                                                                                                                                      |
| โครงการทางหลวงพิเศษเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน |                                                      |                             |                       |                                                             |           |                          |                     |                  |                             |                                                   |           |          |         |             |         |                                                                                                                                                                      |
| 11                                                  | ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง<br>สาย 81 บางใหญ่-กาญจนบุรี | 14 ก.ค. 58                  | ถนนในไทย              | AH123                                                       | กาญจนบุรี | ทล.<br>(สท.1)            | ผู้รับจ้าง 25 สัญญา | 96               | 62,452                      | 19 ส.ค.51                                         | 12 ส.ค.52 | ส.ค.51   | ก.ค.53  | ก.ย.59      | 67      | อยู่ระหว่างก่อสร้าง<br>99.808% (+0.017%)                                                                                                                             |
|                                                     |                                                      |                             |                       |                                                             |           |                          |                     |                  |                             | 30 ลบ.                                            |           | 40 ลบ.   |         |             |         |                                                                                                                                                                      |
| 12                                                  | ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง<br>สายกาญจนบุรี-พุน้ำร้อน   | 29 มิ.ย.53                  | ถนนในไทย              | AH123                                                       | กาญจนบุรี | ทล.                      | N/A                 | 82               | -                           | ต.ค.54                                            | ก.ย.60    | ต.ค.58   | ธ.ค.61  | N/A         | N/A     | ออกแบบแล้วเสร็จ                                                                                                                                                      |
|                                                     |                                                      |                             |                       |                                                             |           |                          |                     |                  |                             | 30 ลบ.                                            |           | 70 ลบ.   |         |             |         |                                                                                                                                                                      |

| รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาทางหลวงกับประเทศเพื่อนบ้าน |                                                       |             |          |                         |            |               | ประจำเดือน มกราคม 2568 |     |        | สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง |            |            |            |        |     |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|------------|---------------|------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการทางหลวงพิเศษเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน      |                                                       |             |          |                         |            |               |                        |     |        |                                                   |            |            |            |        |     |                                                                                                                            |
| 13                                                       | ทางหลวงพิเศษสาย 84<br>หาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย      | 22 เม.ย.40  | ถนนในไทย | AH2                     | สงขลา      | ทล.           | N/A                    | 62  | 40,787 | F.S.                                              |            | D.D.       |            | N/A    | N/A | อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดของรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ                                        |
|                                                          |                                                       |             |          | JDS, IMT-GT             |            |               |                        |     |        | 20 ลบ.                                            |            | 56 ลบ.     |            |        |     |                                                                                                                            |
| โครงการทางหลวงพิเศษเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน      |                                                       |             |          |                         |            |               |                        |     |        |                                                   |            |            |            |        |     |                                                                                                                            |
| 14                                                       | ทางหลวงพิเศษสาย 8<br>นครปฐม-ปากท่อ-ชะอำ               | 30 เม.ย. 61 | ถนนในไทย | AH 2                    | นครปฐม     | ทล.           | N/A                    | 109 | 79,006 | 27 ก.ค. 49                                        | 26 ต.ค. 50 | 16 ส.ค. 56 | 11 ส.ค. 57 | N/A    | N/A | -ช่วงนครปฐม - ปากท่อ<br>เสนออยู่ในแผนความต้องการเงินกู้ (ระยะปานกลาง 5 ปี ปีงบประมาณ 2567 – 2571) สำหรับค่าก่อสร้างงานโยธา |
|                                                          |                                                       |             |          |                         |            |               |                        |     |        | 39.98                                             |            | 49.92      |            |        |     | -ช่วงปากท่อ - ชะอำ<br>อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดของรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ                     |
| 15                                                       | ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง<br>สาย 6 บางปะอิน-นครราชสีมา | 14 ก.ค. 58  | ถนนในไทย | AH1, AH12<br>GMS: อื่นๆ | นครราชสีมา | ทล.<br>(สท.1) | N/A                    | 196 | 81,121 | 10 ต.ค.42                                         | 19 ก.ย.47  | 1 ต.ค.49   | 29 ก.ย.51  | ต.ค.59 | 67  | อยู่ระหว่างก่อสร้าง<br>97.156%<br>(+0.191%)                                                                                |
|                                                          |                                                       |             |          |                         |            |               |                        |     |        | 30 ลบ.                                            |            | 75 ลบ.     |            |        |     |                                                                                                                            |