

รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาทางหลวงกับประเทศเพื่อนบ้าน										ประจำเดือน ตุลาคม 2568						สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง					
ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง ระหว่าง ประเทศ	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ					
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด						
ความร่วมมือระหว่างไทย-สปป.ลาว																					
1	สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี - สาละวัน)	30 ก.ค.55	รอนโยบาย	GMS อื่นๆ	อุบลราชธานี	ทล.	N/A	N/A	N/A	18 มี.ค.60	6 ธ.ค. 61	18 มี.ค.60	6 ธ.ค. 61	N/A	N/A	อยู่ระหว่างหาข้อสรุป เรื่องค่าก่อสร้าง และ สปป.ลาวแจ้งว่ามีแผนที่ จะก่อสร้างปี 70 - คาดว่าจะก่อสร้างแล้ว เสร็จ ปี 72					
				F.S. + D.D. = 40 ลบ.																	
2	ถนนสาย 12 (ท่าแขก แขวงคำม่วน - จุดผ่านแดน นาเห่) ใน สปป.ลาว				สปป.ลาว		N/A			31 พ.ค. 61	14 มิ.ย. 62	31 พ.ค. 61	14 มิ.ย. 62			อยู่ระหว่างดำเนินการ					
3	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ตอน 2	มี.ค. 66 เม.ย. 66	ถนนในไทย	AH 13	น่าน	ทล. (สท.1)	บจก.แพร่ธารงวิทย์	18.245	800	N/A	N/A	N/A	N/A	30 มี.ค. 66 21 เม.ย. 66	ก.พ. 69 ม.ค. 69	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 94.22% (+2.91%) อยู่ระหว่างก่อสร้าง 91.91% (+2.65%)					

รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาทางหลวงกับประเทศเพื่อนบ้าน										ประจำเดือน ตุลาคม 2568							สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง					
ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง ระหว่าง ประเทศ	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ						
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด							
ความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย																						
4	สะพานข้ามแม่น้ำโกลก อ.ตากใบ	1 ธ.ค.52	รอนโยบาย	AH18 JDS, IMT-GT	นราธิวาส	ทล.	N/A	8	5,500	11 ธ.ค.50	11 ธ.ค.51	27 ก.ย.56	มิ.ย.59	N/A	N/A	ฝ่ายมาเลเซียแจ้งในการ ประชุม IMT-GT (ก.ค. 66) ว่ามีข้อจำกัดด้าน งบประมาณ เนื่องจาก โครงการนี้มีมูลค่าการ ลงทุนที่สูง จึงขอชะลอ โครงการออกไปก่อน						
										14 ลบ.		21 ลบ.										
5	สะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก- ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส เชื่อมไปยังเมืองรัน เตาปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย	1 ธ.ค.52	รอนโยบาย	AH18 JDS, IMT-GT	นราธิวาส	ทล.	N/A	0.12	528	ม.ค. 50	ก.พ. 51	พ.ย. 57	พ.ย. 58	N/A	N/A	- 8 เม.ย. 68 ครม.อนุมัติ โครงการ - 17 เม.ย. 68 ลงนาม ความตกลงฯ						
6	โครงการพัฒนาเส้นทาง เชื่อมโยงระหว่างไทย- มาเลเซีย สายสตูล-เปอร์ลิส	30 ธ.ค.46	รอนโยบาย	JDS, IMT-GT	สตูล	ทล.	N/A	25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	อยู่ระหว่างดำเนิน การศึกษาความเหมาะสม ทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ วงเงิน 50 ลบ.						
7	ถนนฝั่งไทยเชื่อมด่าน ศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2	N/A	ถนนในไทย	JDS	สงขลา	ทล.	N/A	1.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ออกแบบถนนแนวใหม่ เพื่อแก้ปัญหาเส้นทาง เชื่อมด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 ในพื้นที่ของการ นิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยที่เช่าจาก กรมธนารักษ์แล้วเสร็จ						

รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาทางหลวงกับประเทศเพื่อนบ้าน										ประจำเดือน ตุลาคม 2568				สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ				กรมทางหลวง
ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง ระหว่าง ประเทศ	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ		
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
ความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมา																		
8	พุน้ำร้อน-ทวาย ในเมียนมา	29 มิ.ย.53	SPV	AH123	กาญจนบุรี	NEDA	N/A	138	4,500	ก.ย.55	พ.ค.56	N/A	ก.ย.62	N/A	N/A	ตรวจรับรายงาน ขั้นสุดท้ายแล้วเสร็จ รอความชัดเจนเรื่อง นโยบายให้กู้ของไทย		
										NEDA								
โครงการทางหลวงพิเศษเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน																		
9	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย 81 บางใหญ่-กาญจนบุรี	14 ก.ค. 58	ถนนในไทย	AH123	กาญจนบุรี	ทล. (สท.1)	ผู้รับจ้าง 25 สัญญา	96	62,452	19 ส.ค.51	12 ส.ค.52	ส.ค.51	ก.ค.53	ก.ย.59	67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 99.901% (+0.014%)		
										30 ลบ.		40 ลบ.						
10	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี-พุน้ำร้อน	29 มิ.ย.53	ถนนในไทย	AH123	กาญจนบุรี	ทล.	N/A	82	-	ต.ค.54	ก.ย.60	ต.ค.58	ธ.ค.61	N/A	N/A	ออกแบบแล้วเสร็จ		
										30 ลบ.		70 ลบ.						
11	ทางหลวงพิเศษสาย 84 หาดใหญ่-ชายแดนไทย- มาเลเซีย	22 เม.ย.40	ถนนในไทย	AH2	สงขลา	ทล.	N/A	62	40,787	F.S.		D.D.		N/A	N/A	อยู่ระหว่างการพิจารณา รายละเอียดของรูปแบบ การลงทุนที่เหมาะสมเพื่อ เสนอขออนุมัติโครงการ		
				JDS, IMT-GT						20 ลบ.		56 ลบ.						

รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาทางหลวงกับประเทศเพื่อนบ้าน						ประจำเดือน ตุลาคม 2568				สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง						
โครงการทางหลวงพิเศษเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน																
12	ทางหลวงพิเศษสาย 8 นครปฐม-ปากท่อ-ชะอำ	30 เม.ย. 61	ถนนในไทย	AH 2	นครปฐม	ทล.	N/A	109	79,006	27 ก.ค. 49	26 ต.ค. 50	16 ส.ค. 56	11 ส.ค. 57	N/A	N/A	-ช่วงนครปฐม - ปากท่อ เสนออยู่ในแผนความ ต้องการเงินกู้ (ระยะปาน กลาง 5 ปี ปีงบประมาณ 2567 – 2571) สำหรับ ค่าก่อสร้างงานโยธา
										39.98		49.92				-ช่วงปากท่อ - ชะอำ อยู่ระหว่างพิจารณา รายละเอียดของรูปแบบ การลงทุนที่เหมาะสมเพื่อ เสนอขออนุมัติโครงการ
13	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย 6 บางปะอิน- นครราชสีมา	14 ก.ค. 58	ถนนในไทย	AH1, AH12 GMS: อื่นๆ	นครราชสีมา	ทล. (สท.1)	N/A	196	81,121	10 ต.ค.42	19 ก.ย.47	1 ต.ค.49	29 ก.ย.51	ต.ค.59	67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 98.485% (+0.31%)
										30 ลบ.		75 ลบ.				