

รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาทางหลวงกับประเทศเพื่อนบ้าน					ประจำเดือน มีนาคม 2568					สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง						
ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง ระหว่าง ประเทศ	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
ความร่วมมือระหว่างไทย-สปป.ลาว																
1	สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน)	22 ก.พ.55	ฝั่งไทย เงินงบประมาณ ฝั่งลาว ไทยให้กู้	ACMECS	บึงกาฬ	ทล. (สค.) และ NEDA		13.03	2,500.744	27 ก.ย.56	21 ก.ย.57	27 ก.ย.56	21 ก.ย.57	30 มิ.ย. 63	16 ธ.ค. 65	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
	ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย						บจก.บัญชีากิจ	9.4	831.110	F.S. + D.D. = 37 ลบ.						
	ตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย						บจก. เท็ดไท แอนด์ โค	2.68	883.110	25 ก.ย. 63 13 มี.ค. 66						
	ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำ ฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่ แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้ สะพาน)						บจก. นาก่อสร้าง	950 เมตร	786.524	24 พ.ย. 63 8 พ.ย. 66						
2	สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี - สาละวัน)	30 ก.ค.55	รอนโยบาย	GMS อื่นๆ	อุบลราชธานี	ทล.	N/A	N/A	N/A	18 มี.ค.60	6 ธ.ค. 61	18 มี.ค.60	6 ธ.ค. 61	N/A	N/A	อยู่ระหว่างหาข้อสรุป เรื่องค่าก่อสร้าง และ สปป.ลาวแจ้งว่ามีแผนที่ จะก่อสร้างปี 70 - คาดว่าจะก่อสร้างแล้ว เสร็จ ปี 72
										F.S. + D.D. = 40 ลบ.						

รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาทางหลวงกับประเทศเพื่อนบ้าน										ประจำเดือน มีนาคม 2568				สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง			
ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง ระหว่าง ประเทศ	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ	
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
ความร่วมมือระหว่างไทย-สปป.ลาว																	
3	ถนนสาย 12 (ท่าแขก แขวงคำม่วน - จุดผ่านแดน นาเห้ว) ใน สปป.ลาว	N/A	ไทยให้กู้	AH15	สปป.ลาว	NEDA	N/A	147	N/A	31 พ.ค. 61	14 มิ.ย. 62	31 พ.ค. 61	14 มิ.ย. 62	N/A	N/A	สปป.ลาวอยู่ระหว่าง คัดเลือกที่ปรึกษาและ ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง	
										F.S. + D.D. = 1,833.747 ลบ.							
4	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ตอน 2	มี.ค. 66 เม.ย. 66	ถนนในไทย	AH 13	น่าน	ทล. (สท.1)	บจก.แพร่ธำรงวิทย์	18.245	800	N/A	N/A	N/A	N/A	30 มี.ค. 66 21 เม.ย. 66	15 ส.ค. 68 7 ส.ค. 68	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 70.16% (+5.37%) อยู่ระหว่างก่อสร้าง 70% (+4.5%)	

รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาทางหลวงกับประเทศเพื่อนบ้าน										ประจำปี เดือน มีนาคม 2568							สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง			
ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง ระหว่าง ประเทศ	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ				
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
ความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย																				
5	สะพานข้ามแม่น้ำโกลก อ.ตากใบ	1 ธ.ค.52	รอนโยบาย	AH18 JDS, IMT-GT	นราธิวาส	ทล.	N/A	8	5,500	11 ธ.ค.50	11 ธ.ค.51	27 ก.ย.56	มิ.ย.59	N/A	N/A	ฝ่ายมาเลเซียแจ้งในการประชุม IMT-GT (ก.ค.66) ว่ามีข้อจำกัดด้านงบประมาณ เนื่องจากโครงการนี้มีการลงทุนมูลค่าสูง จึงขอชะลอโครงการออกไปก่อน				
										14 ลบ.		21 ลบ.								
6	สะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เชื่อมไปยังเมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย	1 ธ.ค.52	รอนโยบาย	AH18 JDS, IMT-GT	นราธิวาส	ทล.	N/A	0.12	528	ม.ค. 50	ก.พ. 51	พ.ย. 57	พ.ย. 58	N/A	N/A	- อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการก่อสร้างโครงการจาก กต.				
										มาเลเซีย		มาเลเซีย				- อยู่ระหว่างจัดทำคำขออนุมัติโครงการ จาก ครม.				
7	โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างไทย-มาเลเซีย สายสตูล-เปอร์ลิส	30 ธ.ค.46	รอนโยบาย	JDS, IMT-GT	สตูล	ทล.	N/A	25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ วงเงิน 50 ลบ.				

รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาทางหลวงกับประเทศเพื่อนบ้าน										ประจำเดือน มีนาคม 2568							สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง			
ลำดับ	ชื่อสายทาง	มติ ครม./ ลงนาม สัญญา	รูปแบบความ ร่วมมือ	การเชื่อมโยง กับโครงข่าย ทางหลวง ระหว่าง ประเทศ	จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ก่อสร้าง/ควบคุม	ระยะทาง (กม.)	วงเงิน ก่อสร้าง (ลบ.)	F.S.		D.D.		การก่อสร้าง		สถานะ				
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
ความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย																				
9	ถนนฝั่งไทยเชื่อมด่าน ศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2	N/A	ถนนในไทย	JDS	สงขลา	ทล.	N/A	1.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ออกแบบถนนแนวใหม่ เพื่อแก้ปัญหาเส้นทาง เชื่อมด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 ในพื้นที่ของการ นิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยที่เข้าจาก กمرนารักษ์แล้วเสร็จ				
ความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมา																				
10	พุน้ำร้อน-ทวาย ในเมียนมา	29 มิ.ย.53	SPV	AH123	กาญจนบุรี	NEDA	N/A	138	4,500	ก.ย.55	พ.ค.56	N/A	ก.ย.62	N/A	N/A	ตรวจรับรายงาน ขั้นสุดท้ายแล้วเสร็จ รอความชัดเจนเรื่อง นโยบายให้กู้ของไทย				
										NEDA										
โครงการทางหลวงพิเศษเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน																				
11	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย 81 บางใหญ่-กาญจนบุรี	14 ก.ค. 58	ถนนในไทย	AH123	กาญจนบุรี	ทล. (สท.1)	ผู้รับจ้าง 25 สัญญา	96	62,452	19 ส.ค.51	12 ส.ค.52	ส.ค.51	ก.ค.53	ก.ย.59	67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 99.822% (+0.014%)				
										30 ลบ.		40 ลบ.								
12	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี-พุน้ำร้อน	29 มิ.ย.53	ถนนในไทย	AH123	กาญจนบุรี	ทล.	N/A	82	-	ต.ค.54	ก.ย.60	ต.ค.58	ธ.ค.61	N/A	N/A	ออกแบบแล้วเสร็จ				
										30 ลบ.		70 ลบ.								

รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาทางหลวงกับประเทศเพื่อนบ้าน							ประจำเดือน มีนาคม 2568			สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง						
โครงการทางหลวงพิเศษเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน																
13	ทางหลวงพิเศษสาย 84 หาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย	22 เม.ย.40	ถนนในไทย	AH2	สงขลา	ทล.	N/A	62	40,787	F.S.		D.D.		N/A	N/A	อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดของรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ
				JDS, IMT-GT						20 ลบ.		56 ลบ.				
โครงการทางหลวงพิเศษเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน																
14	ทางหลวงพิเศษสาย 8 นครปฐม-ปากท่อ-ชะอำ	30 เม.ย. 61	ถนนในไทย	AH 2	นครปฐม	ทล.	N/A	109	79,006	27 ก.ค. 49	26 ต.ค. 50	16 ส.ค. 56	11 ส.ค. 57	N/A	N/A	-ช่วงนครปฐม - ปากท่อ เสนออยู่ในแผนความต้องการเงินกู้ (ระยะปานกลาง 5 ปี ปีงบประมาณ 2567 – 2571) สำหรับค่าก่อสร้างงานโยธา
										39.98		49.92				-ช่วงปากท่อ - ชะอำ อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดของรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ
15	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย 6 บางปะอิน-นครราชสีมา	14 ก.ค. 58	ถนนในไทย	AH1, AH12 GMS: อื่นๆ	นครราชสีมา	ทล. (สท.1)	N/A	196	81,121	10 ต.ค.42	19 ก.ย.47	1 ต.ค.49	29 ก.ย.51	ต.ค.59	67	อยู่ระหว่างก่อสร้าง 97.394% (+0.238%)
										30 ลบ.		75 ลบ.				