



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ โทร. ๐๗๕ - ๓๕๖๐๓๐ โทรสาร ๐๗๕ - ๓๕๖๗๑๐
ที่ สทล.๑๖/๕๙๖0 วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง... การพิจารณาเป็นผู้ควบคุมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เรียน รทร., ลบก., ผสร., ผสป., ผสผ., ผส.ทล.ทุกสำนักฯ, ผศ.ศท.ทุกศูนย์, ผศ.สส.ทุกศูนย์, ผอ.ขท.ในสังกัด,
เลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาผู้ผลิตเสริมอาหาร (ผสร.)

ด้วย ให้ กิจการร่วมค้า เอราวัณ กรุ๊ป ผู้รับจ้าง ผลิตสัญญาที่ สฎ.๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งานจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๕๒๖๒ ตอน บางน้ำจืด - ตะกุกเหนือ ระหว่าง กม.๑๒+๖๕๘ - กม.๑๕+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระยะเวลาทำการ ๑๘๐ วัน เงินค่างานรวมทั้งสิ้น ๒๙,๘๙๘,๐๐๐ บาท เริ่มงานวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เนื่องจาก ขณะนี้เวลาทำการตามสัญญาได้ล่วงเลยไป ๓๐ วัน (วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗) หรือ ๓๖.๒๒% ของระยะเวลาทั้งหมด แต่ผู้รับจ้างมีผลงาน ๒๐.๗๙% ซ้ำกว่าแผน ๑๖.๗๙% เนื่องจากติดขัดปัญหาเสาไฟฟ้าบริเวณแนวก่อสร้าง แต่ยังมีรายการงานอื่นที่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ควบคุมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดังนี้

ข้อ ๘ ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

ข้อ ๙ ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๐ ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนไม่ถึง ๕๐% ของแผนงาน ประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ กิจการร่วมค้า เอราวัณ กรุ๊ป เป็นผู้ควบคุมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง และไม่มีสิทธิในการเสนอราคางบก่อสร้างหรืองานบำรุงทางทุกประเภทสำหรับงานจัดจ้างของทุกหน่วยงานของกรมทางหลวงจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายไพจิตร แสงทอง)
ผส.ทล.๑๖