



คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑
ที่ สทล.๑.๑/๒๗๓ /๒๕๖๗
เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา

ด้วย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ได้จัดทำสัญญาจ้างเหมาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะชัยแอสโซซิเอท ตามสัญญาที่ ชม.๓/๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน กัวไฮ-ขุนแจ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๓+๖๔๐-กม.๔๓+๘๘๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ และได้รับอนุมัติแก้ไขแบบ ตามบันทึกฯ สทล.๑ ที่ สทล.๑.๑/๐๐๗ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ กำหนดระยะเวลาทำการใหม่ จำนวน ๒๐๐ วัน นับจากวันแก้ไขสัญญา สิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เนื่องจาก ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการมีผลการปฏิบัติงานจนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้ผลงานรวม ๘.๒๗๙% ซ้ำกว่าแผนงานรวม ๓๗.๖๒๔% เข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคาประเภท งานก่อสร้างทาง ข้อ ๘ ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง, ข้อ ๙ ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง และ ข้อ ๑๐ ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะชัยแอสโซซิเอท เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคางานก่อสร้างและไม่สิทธิในการเสนอราคางานก่อสร้างหรือบำรุงทางทุกประเภทสำหรับงานจัดจ้างของทุกหน่วยงานของกรมทางหลวง จนกว่าผู้รับจ้างจะได้ดำเนินการให้มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานไม่เกิน ๑๕%, มีผลงานเกินกว่า ๒๕% ของงานทั้งหมด และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้เกินกว่า ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ (ตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ งานก่อสร้างทางฯ ข้อ ๘, ข้อ ๙ และ ข้อ ๑๐) และมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวรศักดิ์ วงษ์รอด)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑

