



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ โทรทัศน์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๕๐๑ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๑๕๐๑  
ที่ สทล.๑๘.๑/๑๐๓๓ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘  
เรื่อง การพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคางานก่อสร้าง

เรียน รทร. ลนก. ผสร. ผสป. ผสพ. ผส.ทล. ๑ - ๑๗, ผศ.สท. ทุกศูนย์, ผอ.ขท.ในสังกัด,  
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์มั่ง เอนจิเนียริง ซึ่งเป็นคู่สัญญากับ ขท.นราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สุคีริน - กรือซอ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๕+๗๐๐ - กม.๖+๒๐๐ ระยะทาง ๐.๕๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ID Code ๖๗๐๒๗๖๑๐ ตามสัญญาเลขที่ นธ.๗๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ วงเงินค่างาน ๙,๖๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท เวลาทำการ ๑๘๐ วัน เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น

คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้าง และงานบำรุงทาง สทล.๑๘ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามสัญญาดังกล่าวล่าช้ากว่าแผนงานเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างและงานบำรุงทาง ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ดังนี้

ข้อ ๘. ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕ % โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

ข้อ ๙. ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕ % ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐ % ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ จึงพิจารณาให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์มั่ง เอนจิเนียริง เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง และไม่มีสิทธิในการเสนอราคางานก่อสร้างหรือบำรุงทางทุกประเภท สำหรับงานจัดจ้างของทุกหน่วยงานของกรมทางหลวง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่า ห้างฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจอมปวีร์ จันทรศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘