



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๑๕๐๐ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๑๕๐๑
ที่ สทล.๑๘๑/ดอ๗๕ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
เรื่อง การพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคางานก่อสร้าง

เรียน รทร. ลนภ. ผสร. ผสป. ผสผ. ผส.ทล. ๑ - ๑๗, ผศ.สท. ทุกศูนย์, ผอ.ขท.ในสังกัด,
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุสลันโยธา ซึ่งเป็นคู่สัญญากับ ขท.นราธิวาส จ้างก่อสร้างตามแผนราย
ประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข
๔๒๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ฮอร์ชือเร๊ะ - ฮอร์ตากอ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๑+๔๘๔ - กม.๓๑+๕๒๐
ระยะทาง ๐.๐๓๖ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๑๓ รายการ ID Code ๖๗๐๒๗๖๒๐ ตามสัญญาเลขที่
นธ.๔๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ วงเงินค่างาน ๔,๙๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท เวลาทำการ ๑๘๐ วัน
เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ นั้น

คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้าง และงานบำรุงทาง สทล.๑๘
ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามสัญญาดังกล่าวล่าช้ากว่าแผนงาน
เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างและงานบำรุงทาง ตามคำสั่งกรมทางหลวง
ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ ดังนี้

ข้อ ๘. ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕ % โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

ข้อ ๙. ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕ % ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของ
ระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐ % ของ
แผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของ
ผู้รับจ้าง

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ จึงพิจารณาให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุสลันโยธา เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง และไม่มีสิทธิในการเสนอราคางานก่อสร้างหรือบำรุงทางทุกประเภท
สำหรับงานจัดจ้างของทุกหน่วยงานของกรมทางหลวง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่า ห้างฯ จะดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จตามสัญญาหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจอมปวีร์ จันทรศิริธัญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘