ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
													สะสมแผน	สะสมผล	-ช้า +เร็ว	
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน																
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน																
		กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผนดิน														
1		พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 1 (ปี 2558)	เชียงราย	0+000 - 9+025	9.025	902,272,111	บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพราส์เชียงราย จำกัด	สท.1	29 ก.ค. 2558	13 ม.ค. 2561	900	51.78	20.76	-31.02	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2		พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 (ปี 2558)	เชียงราย	9+025 - 18+411 0+000 - 2+628	12.014	888,697,756	บริษัท แพร่ธำรงค์วิทย์ จำกัด	สท.1	29 ก.ค. 2558	15 ต.ค. 2560	810	66.25	7.28	-58.97	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3		1	ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 1	สุรินทร์	0+000 - 11+800	11.800	705,367,585	หจก. บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง	สท.1	30 ธ.ค. 2557	16 มิ.ย. 2560	900	88.42	99.99	11.57	งานแล้วเสร็จ
4		1	ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 2	สุรินทร์	11+800 - 21+835	10.035	325,023,520	หจก. มาตรศรีจักรกล	สท.1	24 มี.ค. 2558	11 ม.ค. 2560	660	100.00	7.12	-92.88	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
5		1	แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ปาลอปาตี๊ะ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4136 (บ้านทอน) (รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส) (ปี 2560)	นราธิวาส	0+000-11.200.402 9+792-12+570	13.978	349,888,812	บ. อี.แอนด์.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	สท.1	27 ม.ค. 2560	18 ต.ค. 2561	630	0.17	0.22	0.05	
6	3	พิเศษ	อ.ศรีราชา-อ่าวอุดม (รวมสะพานลอยข้ามแยกเข้าท่าเรือ) (ปี 2558)	ชลบุรี	119+500-125+083	5.583	595,128,000	หจก. นภาก่อสร้าง	สส.	30 พ.ค. 2558	15 ก.ย. 2560	840	61.15	82.62	21.47	
7	4	พิเศษ	ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย (ปี 2559)	พังงา	818+000 - 843+350	23.330	794,200,000	บ. เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	สท.1	22 เม.ย. 2559	8 ต.ค. 2561	900	16.43	1.29	-15.14	รอ ออป. เข้าทำไม้ มีต้นไม้สองข้างทางตำนวนมาก
8	11	พิเศษ	สามแยกดอยติ - เชียงใหม่ (ปี 2559)	เชียงใหม่	526+249 - 550+599	24.350	1,476,710,000	บจก. เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น	สท.1	31 พ.ค. 2559	15 พ.ค. 2562	1080	10.02	0.80	-9.22	
9	11	พิเศษ	ลำปาง - อ.เด่นชัย (ปี 2560)	ลำปาง	28+650-30+000	1.350	59,609,000	ศูนย์สร้างทางลำปาง	สศท.	1 ต.ค. 2559	30 ก.ย. 2560	365	40.54	26.07	-14.47	
10	12	พิเศษ	กาฬสินธุ์-อ.สมเด็จ ตอน 2 (ปี 2558)	กาฬสินธุ์	651+400-664+550	13.150	326,996,700	หจก. มาตรศรีจักรกล	สท.2	15 พ.ค. 2558	4 ธ.ค. 2559	570	99.85	99.96	0.11	งานแล้วเสร็จ 17 พ.ย. 59
11	101	พิเศษ	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน บ.ฝายมูล - อ.ท่าวังผา และ ตอน อ.เชียงกลาง - อ.ทุ่งช้าง (ปี 2560)	น่าน	408+200-409+684 443+600-452+400	10.262	249,067,000	บ. ส.เด่งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด	สท.1	9 ธ.ค. 2559	31 ก.ค. 2561	600	2.38	1.19	-1.19	
12	105	3	อ.แม่สอด - อ.แม่สะเรียง (ปี 2559)	ตาก	165+000 - 169+000	4.000	59,406,000	ศูนย์สร้างทางลำปาง	สศท.	1 ต.ค. 2558	30 ก.ย. 2559	365	100.00	64.34	-35.66	ติดสาธารณูปโภค
13	201	2	ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว (ด้านตะวันตก)(ปี 2559)	ชัยภูมิ	7+357 - 10+725	3.368	139,779,000	ศูนย์สร้างทางขอนแก่น	สศท.	1 ต.ค. 2558	30 ก.ย. 2559	365	100.00	98.45	-1.55	งานแล้วเสร็จ
14	202	พิเศษ	อ.พุทไธสง - อ.เกษตรวิสัย	มหาสารคาม	36+200 - 57+200	21.000	568,165,500	บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้าง บุรีรัมย์ จำกัด	สท.2	8 พ.ย. 2557	27 ต.ค. 2559 7 ธ.ค. 2559	720 761	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 17 พ.ย. 59
15	202	พิเศษ	พยัคภูมิพิสัย - บ.เมืองเดา (ปี 2560)	มหาสารคาม	158+715-162+000	3.285	99,396,000	หจก. ประชาพัฒน์	สท.2	10 ธ.ค. 2559	4 มี.ค. 2561	450	5.69	4.83	-0.86	
16	208	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 2 (บ.ท่าพระ) - มหาสารคาม (ปี 2560)	ขอนแก่น, มหาสารคาม	9+950-20+740 47+200-54+675	18.265	648,050,000	บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด	สท.2	16 ธ.ค. 2559	4 เม.ย. 2562	840	1.50	0.23	-1.27	

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
													สะสมแผน	สะสมผล	-ช้า +เร็ว	
17	214	พิเศษ	สุรินทร์ - อ.จอมพระ ตอน 1 (ปี 2559)	สุรินทร์	169+400-178+875 179+925-185+550 189+715-191+875	17.260	326,999,000	หจก. สวรรค์ประทานพร ขนส่ง	สท.2	30 ม.ค. 2559	21 ส.ค. 2560	570	76.59	61.67	-14.92	ติดสาธารณูปโภค
18	223	พิเศษ	สกลนคร - อ.ธาตุพนม ตอน 1 (ปี 2559)	สกลนคร	8+000 - 22+000	14.000	289,979,420	หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต	สท.2	30 ม.ค. 2559	26 ก.ย. 2560	600	53.32	53.34	0.02	
19	224	พิเศษ	โชคชัย - ครบุรี	นครราชสีมา	34+500-47+250 50+500 - 60+100	22.850	587,901,708	บจก. ช.ทวีก่อสร้าง	สท.1	11 พ.ย. 2557	30 ก.ย. 2559 30 เม.ย. 2559	690 903	99.67	99.08	-0.59	
20	226	พิเศษ	อ.อุทุมพรพิสัย - ศรีสะเกษ ตอน บ.หนองลุง - ศรีสะเกษ (ปี 2560)	ศรีสะเกษ	260+389-268+089	7.700	150,100,000	หจก. น้องเล็กสถาปัตย์	สท.2	27 ม.ค. 2560	20 ก.ค. 2561	540				อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
21	290	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ) ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068 (ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับ ทางหลวงหมายเลข 290) (ปี 2560)	นครราชสีมา		1.000	1,400,000,000	บจก. เอส.เทค ซีวิล แอนคอนฯ	สส.							รอ ครม. เห็นชอบผูกพันเงิน งปม.
22	290	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ) ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068 (ปี 2560)	นครราชสีมา	0+000-9+111	9.110	991,400,000	บจก. บัญชากิจ จำกัด	สท.2			900				รอลงนามในสัญญา
23	304	พิเศษ	มีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน 2 (ปี 2559)	กรุงเทพมหานคร ,ฉะเชิงเทรา	50+300 - 59+900	9.600	1,049,737,000	บริษัท สุวลี จำกัด	สท.2	31 พ.ค. 2559	16 พ.ย. 2561	900	13.75	6.88	-6.87	ติดสาธารณูปโภค
24	314	พิเศษ	บางปะกง - ฉะเชิงเทรา ตอน 2 (ปี 2558)	ฉะเชิงเทรา	0+000-3+250	2.000	214,000,000	บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)	สท.2	11 เม.ย. 2558	30 ต.ค. 2559	569	100.00	99.77	-0.23	งานแล้วเสร็จ
25	323	พิเศษ	ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี (ปี 2559)	กาญจนบุรี	0+000 - 0+600 5+186 - 10+000	5.414	138,615,000	ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี	สศท.	1 ต.ค. 2558	30 ก.ย. 2559	365	100.00	87.42	-12.58	ติดสาธารณูปโภค
26	323	พิเศษ	ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี (ปี 2560)	กาญจนบุรี	7+350-9+300	1.950	68,739,000	ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี	สศท.	1 ต.ค. 2559	30 ก.ย. 2560	365	21.95	1.83	-20.12	
27	323	1	ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกเจดีย์ - เจดีย์สามองค์ (ปี 2559)	กาญจนบุรี	3+100 - 7+550	4.450	69,307,000	ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี	สศท.	1 ต.ค. 2558	30 ก.ย. 2559	365	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ
28	323	1	ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกเจดีย์ - เจดีย์สามองค์ (ปี 2560)	กาญจนบุรี	0+000-3+000 16+225-18+500	8.275	145,000,000	ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี	สศท.	1 ต.ค. 2559	30 ก.ย. 2560	365	19.72	3.79	-15.93	
29	323	พิเศษ	ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน หนองบัว - ไทรโยคน้อย (ปี 2559)	กาญจนบุรี	5+000 - 9+321	4.321	108,911,000	ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี	สศท.	1 ต.ค. 2558	30 ก.ย. 2559	365	100.00	90.98	-9.02	ติดสาธารณูปโภค
30	323	พิเศษ	ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน หนองบัว - ไทรโยคน้อย (ปี 2560)	กาญจนบุรี	8+425-13+100	4.650	112,130,000	ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี	สศท.	1 ต.ค. 2559	30 ก.ย. 2560	365	12.80	3.88	-8.92	
31	344	พิเศษ	ชลบุรี - อ.บ้านบึง	ชลบุรี	2+500 - 16+300	13.800	622,342,500	บจก. สุวลี	สท.2	21 พ.ย. 2557	9 พ.ย. 2559 20 ธ.ค. 2559 8 มี.ค. 2560	720 761 839	100.00	71.58	-28.42	ติดสาธารณูปโภค

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
													สะสมแผน	สะสมผล	-ช้า +เร็ว	
32	375	พิเศษ	นครปฐม - อ.ดอนตูม ตอน 1 (ปี 2558)	นครปฐม	44+000-53+000	9.000	215,661,561	หจก. ธงชัยเจริญก่อสร้าง	สท.1	10 เม.ย. 2558	28 ม.ค. 2560 27 ก.พ. 2559	660 690	100.00	99.74	-0.26	
33	375	พิเศษ	อ.ดอนตูม - ต.ลำลูกบัว (ปี 2560)	นครปฐม	53+000-62+076	9.076	298,399,900	บ. ป. พัฒารุ่งโรจน์ ก่อสร้าง จำกัด	สท.1	27 ม.ค. 2560	18 ก.ย. 2561	600				อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
34	401	พิเศษ	สุราษฎร์ธานี - ภูเก็ต ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 41 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 415 ตอน 2 (ปี 2559)	สุราษฎร์ธานี	49+100 - 50+100 54+325 - 56+325	3.000	118,812,000	ศูนย์สร้างทางสงขลา	สศท.	1 ต.ค. 2558	30 ก.ย. 2559	365	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ
35	401	พิเศษ	สุราษฎร์ธานี - ภูเก็ต ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 41 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 415 ตอน 2 (ปี 2560)	สุราษฎร์ธานี	51+250-53+200 53+200-53+700	2.450	57,650,000	ศูนย์สร้างทางสงขลา	สศท.	1 ต.ค. 2559	30 ก.ย. 2560	365	6.75	10.03	3.28	
36	408	พิเศษ	อ.ทุ่งหวัง- อ.นาทวี (ปี 2559)	สงขลา	218+200 - 218+500 215+075 - 217+283	2.200	100,991,000	ศูนย์สร้างทางสงขลา	สศท.	1 ต.ค. 2558	30 ก.ย. 2559	365	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ
37	408	พิเศษ	อ.ทุ่งหวัง- อ.นาทวี (ปี 2560)	สงขลา	211+000-215+587	4.588	140,000,000	ศูนย์สร้างทางสงขลา	สศท.	1 ต.ค. 2559	30 ก.ย. 2560	365	9.06	5.97	-3.09	
38	408	พิเศษ	แยกน้ำกระจาย - สามแยกทุ่งหวัง (ปี 2560)	สงขลา	14+350	15+100	50,000,000	ศูนย์สร้างทางสงขลา	สศท.	1 ต.ค. 2559	30 ก.ย. 2560	365	30.48	12.24	-18.24	
39	417	พิเศษ	ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (ปี 2559)	สุราษฎร์ธานี	4+550 - 7+700 8+350 - 10+850	5.650	158,416,000	ศูนย์สร้างทางสงขลา	สศท.	1 ต.ค. 2558	30 ก.ย. 2559	365	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ
40	417	พิเศษ	ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (ปี 2560)	สุราษฎร์ธานี	2+000-10+350 เป็นตอนๆ	2.000	35,000,000	ศูนย์สร้างทางสงขลา	สศท.	1 ต.ค. 2559	30 ก.ย. 2560	365	5.10	2.24	-2.86	
41	420	พิเศษ	วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี (ปี 2560)	สุราษฎร์ธานี	17+682-18+182	0.500	65,000,000	ศูนย์สร้างทางสงขลา	สศท.	1 ต.ค. 2559	30 ก.ย. 2560	365	34.63	15.77	-18.86	
42	1013	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 108 (สันป่าตอง) - บ้านกาศ (ปี 2559)	เชียงใหม่	3+000 - 5+450	2.450	108,911,000	ศูนย์สร้างทางลำปาง	สศท.	1 ต.ค. 2558	30 ก.ย. 2559	365	100.00	78.85	-21.15	ติดสาธารณูปโภค
43	1013	4	แยกทางหลวงหมายเลข 108 (สันป่าตอง) - บ้านกาศ (ปี 2560)	เชียงใหม่	0+707-3+550	2.843	105,000,000	ศูนย์สร้างทางลำปาง	สศท.	1 ต.ค. 2559	30 ก.ย. 2560	365	13.63	9.46	-4.17	
44	1169	4	แยกทางหลวงหมายเลข 1168 (บ.ท่าล้อ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1081 (บ.น้ำยาว) (ปี 2560)	น่าน	29+500-36+000	6.500	100,000,000	ศูนย์สร้างทางลำปาง	สศท.	1 ต.ค. 2559	30 ก.ย. 2560	365	23.48	13.95	-9.53	
45	1194	4	อ.แม่สะเรียง - บ.แม่สามแลบ (ปี 2560)	แม่ฮ่องสอน	23+200-24+350 32+395-36+900 40+200-43+600 44+500-44+850	9.405	62,468,000	ศูนย์สร้างทางลำปาง	สศท.	1 ต.ค. 2559	30 ก.ย. 2560	365	45.91	29.41	-16.50	
46	1349	4	แยกทางหลวงหมายเลข1269(สะเมิง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข1265(บ้านวัดจันทร์)(ปี 2559)	เชียงใหม่	56+500 - 59+200 65+000 - 67+970	5.670	69,307,000	ศูนย์สร้างทางลำปาง	สศท.	1 ต.ค. 2558	30 ก.ย. 2559	365	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ
47	1349	4	ทางหลวงหมายเลข 1349 อ.สะเมิง - บ.วัดจันทร์ (ปี 2560)	เชียงใหม่	71+000-81+000 84+500-84+725	10.225	60,445,000	ศูนย์สร้างทางลำปาง	สศท.	1 ต.ค. 2559	30 ก.ย. 2560	365	25.51	15.75	-9.76	

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
													สะสมแผน	สะสมผล	-ช้า +เร็ว	
48	2050	พิเศษ	อ. ตระการพืชผล - บ.ห้วยยาง ตอน บ. ดอนหมากมาย - บ. แสนสบาย (ปี 2560)	อุบลราชธานี	50+575-69+000	18.425	596,109,500	บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด	สท.2	16 ธ.ค. 2559	5 ธ.ค. 2561	720	1.29	4.66	3.37	
49	2136	1	อ.โพนทอง - อ.หนองพอก ตอน 1 (ปี 2560)	ร้อยเอ็ด	1+700-5+000 37+950-42+000	2.400	125,000,000	ศูนย์สร้างทางขอนแก่น	สศท.	1 ต.ค. 2559	30 ก.ย. 2560	365	62.36	8.62	-53.74	
50	2195	4	บ.ปากคาน - บ.นาจาน (ปี 2560)	เลย	12+374-15+500 16+910-24+349	10.565	100,000,000	ศูนย์สร้างทางหล่มสัก	สศท.	1 ต.ค. 2559	30 ก.ย. 2560	365	39.79	37.51	-2.28	
51	2275	1	ห้วยไร่ - บ้านกลาง ช่วงที่ 1 (ปี 2560)	เพชรบูรณ์	157+738-171+238	10.000	119,640,000	ศูนย์สร้างทางหล่มสัก	สศท.	1 ต.ค. 2559	30 ก.ย. 2560	365	21.94	15.17	-6.77	
52	2258	1	แยกทางหลวงหมายเลข 21 (นางั่ว) - ต่อเขต อบต.หนองแม่นาควบคุม (ปี 2560)	เพชรบูรณ์	11+500-17+375	5.875	80,000,000	ศูนย์สร้างทางหล่มสัก	สศท.	1 ต.ค. 2559	30 ก.ย. 2560	365	43.12	37.48	-5.64	
53	2301	1	แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 207(หนองสองห้อง) (ปี 2559)	ขอนแก่น	3+000 - 9+150	6.150	88,614,000	ศูนย์สร้างทางขอนแก่น	สศท.	1 ต.ค. 2558	30 ก.ย. 2559	365	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ
54	2301	1	แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 207(หนองสองห้อง) (ปี 2560)	ขอนแก่น	5+900-7+400 9+400-11+750 15+835-24+800	12.635	125,000,000	ศูนย์สร้างทางขอนแก่น	สศท.	1 ต.ค. 2559	30 ก.ย. 2560	365	39.09	9.11	-29.98	
55	2325	1	เขาค้อ - หนองแม่นา (ปี 2560)	เพชรบูรณ์	11+000-18+044	7.044	100,000,000	ศูนย์สร้างทางหล่มสัก	สศท.	1 ต.ค. 2558	30 ก.ย. 2559	365	15.65	20.12	4.47	
56	2372	พิเศษ	วังบาล - กกโอ (ปี 2560)	เพชรบูรณ์	10+500-16+811	6.311	100,360,000	ศูนย์สร้างทางหล่มสัก	สศท.	1 ต.ค. 2558	30 ก.ย. 2559	365	23.04	23.17	0.13	
57	2391	1	แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน) (ปี 2559)	มหาสารคาม	11+856 - 17+356	5.500	88,614,000	ศูนย์สร้างทางขอนแก่น	สศท.	1 ต.ค. 2558	30 ก.ย. 2559	365	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ
58	2391	1	แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กู่ทอง) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ้านเขื่อน) (ปี 2560)	มหาสารคาม	14+150-21+950	7.800	125,000,000	ศูนย์สร้างทางขอนแก่น	สศท.	1 ต.ค. 2559	30 ก.ย. 2560	365	49.70	13.06	-36.64	
59	2420	1	แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2 (ปี 2559)	หนองบัวลำภู	19+000 - 24+722	5.772	69,628,000	ศูนย์สร้างทางขอนแก่น	สศท.	1 ต.ค. 2558	30 ก.ย. 2559	365	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ
60	2420	1	แยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (กกโพธิ์) ตอน 2 (ปี 2560)	หนองบัวลำภู	32+722-42+322	9.600	125,000,000	ศูนย์สร้างทางขอนแก่น	สศท.	1 ต.ค. 2559	30 ก.ย. 2560	365	24.72	15.00	-9.72	
61	3229	พิเศษ	ปิ่นเกล้า - อ.นครชัยศรี (ก่อสร้างทางคู่ขนาน) (ปี 2559)	นครปฐม	32+200 - 33+500 LT 30+400 - 33+500 RT	4.400	111,882,000	ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี	สศท.	1 ต.ค. 2558	30 ก.ย. 2559	365	100.00	78.21	-21.79	ติดสาธารณูปโภค
62	3229	พิเศษ	ปิ่นเกล้า - อ.นครชัยศรี (ก่อสร้างทางคู่ขนาน) (ปี 2560)	นครปฐม	23+700RT-31+100RT	4.100	106,190,000	ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี	สศท.	1 ต.ค. 2559	30 ก.ย. 2560	365	32.36	4.51	-27.85	
63	3263	พิเศษ	อ.เสนา - กม.36+626(บ้านสาลี) ตอน 2	พระนครศรีอยุธยา	25+000 - 35+500	10.500	811,388,059	บมจ. ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น	สท.1	12 พ.ย. 2557	31 ต.ค. 2559 2 ธ.ค. 2559 11 ธ.ค. 2559	720 752 761	100.00	99.32	-0.68	งานแล้วเสร็จ 11 ธ.ค. 59

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
													สะสมแผน	สะสมผล	-ช้า +เร็ว	
64	3466	พิเศษ	บ้านเก่า - พานทอง ตอน 2 (รวมทางหลวงหมายเลข 3127 พานทอง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 315) (ปี 2558)	ชลบุรี	9+300 - 10+538 , 0+000 - 5+000	6.238	356,127,000	บจก. สุวลี จำกัด	สท.2	13 พ.ค. 2558	2 ธ.ค. 2559 21 ธ.ค. 2559 24 ม.ค. 2560 31 ม.ค. 2560	570 689 696 636	100.00	99.57	-0.43	งานแล้วเสร็จ 31 ม.ค. 60
65	4169	พิเศษ	ทางรอบเกาะสมุย ตอน 2	สุราษฎร์ธานี	41+100 - 50+064	8.964	383,929,755	บจก. เอส.ซี.จี. 1995	สท.1	8 พ.ย. 2557	27 ก.ย. 2559 30 ม.ค. 2559 19 มี.ค. 2560	690 815863	100.00	90.04	-9.96	ติดขัดเสาไฟฟ้าในเขตก่อสร้าง
		รวม	**65**	**โครงการ**		**529.011**	**19,821,462,387**									
กิจกรรมบูรณะและปรับปรุงทาง																
1	23	พิเศษ	ยโสธร - อุบลราชธานี (ปี 2559)	อุบลราชธานี	183+050 - 272+000	47.948	236,904,720	หจก. ล.พานิชเชื่องในก่อสร้าง	สท.2	17 ก.พ. 2559	9 ส.ค. 2560	540	64.09	63.20	-0.89	
2	344	พิเศษ	อ.บ้านบึง-อ.แกลง ตอน 1 ส่วนที่ 1 (ปี 2558)	ชลบุรี	25+000-41+100	16.100	543,794,000	บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด	สท.2	11 ก.ค. 2558	1 มี.ค. 2560 27 มี.ค. 2560	600 626	99.98	99.94	-0.04	
3	344	พิเศษ	อ.บ้านบึง-อ.แกลง ตอน 1 ส่วนที่ 2 (ปี 2558)	ชลบุรี	41+100-62+600	21.500	526,298,000	บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด	สท.2	15 ก.ค. 2558	5 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560	600 626	100.00	98.12	-1.88	
		รวม	**3**	**โครงการ**		**85.548**	**1,306,996,720**									
กิจกรรมก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพานและท่ออุโมงค์																
1	1	พิเศษ	รังสิต - สระบุรี (ปี 2560)	สระบุรี	100+100-100+100	1.000	90,000,000	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2(ขอนแก่น)	สส.							อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
2	2	พิเศษ	ทางแยกต่างระดับบนทางเลี่ยงเมืองปากช่อง (ปี 2559)	นครราชสีมา	72+117 - 72+117	1.000	187,872,337	หจก. โชคชัยการโยธา	สส.	3 ก.พ. 2559	24 ต.ค. 2560	630	43.85	41.09	-2.76	
3	2	พิเศษ	สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น (ด้านซ้าย) (ปี 2559)	ขอนแก่น	329+513 LT	1.000	78,000,000	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2(ขอนแก่น)	สส.	1 มี.ค. 2559	1 มี.ค. 2560	365	100.00	98.00	-2.00	
4	2	พิเศษ	นครราชสีมา - ดอนหวาย (ปี 2560)	นครราชสีมา	160+005-160+005	1.000	82,000,000	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร)	สส.				100.00	55.00	-45.00	
5	2/216	พิเศษ	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) (ปี 2560)	อุดรธานี	566+288-566+288	1.000	1,350,000,000	หจก. นภาก่อสร้าง	สส.							รอลงนามในสัญญา
6	4	พิเศษ	สะพานข้ามแยกบ่อตะกั่ว	นครปฐม	48+284	1.000	149,992,000	บจก. โชคดีวิศวภัณฑ์	สส.	27 ก.ย. 2557	17 ส.ค. 2559 24 ธ.ค. 2559	630 759	100.00	94.13	-5.87	งานแล้วเสร็จ 14 ก.พ. 60

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
													สะสมแผน	สะสมผล	-ช้า +เร็ว	
7	11	พิเศษ	ทางลอดที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 1001 (รวมสะพานข้ามแม่น้ำปิง) (ปี 2557)	เชียงใหม่	-	1.000	1,172,771,000	เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด	สส.	19 มี.ค. 2558	2 มี.ค. 2561	1080	49.70	57.36	7.66	
8	11	พิเศษ	สะพานลอยที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 121	เชียงใหม่	0+000 - 0+000	1.000	343,927,870	บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)	สส.	12 พ.ย. 2557	31 ต.ค. 2559 10 ธ.ค. 2559 30 พ.ย. 2561	720 760 1480	100.00	94.19	-5.81	งานแล้วเสร็จ 29 ม.ค. 60
9	11 / 1045	พิเศษ	ทางต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับ 1045 (แยกวังสีสูบ) (ปี 2560)	อุตรดิตถ์	110+614.702-110+614.702	1.000	200,000,000	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร)	สส.				100.00	17.28	-82.72	
10	35	พิเศษ	สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35 (หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) (ขาเข้า) (ปี 2560)	สมุทรสงคราม	59+000-59+000	1.000	200,000,000	บจก. กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง	สส.							รอลงนามในสัญญา
11	41	พิเศษ	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 403 (แยกทุ่งสง) (ปี 2559)	นครศรีธรรมราช	297+668 - 297+668	1.000	968,540,000	บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จำกัด	สส.	29 ก.ย. 2559	13 ก.ย. 2062	1080	3.84	0.48	-3.36	
12	117	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับหนองตะโก) ตอน 2 (ส่วนที่ 1)	นครสวรรค์	-	1.000	311,088,000	บจก. ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น	สส.	27 มี.ค. 2558	15 มี.ค. 2560	720	99.98	99.35	-0.63	
13	117	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับหนองตะโก) ตอน 2 (ส่วนที่ 2)	นครสวรรค์	15+800 - 21+300	5.500	605,876,692	บจก. สระหลวงก่อสร้าง	สท.1	25 มี.ค. 2558	9 ก.ย. 2560	900	74.70	67.30	-7.40	
14	304	พิเศษ	อ.กบินทร์บุรี - อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า)	ปราจีนบุรี	192+015 - 195+015	3.000	1,319,257,000	บ. อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	สส.	17 ก.ค. 2558	30 มิ.ย. 2561 8 ธ.ค. 2561	1080 1241	54.65	48.87	-5.78	รอการอนุญาตเข้าใช้พื้นที่จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
15	304	พิเศษ	ปรับปรุงทางแยกต่างระดับรามอินทรา	กรุงเทพมหานคร	-	1.000	206,978,499	บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)	สส.	24 ธ.ค. 2557	11 ม.ค. 2560 2 ก.พ. 2560	750 772	100.00	91.91	-8.09	
16	311	พิเศษ	แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) (ปี 2560)	สิงห์บุรี	32+118LT-32+118LT	1.000	109,000,000	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3(ปทุมธานี)	สส.							อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
17	402	พิเศษ	ทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับถนนเขาวราช (แยกสามกอง)	ภูเก็ต	6+000 - 6+000	1.000	834,411,000	บจก.วิวัฒน์ก่อสร้าง	สส.	6 ก.ค. 2556	25 มิ.ย. 2558 11 ก.ค. 2558 9 ต.ค. 2558 21 ธ.ค. 2558 12 ม.ค. 2559 22 ม.ค. 2559	720 736 826 899 921 931	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 1 ธ.ค. 59

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
													สะสมแผน	สะสมผล	-ช้า +เร็ว	
18	402	พิเศษ	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับ 4026 (แยกเข้าสนามบิน) (ปี 2559)	ภูเก็ต	24+651 - 24+651	1.000	478,000,000	บ. อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	สส.	1 ต.ค. 2559	17 มิ.ย. 2562	990	3.44	21.86	18.42	
19	403 /4009	พิเศษ	สะพานลอยข้ามทางแยกจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานีกับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกบางใหญ่) (ปี 2560)	สุราษฎร์ธานี	4+478-4+478	1.000	599,960,000	บจก. พีระมิดคอนกรีต	สส.	9 ธ.ค. 2559	27 พ.ค. 2562	900	0.71	0.68	-0.03	
20	407	พิเศษ	ทางแยกต่างระดับห้าแยกน้ำกระจาย ทางหลวงหมายเลข 407 ตัด 408 ตัด 414	สงขลา	-	1.000	1,162,493,000	บริษัท ชีวิลเอนจีเนียริ่ง จำกัด	สส.	25 มี.ค. 2558	8 มี.ค. 2561	1080	47.43	45.38	-2.05	
21	417	พิเศษ	สายท่าอากาศยานสุราษร์ธานี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (ปี 2560)	สุราษฎร์ธานี	2+467.082LT 7+987.000LT	1.000	119,000,000	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)	สส.	1 ต.ค. 2559	30 ก.ย. 2560	365	31.45	22.14	-9.31	
22	1290	พิเศษ	สะพานข้ามแม่น้ำกก	เชียงราย	45+169 - 45+389	0.220	159,996,945	หจก. ธนะวงศ์กรุ๊ป	สส.	10 เม.ย. 2558	27 ก.พ. 2560	690	100.00	98.99	-1.01	งานแล้วเสร็จ 16 ก.พ. 60
23	2050	พิเศษ	สายทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - อ.เขมราฐ (สะพานห้วยบังโกย)ด้านซ้าย (ปี 2559)	อุบลราชธานี	52+775	1.000	67,000,000	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2(ขอนแก่น)	สส.	1 มี.ค. 2559	27 ต.ค. 2556	240	100.00	35.00	-65.00	ติดปัญหาที่คอสะพาน
		รวม	**23**	**โครงการ**		**28.720**	**10,796,164,343**									
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)																
1	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 3 (ตอน ชุมพร - อนุสาวรีย์ จปร.)	ระนอง,ชุมพร	514+400 - 525+400	11.000	538,946,782	บจก. พีระมิดคอนกรีต	สท.1	8 พ.ย. 2557	27 ต.ค. 2559 7 ธ.ค. 2559 31 มี.ค. 2560	720 761 876	100.00	99.99	-0.01	งานแล้วเสร็จ
2	4	พิเศษ	กระบี่-อ.ห้วยยอด ตอน 5 (ปี 2558)	กระบี่	1000+600-1016+022	16.452	588,804,587	บจก.บุญชัยพาณิชย์ (1979)	สท.1	8 เม.ย. 2558	27 มี.ค. 2560	720	98.70	97.08	-1.62	
3	4	พิเศษ	พังงา - กระบี่ ตอน 3 (ทับปุด - อ่าวลึก)	พังงา,กระบี่	130+400 - 162+200	31.800	952,418,100	บจก. เสริมสงวนก่อสร้าง	สท.1	25 มี.ค. 2558	11 ก.ค. 2560	840	83.28	62.64	-20.64	
4	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (ปี 2560)	ระนอง	585+250-603+000	17.750	849,994,309	บ. ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด	สท.1							รอลงนามในสัญญา 30 มี.ค. 60
5	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 1	ตาก	49+266-61+791	12.525	706,000,000	บริษัท เทิดไทแอนด์โค จำกัด	สท.1	11 มิ.ย. 2558	27 ก.ย. 2560 16 ต.ค. 2560	840 859	69.04	39.29	-29.75	ติดขัดไม้หวงห้าม เสาไฟฟ้า
6	12	พิเศษ	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 2	ตาก	61+791-73+891	12.100	690,500,000	บริษัท เทิดไทแอนด์โค จำกัด	สท.1	11 มิ.ย. 2558	28 ส.ค. 2560	810	69.97	42.60	-27.37	ติดขัดไม้หวงห้าม เสาไฟฟ้า
7	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก - อ.น้ำหนาว ตอน 1 (ปี 2559)	เพชรบูรณ์	355+943 - 371+165	11.000	507,264,859	บ. สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	สท.1	22 เม.ย. 2559	22 มี.ค. 2561	690	21.47	19.76	-1.71	
8	24	พิเศษ	อ.สีคิ้ว -อุบลราชธานี ตอน อ.นางรอง - อ.ปราสาท ตอนที่ 2	บุรีรัมย์,สุรินทร์	98+500 - 119+800	21.300	629,200,000	บริษัท ทิพากร จำกัด	สท.2	13 มี.ค. 2558	1 มี.ค. 2560	720	92.04	100.00	7.96	งานแล้วเสร็จ 12 ต.ค. 59
9	24	พิเศษ	อ.สีคิ้ว -อุบลราชธานี ตอน อ.นางรอง - อ.ปราสาท ตอนที่ 3	บุรีรัมย์,สุรินทร์	119+800 - 140+000	20.200	631,000,000	บริษัท ฉนอมวงศ์บริการ จำกัด	สท.2	13 มี.ค. 2558	1 มี.ค. 2560	720	99.73	100.00	0.27	งานแล้วเสร็จ

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
													สะสมแผน	สะสมผล	-ช้า +เร็ว	
10	24	พิเศษ	อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน 1 (ปี 2559)	ศรีษะเกษ	189+800 - 224+800	35.000	1,280,206,000	หจก. บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง	สท.1	1 มิ.ย. 2559	16 พ.ค. 2562	1080	10.16	15.72	5.56	
11	24	พิเศษ	อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน อ.ปราสาท - บ.กระเทียม (ปี 2560)	สุรินทร์	191+745.973-218+188.973	26.443	1,094,994,800	บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด	สท.2	29 ธ.ค. 2559	13 ธ.ค. 2562	1,080	0.01	0.93	0.92	
12	24	พิเศษ	อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน บ.กระเทียม - อ.สังขะ (ปี 2560)	สุรินทร์	218+1883973-243+488.973	25.300	1,154,832,750	หจก. บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง	สท.2	30 ธ.ค. 2559	14 ธ.ค. 2562	1,080	0.48	1.30	0.82	
13	24	พิเศษ	อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน อ.ขุนหาญ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 (ปี 2560)	ศรีสะเกษ	298+981-330+780	31.799	1,394,148,390	บริษัท ดอนเมืองการช่าง จำกัด	สท.2	29 ธ.ค. 2559	13 ธ.ค. 2562	1,080	0.25	0.09	-0.16	
14	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน 1 (ปี 2559)	สุโขทัย	82+450 - 88+450	6.000	228,380,000	หจก. พิษณุดีพร้อม	สท.1	30 ม.ค. 2559	23 พ.ค.2560	480	74.97	95.92	20.95	
15	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3 (ปี 2559)	น่าน	204+000 - 216+600	12.600	559,150,000	บ. แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	สท.1	26 เม.ย. 2559	15 เม.ย. 2561	720	20.80	14.57	-6.23	
16	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว (ปี 2560)	แพร่, น่าน	282+650-291+575	8.925	541,410,000	บ. แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	สท.1	24 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2561	720	0.13	0.03	-0.10	
17	101	พิเศษ	สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน บ.เตวีดนอก - ด.เกาะตาเลี้ยง (ปี 2560)	สุโขทัย	89+421.394-94+843.394	5.422	229,938,245	หจก. ภูริธนา	สท.1	28 ก.พ. 2560	22 มิ.ย. 2561	480				อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
18	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน 2 (ปี 2559)	แพร่	10+000 - 30+000	20.000	760,380,000	หจก. แพร่วิศวกรรม	สท.1	31 มี.ค. 2559	20 มี.ค. 2561	720	22.75	22.04	-0.71	
19	201	พิเศษ	อ.สีคิ้ว - ชัยภูมิ ตอน อ. สีคิ้ว - บ.หนองบัวโคก ส่วนที่ 1	นครราชสีมา	0+700 - 6+038 AH / 7+948 BK (Route 201 By Pass) และ 6+038AH / 7+948 BK - 25+500 (Route 201)	26.709	648,000,000	หจก. เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป	สท.2	17 มี.ค. 2558	3 ก.พ. 2560	690	100.00	99.86	-0.14	
20	201	พิเศษ	อ.สีคิ้ว - ชัยภูมิ ตอน อ. สีคิ้ว - บ.หนองบัวโคก ส่วนที่ 2	นครราชสีมา	25+500 - 52+300	26.800	708,450,000	บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด	สท.2	13 มี.ค. 2558	1 มี.ค. 2560	720	100.00	98.83	-1.17	
21	201	พิเศษ	อ.แก้งคร้อ - อ.ชุมแพ ตอน 1	ชัยภูมิ	37+315 - 41+700, 80+000 - 87+772, 90+760 - 94+900	16.297	830,620,700	บริษัท ทองมา คอนเทรคเตอร์	สท.2	29 พ.ย. 2557	17 พ.ย. 2559	720	100.00	99.97	-0.03	งานแล้วเสร็จ
22	201	พิเศษ	อ.แก้งคร้อ - อ.ชุมแพ ตอน อ.แก้งคร้อ - อ.ภูเขียว (ปี 2560)	ชัยภูมิ	177+704-198+792, 201+954-204+504	23.638	977,050,000	บริษัท ทองมา คอนเทรคเตอร์	สท.2	29 ธ.ค. 2559	15 ส.ค. 2562	960	0.25	0.30	0.05	
23	212	พิเศษ	อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ ตอน3	อำนาจเจริญ	40+800 - 58+900	18.100	930,728,000	บจก. ส.เขมราฐอินดัสตรี้	สท.2	13 พ.ย. 2557	1 พ.ย. 2559 12 ธ.ค. 2559	720 761	100.00	99.99	-0.01	งานแล้วเสร็จ 12 ธ.ค. 2559

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
													สะสมแผน	สะสมผล	-ช้า +เร็ว	
24	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน 1 (ปี 2559)	เพชรบูรณ์	135+580 - 140+580	5.000	120,008,998	หจก. วัชรขจร	สท.1	30 ม.ค. 2559	21 ส.ค. 2560	570	63.42	48.80	-14.62	
25	304	พิเศษ	อ.กบินทร์บุรี-อ.วังน้ำเขียว ตอน 3 ส่วนที่ 1 (ปี 2558)	นครราชสีมา ,ปราจีนบุรี	208+800 - 216+715	7.915	795,365,000	บ. อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	สส.	10 มิ.ย. 2558	24 พ.ค. 2561	1080	53.08	16.91	-36.17	แนวเขตทางทับซ้อนกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต้นไม้ในแนวเขตทางอยู่ระหว่าง อ.อ.ป.เข้าทำไม้ออก
26	304	พิเศษ	อ.กบินทร์บุรี-อ.วังน้ำเขียว ตอน 3 ส่วนที่ 2 (ปี 2558)	นครราชสีมา ,ปราจีนบุรี	192+015 - 195+465	3.450	794,200,000	บ. ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด	สส.	25 มิ.ย. 2558	8 มิ.ย. 2561	1080	56.26	10.18	-46.08	ติดขัดสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง,อยู่ระหว่างการรออนุมัติเพื่อเข้าเขตอุทยานฯ
27	331	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 36(พนมสารคาม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (อ.สัตหีบ)	ชลบุรี	109+000 - 134+923	25.923	600,761,900	บจก. สุวลี จำกัด	สท.2	10 มี.ค. 2558	26 ก.พ. 2560	720	100.00	99.72	-0.28	งานแล้วเสร็จ 20 ก.พ. 2560
28	408	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - สงขลา ตอน ระโนด - อ.สทิงพระ ส่วนที่ 1	นครศรีธรรมราช	82+000 - 91+500	9.500	280,331,000	บ. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด	สส.	18 มี.ค. 2558	7 ต.ค. 2559 7 พ.ย. 2559 8 ธ.ค. 2559	570 601 632	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ 22 พ.ย. 59
29	408	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - สงขลา ตอน ระโนด - อ.สทิงพระ ส่วนที่ 2	นครศรีธรรมราช	91+500 - 114+000	22.500	787,651,000	บ. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด	สส.	18 มี.ค. 2558	2 ก.ย. 2560	900	66.33	23.82	-42.51	ติดขัดสาธารณูปโภค
30	408	พิเศษ	นครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน 4 (ปี 2559)	นครศรีธรรมราช	70+200 - 82+000	11.800	487,319,000	บจก. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง(1964)	สท.1	26 เม.ย. 2559	16 มี.ค. 2561	690	21.68	20.46	-1.22	
		รวม	**30**	**โครงการ**		**523.248**	**21,298,054,420**									
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม ปริมณฑล และเมืองหลัก																
1	9	พิเศษ	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก) กับทางหลวงหมายเลข 345 (ปี 2559)	นนทบุรี	46+415 - 46+415	1.000	1,420,104,000	บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	สส.	28 พ.ค. 2559	12 พ.ค. 2562	1080	11.42	12.72	1.30	
2	9	พิเศษ 12 ช่องจราจร	สะพานลอยกลับรถโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (สถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่) (ปี 2560)	นนทบุรี	42+500-42+500	1.000	120,000,000		สส.							ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นงานดำเนินการเอง
3	31	พิเศษ 12 ช่องจราจร	สะพานเข้าอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง (ปี 2560)	กรุงเทพมหานคร	22+850-22+850	1.000	150,000,000		สส.							ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นงานดำเนินการเอง
4	304	พิเศษ	สะพานลอยข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณ กม.12 (ปี 2559)	กรุงเทพมหานคร	12+000 - 12+000	1.000	511,225,000	หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต	สส.	31 มี.ค. 2559	18 มิ.ย. 2561	810	20.50	20.20	-0.30	

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
													สะสมแผน	สะสมผล	-ช้า +เร็ว	
5	306	พิเศษ	ปากเกร็ด - สะพานนวลฉวี (ปี 2559)	นนทบุรี	13+447 - 19+107	6.000	313,813,000	หจก. สระบุรีวณิชชากร	สท.2	30 ม.ค. 2559	22 ก.ค. 2560	540	53.87	10.74	-43.13	ติดขัดสาธารณูปโภค
6	3256	พิเศษ	สะพานลอยข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3256 กับทางหลวงหมายเลข 3268 (รวมสะพานลอยข้ามคลองสำโรง) (ปี 2558)	สมุทรปราการ	10+012	1.000	391,230,000	บ. เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	สส.	10 เม.ย. 2558	27 มิ.ย. 2560	810	88.02	75.72	-12.30	
		รวม	**6**	**โครงการ**		**11.000**	**2,906,372,000**									
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง																
1		พิเศษ	ถนนภายในท่าอากาศยานอู่ตะเภา (ปี 2560)	ชลบุรี	0+000-4+200	4.200	144,800,000	บริษัท ดนุสิริกำพลการโยธา จำกัด	สท.2							เสนอกระทรวงฯอนุมัติรับราคา
2	3	พิเศษ	ตราด-อ.หาดเล็ก ตอน 2 ส่วนที่ 1 (ปี 2558)	ตราด	8+550(407+640) - 31+800(430+890)	23.250	686,437,000	บจก.สหวิศวก่อสร้าง	สท.2	25 ก.ค. 2558	13 ก.ค. 2560	720	70.70	29.74	-40.96	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง
3	3	พิเศษ	ตราด-อ.หาดเล็ก ตอน 2 ส่วนที่ 2 (ปี 2558)	ตราด	73+500 - 89+040	15.540	695,634,000	หจก.รุ่งเรืองก่อสร้าง	สท.2	25 ก.ค. 2558	13 ก.ค. 2560	720	74.67	31.98	-42.69	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง ติดขัดสาธารณูปโภค
4	4	1	ทางเลี่ยงเมืองสตูล ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ควนเนียง) - สตูล(ท่าเรือเกาะนก)	สตูล	0+000 - EQ.7+787.244/ 2+729.735 - EQ.10+517.227/0+000	10.517	306,477,000	บจก. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง(1964)	สท.1	1 ก.ย. 2553	22 เม.ย. 2555 5 ส.ค. 2555 1 ก.พ. 2556 2 เม.ย. 2556 10 เม.ย. 2556 18 เม.ย. 2556 16 ม.ค. 2557 15 มิ.ย. 2557 1 ก.ค. 2557 4 ต.ค. 2558 17 มี.ค. 2559 18 เม.ย. 2559 29 ส.ค. 2559	600 705 885 945 953 961 1234 1284 1400 1860 2025 2057 2190	100.00	95.88	-4.12	ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน
5	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 2	ระนอง,ชุมพร	545+750 - 569+250	23.500	897,719,600	บจก. ช.ทวีก่อสร้าง	สท.1	9 ส.ค. 2556	25 ม.ค. 2559 15 เม.ย. 2560	900 1346	98.10	87.07	-11.03	ติดขัดป่าไม้ ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
6	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 4 (ปี 2559)	ชุมพร	513+300 - 545+750	32.450	1,310,200,000	บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์	สท.1	27 พ.ค. 2559	11 พ.ค. 2562	1080	12.88	2.02	-10.86	ติดปัญหาป่าไม้ ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค
7	36	พิเศษ	กระทิงลาย - ระยอง ตอน 1 (ปี 2559)	ชลบุรี	8+000 - 16+000	8.000	441,164,000	หจก. บางแสนมหานคร	สท.2	30 ม.ค. 2559	19 พ.ย.2560	660	52.95	35.73	-17.22	ติดขัดแนวท่อส่งก๊าซ ปตท.

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
													สะสมแผน	สะสมผล	-ช้า +เร็ว	
8	290	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน 2 (ด้านใต้) (ปี 2559)	นครราชสีมา	2+400 - 19+500BK/กม. 0+00 AHD. - 12+523.486	29.233	987,934,080	บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด	สท.2	1 มิ.ย. 2559	16 ม.ค. 2562	960	12.93	14.57	1.64	
9	317	พิเศษ	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน 3	จันทบุรี	24+200 - 44+200	20.000	748,468,000	บจก.สหวิศวก่อสร้าง	สท.2	29 พ.ค. 2556	18 พ.ค. 2558 27 ก.ค. 2559 19 มี.ค. 2560 6 พ.ค. 2560	720 1156 1391 1439	99.23	90.26	-8.97	
10	317	พิเศษ	จันทบุรี - สระแก้ว ตอน 4 (ปี 2559)	สระแก้ว	113+500 - 130+100	16.600	588,785,909	หจก. เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป	สท.2	1 เม.ย. 2559	21 มี.ค. 2561	720	23.22	8.46	-14.76	
11	1290	พิเศษ	อ.เชียงแสน - อ.เชียงของ ตอน 3 (ปี 2559)	เชียงราย	72+027 - 93+027	21.000	653,120,000	บ. หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	สท.1	31 มี.ค. 2559	18 มิ.ย. 2561	810	19.15	19.97	0.82	
12	1421	พิเศษ	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล (ปี 2560)	เชียงราย	0+000-19+000	19.000	1,399,957,106	บ. เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด	สท.1							รอลงนามในสัญญา 28 มี.ค. 60
13	3126	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 3 – ทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา (ปี 2560)	ชลบุรี	0+000-3+300	3.300	161,990,000	หจก. สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง	สท.2	1 ต.ค. 2559	22 ก.พ. 2561	510	14.64	0.58	-14.06	
14	3138	พิเศษ	บ้านบึง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 -อ.บ้านค่าย ตอน 3 (ปี 2558)	ระยอง	0+000-18+230	18.230	656,000,000	หจก. ไทพิพัฒน์	สท.2	16 พ.ย. 2558	5 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560	660 686	96.50	95.07	-1.43	
		รวม	**14**	**โครงการ**		**244.820**	**9,678,686,695**									
กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ																
1	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก – อ.น้ำหนาว ตอน บ.น้ำดุก - ต.ปากช่อง (ปี 2560)	เพชรบูรณ์	366+089-380+785 380+943-386+000	19.753	1,249,998,485	บจก. บัญชากิจ จำกัด	สท.1							ชะลอโครงการ
2	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก – อ.น้ำหนาว ตอน ต.ปากช่อง - ต.น้ำหนาว (ปี 2560)	เพชรบูรณ์	386+000-405+000	19.000	1,369,553,221	บ. ช. ทวีก่อสร้าง จำกัด	สท.1							ชะลอโครงการ
3	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก – อ.น้ำหนาว ตอน ต.น้ำหนาว - ต.ทุ่งพระ (ปี 2560)	เพชรบูรณ์	405+000-414+899.584 414+942.401-418+500	13.457	1,349,876,545	หจก. สี่แสงโยธาการ	สท.1							ชะลอโครงการ
4	12	พิเศษ	อ.หล่มสัก – อ.น้ำหนาว ตอน ต.ทุ่งพระ - อ.คอนสาร (ปี 2560)	เพชรบูรณ์	418+500-447+024	28.524	1,429,900,621	หจก. สี่แสงโยธาการ	สท.1							ชะลอโครงการ
5	11	พิเศษ	สะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 12 (แยกอินโดจีน) (ปี 2560)	พิษณุโลก		1.000	850,000,000	บมจ. คริสเตียนี่ฯ	สส.							ลงนามในสัญญา 15 ก.พ. 60 อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
6	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำอุ (ปี 2560)	เชียงใหม่	42+000-51+250	9.250	649,753,866	บ. เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด	สท.1							รอลงนามในสัญญา 13 มี.ค. 60
7	212	พิเศษ	อ.โพนพิสัย -บึงกาฬ ตอน 1 (ปี 2558) ส่วนที่ 1	หนองคาย	47+000-66+150	19.150	611,570,000	บ. พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม	สท.2	30 พ.ค. 2558	17 ก.พ. 2560 3 ก.ค. 2560	630 766	84.31	86.70	2.39	

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
													สะสมแผน	สะสมผล	-ช้า +เร็ว	
8	212	พิเศษ	อ.โพนพิสัย -บึงกาฬ ตอน 1 (ปี 2558) ส่วนที่ 2	หนองคาย	66+150-85+600	19.450	577,232,000	บ. พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม	สท.2	30 พ.ค. 2558	18 ม.ค. 2560	600	100.00	99.68	-0.32	งานแล้วเสร็จ 23 ม.ค. 2560
9	214	พิเศษ	อ.ปราสาท - ช่องจอม ตอน 1 (ปี 2559)	สุรินทร์	224+504 - 243+738	19.234	576,061,216	บริษัท ฉนอมวงศ์บริการ จำกัด	สท.2	1 เม.ย. 2559	21 มี.ค. 2561	720	28.46	17.70	-10.76	
10	408	4 เลนประหยัด	อ.นาทวี - ด่านประกอบ (ปี 2559)	สงขลา	236+809 - 252+209	15.400	542,735,000	บ. เอ.เอส.แอสไซซิเอทเอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด	สท.1	26 เม.ย. 2559	15 เม.ย. 2561	720	22.02	16.49	-5.53	
11	3193	พิเศษ	อ.เขาสอยดาว - ด่านชายแดนบ้านแหลม (ปี 2560)	จันทบุรี	40+515-61+617	21.102	697,877,877	บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด	สท.2	27 ม.ค. 2560	16 ม.ค. 2562	720	0.04	0.00	-0.04	
12	3193	4 เลนประหยัด	แยกทางหลวงหมายเลข 317 (โป่งน้ำร้อน) - ชายแดนไทย/กัมพูชา(บ.แหลม) (ปี 2559)	จันทบุรี	0+228 - 31+000	30.772	716,105,000	บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด	สท.2	1 มิ.ย. 2559	18 ต.ค. 2561	870	17.45	4.59	-12.86	
		รวม	**12**	**โครงการ**		**216.092**	**10,620,663,831**									
โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กระตุ้นเศรษฐกิจ 2)																
1	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก ตอน 1(เหมืองกุง - ต้นเปา)	เชียงใหม่	0+000-8+200 11+125-15+310	12.386	598,430,511	บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด	สท.1	29 ก.ค. 2558	17 ก.ค. 2560	720	66.52	57.65	-8.87	
2	101	พิเศษ	น่าน - อ.ทุ่งช้าง ตอน 2	น่าน	395+200-408+200	13.000	258,980,000	หจก. กองมณีก่อสร้าง	สท.1	29 ก.ค. 2558	18 ม.ค. 2560 6 ก.พ. 2560 13 ก.พ. 2560	540 559 566	100.00	96.61	-3.39	
3	202	พิเศษ	อ.พุทไธสง - อ.เกษตรวิสัย ตอน 2	มหาสารคาม	31+543-36+200 58+250-68+543	15.000	596,950,000	บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้าง บุรีรัมย์ จำกัด	สท.2	30 ก.ค. 2558	18 ก.ค. 2560	720	69.54	71.91	2.37	
4	218	พิเศษ	บุรีรัมย์-นางรอง ตอน 1	บุรีรัมย์	12+200-28+075 28+447-34+000	21.428	596,476,000	หจก. บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง	สท.1	29 ก.ค. 2558	17 ก.ค. 2560	720	69.62	99.98	30.36	
5	305	พิเศษ	รังสิต-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก	ปทุมธานี	3+435 - 6+635	3.200	397,929,000	บริษัท ทริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จำกัด	สส.	11 ส.ค. 2558	30 ก.ค.2560	720	61.05	1.12	-59.93	รอข้อสรุปการแก้ไขปัญหาของประชาชน
6	402	พิเศษ	ทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางเลี่ยงเมือง (แยกบางคู)	ภูเก็ต	28+907 - 28+907	2.000	596,546,000	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลือปเมนส์ จำกัด	สส.	28 ก.ค. 2558	14 ก.ค. 2560	780	67.06	73.63	6.57	
7	402	พิเศษ	ทางกลับรถต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข 402	ภูเก็ต			159,400,000	หจก. ซี.ซี. จักรกลก่อสร้าง	สส.	9 ส.ค. 2559	31 มี.ค. 2561	600	18.36	2.53	-15.84	
8	1337	พิเศษ	หางปอน - ประตูเมือง (ด่านห้วยต้นนุ่น)	แม่ฮ่องสอน	17+225 - 41+760	23.535	129,703,593	บจก. พีซีเอ็นแอสฟัลต์	สทล.1	30 ก.ค. 2558	20 พ.ย. 2559	480	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ
9	3138	พิเศษ	บ้านบึง - บ้านค่าย ตอน 4	ระยอง	56+825-77+500	20.675	597,211,200	บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง	สท.2	30 ก.ค. 2558	19 เม.ย. 2560	630	98.81	95.41	-3.40	
10	4021	พิเศษ	ทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4021 กับ 4024 กับถนนเทศบาล (ห้าแยกฉลอง)	ภูเก็ต	0+000 - 1+000	1.000	548,174,877	บริษัท ชีวิลเอนจิเนียริง จำกัด	สส.	28 ก.ค. 2558	14 ก.ย. 2560	780	64.70	11.58	-53.12	ติดขัดสาธารณูปโภค
		รวม	**10**	**โครงการ**		**112.224**	**4,479,801,181**									
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค																

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
													สะสมแผน	สะสมผล	-ช้า +เร็ว	
1	1	พิเศษ	ตาก-พะเยา ตอน 1 (ตาก-บ้านตาก) เป็นตอนๆ	ตาก	545+000-583+246	36.784	1,014,300,000	บจก. บัญชากิจ จำกัด	สท.1	19 พ.ค. 2558	3 พ.ย. 2560	900	58.43	81.82	23.39	
2	1	พิเศษ	ตาก-พะเยา ตอน 2 (บ้านตาก-เถิน) เป็นตอนๆ	ตาก	583+246-630+000	31.609	824,435,000	บจก. บัญชากิจ จำกัด	สท.1	28 เม.ย. 2558	13 ต.ค. 2560	900	54.50	74.12	19.62	
3	1	พิเศษ	ตาก-พะเยา ตอน 3 (เถิน-ลำปาง) เป็นตอนๆ	ลำปาง	630+000-689+000	46.710	1,045,970,000	บ. เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด	สท.1	29 ก.ค. 2558	13 ม.ค. 2561	900	32.37	65.27	32.90	
4	1	พิเศษ	ตาก-พะเยา ตอน 4 (ลำปาง-งาว) เป็นตอนๆ ส่วนที่ 1	ลำปาง	689+000-736+072	36.699	902,309,000	หจก. กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง	สท.1	10 มิ.ย. 2558	26 ก.ย. 2560	840	74.84	74.85	0.01	
5	1	พิเศษ	ตาก-พะเยา ตอน 4 (ลำปาง-งาว) เป็นตอนๆ ส่วนที่ 2	ลำปาง	736+072-782+335	41.580	786,676,988	บ. แสงชัยโชค จำกัด	สท.1	3 มิ.ย. 2558	22 พ.ค. 2560	720	78.64	81.84	3.20	
6	1	พิเศษ	นครสวรรค์-ตาก ตอน 1 (นครสวรรค์-กำแพงเพชร) เป็นตอนๆ ส่วนที่ 1 (ปี 2558)	กำแพงเพชร	386+176-422+800	25.021	740,100,000	บจก. บัญชากิจ จำกัด	สท.1	19 พ.ค. 2558	7 เม.ย. 2560	690	95.64	100.00	4.36	งานแล้วเสร็จ
7	1	พิเศษ	นครสวรรค์-ตาก ตอน 1 (นครสวรรค์-กำแพงเพชร) เป็นตอนๆ ส่วนที่ 2 (ปี 2558)	กำแพงเพชร	422+800-466+400	25.794	740,000,000	บจก. บัญชากิจ จำกัด	สท.1	19 พ.ค. 2558	6 ก.พ. 2560	630	96.71	99.96	3.25	งานแล้วเสร็จ ธ.ค. 2559
8	1	พิเศษ	นครสวรรค์-ตาก ตอน 2 (กำแพงเพชร-ตาก)เป็นตอนๆ (ปี 2558) ส่วนที่ 1	กำแพงเพชร	466+400-509+150	32.124	691,300,000	หจก. บุญสหะการสร้าง	สท.1	6 มิ.ย. 2558	25 พ.ค. 2560	720	70.94	100.00	29.06	งานแล้วเสร็จ 23 ธ.ค. 2559
9	1	พิเศษ	นครสวรรค์-ตาก ตอน 2 (กำแพงเพชร-ตาก)เป็นตอนๆ (ปี 2558) ส่วนที่ 2	กำแพงเพชร	509+150-545+000	28.841	693,120,450	หจก. แพร่ธำรงวิทย์	สท.1	6 มิ.ย. 2558	24 ก.พ. 2560	630	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ
10	1	พิเศษ	นครสวรรค์ - สลกบาตร (ปี 2560)	นครสวรรค์	353+000-373+000	20.000	589,147,299	บ. เทิดไท แอนด์ โค จำกัด	สท.1	9 ธ.ค. 2559	28 พ.ย. 2561	720	0.49	0.00	-0.49	
11	4	พิเศษ	ประจวบคีรีขันธ์-แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์-บางสะพาน)เป็นตอน ๆ ส่วนที่ 1 (ปี 2558)	ประจวบคีรีขันธ์	310+000-350+000	29.118	815,804,680	บจก. ช.ทวีก่อสร้าง	สท.1	16 พ.ค. 2558	31 ต.ค. 2560	900	80.96	99.61	18.65	
12	4	พิเศษ	ประจวบคีรีขันธ์-แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขันธ์-บางสะพาน) เป็นตอนๆ ส่วนที่ 2 (ปี 2558)	ประจวบคีรีขันธ์	350+000-390+000	33.030	918,530,881	หจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979)	สท.1	11 เม.ย. 2558	25 ธ.ค. 2560	990	59.40	70.83	11.43	
13	4	พิเศษ	ประจวบคีรีขันธ์-แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน-แยกปฐมพร) เป็นตอนๆ ส่วนที่ 1 (ปี 2558)	ประจวบคีรีขันธ์	390+000-437+000	34.500	977,301,900	บจก. ช.ทวีก่อสร้าง	สท.1	16 พ.ค. 2558	29 ม.ค. 2560	990	75.05	81.32	6.27	
14	4	พิเศษ	ประจวบคีรีขันธ์-แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน-แยกปฐมพร) เป็นตอนๆ ส่วนที่ 2 (ปี 2558)	ประจวบคีรีขันธ์	437+000-485+223	35.164	963,425,227	บจก.ธาราวัญคอนสตรัคชั่น	สท.1	23 พ.ค. 2558	5 ก.พ. 2561	990	53.56	89.54	35.98	
15	4	พิเศษ	ประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 3 (บางสะพาน - แยกปฐมพร) (LT , RT เป็นตอนๆ) (ปี 2559)	ประจวบคีรีขันธ์	392+513 - 485+233	25.569	653,489,000	บจก. ช.ทวีก่อสร้าง	สท.1	26 พ.ค. 2559	11 พ.ย. 2561	900	11.21	51.40	40.19	

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
													สะสมแผน	สะสมผล	-ช้า +เร็ว	
16	4	พิเศษ	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอน ๆ) ตอนที่ 1 (ปี 2558)	ประจวบคีรีขันธ์	241+708 - 277+000	20.165	553,742,325	บจก.พระนครศรีอยุทธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม	สท.1	19 พ.ค. 2558	7 เม.ย. 2560	690	99.11	99.72	0.61	
17	4	พิเศษ	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (เป็นตอน ๆ) ตอนที่ 2 (ปี 2558)	ประจวบคีรีขันธ์	277+000 - 308+835	31.835	786,372,680	บจก.แสงชัยโชค	สท.1	22 พ.ค. 2558	6 พ.ย. 2560	900	66.66	62.61	-4.05	
18	4	พิเศษ	อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ ตอน 3 (LT, RT เป็นตอนๆ) (ปี 2559)	ประจวบคีรีขันธ์	249+000 - 381+113	32.979	949,584,533	บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979)	สท.1	20 พ.ค. 2559	4 ม.ค. 2562	960	14.29	27.26	12.97	
19	41	พิเศษ	ท่าโรงช้าง-ท่าชี-ถ้ำพรรณรา-ทุ่งสง (เป็นตอนๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 1 (ปี 2558)	สุราษฎร์ธานี	201+500-227+000	25.500	785,962,000	บจก.พีระมิดคอนกรีต	สท.1	16 พ.ค. 2558	30 มี.ค. 2561	1051	41.06	75.74	34.68	
20	41	พิเศษ	ท่าโรงช้าง-ท่าชี-ถ้ำพรรณรา-ทุ่งสง (เป็นตอนๆ) ตอน 1 ส่วนที่ 2 (ปี 2558)	สุราษฎร์ธานี	227+000-245+000	18.000	554,540,240	บจก.บุญสหะการสร้าง	สท.1	12 พ.ค. 2558	28 ส.ค. 2560	840	64.59	89.42	24.83	
21	41	พิเศษ	ท่าโรงช้าง-ท่าชี-ถ้ำพรรณรา-ทุ่งสง (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (ปี 2558)	สุราษฎร์ธานี	245+000-263+500	18.500	569,647,658	บจก.บุญสหะการสร้าง	สท.1	8 เม.ย. 2558	25 ก.ค. 2560	840	82.98	87.10	4.12	
22	122	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) (ปี 2560)	นครสวรรค์	0+000-12+600 เว้น 11+458-12+425 RT	12.117	542,043,000	บ. เทิดไท แอนด์ โค จำกัด	สท.1	31 ม.ค. 2560	20 ม.ค. 2562	720				อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
23	331	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 7 (บ.เนินผาสุข)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (มาบเอียง) ตอน 1 (ปี 2558)	ชลบุรี	0+500 - 16+110	15.610	1,077,590,980	บ. สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด	สท.2	17 ก.ค. 2558	5 ก.ค. 2560	720	76.85	77.85	1.00	
24	331	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 7 (บ.เนินผาสุข)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (มาบเอียง) ตอน 2 ส่วนที่ 1 (ปี 2558)	ชลบุรี	48+360 - 51+200	2.840	199,140,000	บ. วีแอลเน็ตเวิร์ค (1996) จำกัด	สท.2	29 พ.ย. 2558	18 พ.ย. 2559	540	100.00	99.04	-0.96	งานแล้วเสร็จ 7 ธ.ค. 59
25	331	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 7 (บ.เนินผาสุข)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (มาบเอียง) ตอน 2 ส่วนที่ 2 (ปี 2558)	ชลบุรี	51+200 - 55+570	4.370	198,397,000	บ. ภูมิกรการโยธา จำกัด	สท.2	29 พ.ย. 2558	18 พ.ย. 2559	540	99.76	97.79	-1.97	งานแล้วเสร็จ 19 ต.ค. 59
		รวม	**25**	**โครงการ**		**664.459**	**18,572,930,841**									
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน																
พัฒนาทางหลวงรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน																
1	3	1	ทางเลี่ยงเมืองแกลง (ปี 2559)	ระยอง	0+000 - 11+000	11.000	481,730,000	บจก. กรุงเทพคอนกรีต (1989)	สท.2	30 ม.ค. 2559	19 พ.ย. 2560	660	33.09	35.36	2.27	
2	24	พิเศษ	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - อ.เดชอุดม ตอน 2 (ปี 2559)	อุบลราชธานี	19+300-21+681 26+300-27+300 0+000-5+219	8.600	159,000,000	หจก. บ้านไผ่ธนทรัพย์	สท.2	30 ม.ค. 2559	22 มิ.ย. 2560	510	73.35	30.20	-43.15	ติดสาธารณูปโภค

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
													สะสมแผน	สะสมผล	-ช้า +เร็ว	
3	213	พิเศษ	มหาสารคาม - อ.ยางตลาด ตอน 3 (ปี 2559)	มหาสารคาม	9+465-19+465	10.000	268,198,013	หจก. มาตรศรีจักรกล	สท.2	30 ม.ค. 2559	21 ส.ค. 2560	570	100.00	30.55	-69.45	ติดขัดต้นไม้หวงห้ามในเขตทาง
4	410	พิเศษ	ปัตตานี - ยะลา - เบตง ตอน 1 (ปี 2559)	ยะลา	41+000 - 49+000	8.000	289,400,000	หจก. ชินวรยะลา	สท.1	30 ม.ค. 2559	20 ต.ค. 2560	630	51.42	47.78	-3.64	
		รวม	**4**	**โครงการ**		**37.600**	**1,198,328,013**									
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ																
1	205	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ม่วงค่อม) - สี่แยกลำนารายณ์ (ชัยบาดาล) (ปี 2559)	ลพบุรี	221+153 - 221+153	1.000	151,995,872	หจก. พรสวัสดิ์ก่อสร้าง	สส.	5 ก.พ. 2559	24 ม.ค. 2561	720	29.32	39.42	10.10	
2	226	1	ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ (ปี 2559)	ศรีษะเกษ	0+570 - 0+570	1.000	138,097,000	หจก. อึ้งแซเฮง	สส.	6 ก.พ. 2559	25 ม.ค. 2561	720	52.94	13.56	-39.38	รอการอนุมัติการเข้าใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
3	226	พิเศษ	ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง (ปี 2560)	ศรีษะเกษ	310+639-310+639	1.000	335,000,000		สส.							เสนอสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา
4	288	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ (ปี 2559)	บุรีรัมย์	2+692 - 2+692	1.000	88,961,000	หจก. ศิลาเพชร	สส.	5 ก.พ. 2559	26 ก.ย. 2560	600	46.35	21.93	-24.42	รูปแบบถนนและสะพานบางส่วนกระทบกับการรถไฟ
5	329	พิเศษ	ภาชี - บางปะหัน (ปี 2559)	พระนครศรีอยุธยา	21+735 - 21+735	1.000	147,000,000	บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)	สส.	29 ม.ค. 2559	17 ม.ค. 2561	720	51.15	33.28	-17.87	รูปแบบสะพานกระทบกับโครงการรถไฟความเร็วสูง
6	401	1	ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ (ปี 2560)	สุราษฎร์ธานี	138+547-138+547	1.000	230,000,000	บจก. มรกตชุมพรก่อสร้าง	สส.							ลงนามในสัญญา 22 ก.พ. 60 อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
7	1114	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 11 (สันติบันเทิง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1063 (ปี 2559)	พิษณุโลก	21+135 - 21+135	1.000	234,567,890	หจก. โรจนากรพาณิช	สส.	6 ก.พ. 2559	26 มี.ค. 2561	780	30.59	10.58	-20.01	รูปแบบสะพานกระทบกับโครงการรถไฟความเร็วสูง
8	3017	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ม่วงค่อม) - ต่อเขตเทศบาลตำบลวังม่วง (ปี 2560)	ลพบุรี	47+904-47+904	1.000	300,000,000	หจก. โชคชัยการโยธา	สส.							ลงนามในสัญญา 27 ก.พ. 60 อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
9	3093	พิเศษ	ท่าน้ำสมุทรสงคราม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (ปากท่อ) (ปี 2560)	ราชบุรี	2+390-2+390	1.000	360,000,000		สส.							เสนอสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา
10	3122	1	คอนสีนนท์ - บ้านโพธิ์ (ปี 2559)	ฉะเชิงเทรา	0+695 - 0+695	1.000	193,000,000	บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	สส.	30 ม.ค. 2559	19 มี.ค. 2561	780	45.76	32.40	-13.36	อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟ
11	3168	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปราณบุรี (ปี 2560)	ประจวบคีรีขันธ์	3+677-3+677	1.000	405,000,000	หจก. ดิเรกรัตน์	สส.							ลงนามในสัญญา 22 ก.พ. 60 อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
12	3200	1	ฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว (ปี 2559)	ฉะเชิงเทรา	5+577 - 5+577	1.000	138,600,000	บมจ. กรีนไลท์ฯ	สส.	5 ก.พ. 2559	24 ม.ค. 2561	720	41.51	9.44	-32.07	อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟ
13	3233	1	อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (ปี 2560)	นครปฐม	0+608-0+608	1.000	265,000,000	บจก. แสงชัยโชค	สส.							ลงนามในสัญญา 21 ก.พ. 60 อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
14	4112	1	ต่อทางขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม - พุนพิน (ปี 2559)	ชุมพร	8+288 - 8+288	1.000	175,800,000	บมจ. พีระมิดคอนกรีต	สส.	6 ก.พ. 2559	25 ม.ค. 2561	720	41.26	39.59	-1.67	อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟ

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
													สะสมแผน	สะสมผล	-ช้า +เร็ว	
		รวม	**14**	**โครงการ**		**14.000**	**3,163,021,762**									
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ																
1	3	พิเศษ	ตราด - หาดเล็ก ตอน 3 (ปี 2559)	ตราด	430+890 - 454+390	23.500	903,266,000	หจก. ไทพิพัฒน์	สท.2	1 มิ.ย. 2559	18 ก.ย. 2561	840	14.70	0.17	-14.53	ติดขัดต้นไม้ในเขตทางหลวง
2	3	พิเศษ	ตราด - หาดเล็ก ตอน ทางแยกเข้า ต.ไม้รูด - บ.คลองจาก (ปี 2560)	ตราด	454+390-477+840	23.450	991,400,000	หจก. ไทพิพัฒน์	สท.2			900				รอลงนามในสัญญา
3	12	พิเศษ	กาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร้) ตอน 2 (แนวใหม่) (ส่วนที่ 1) (ปี 2559)	กาฬสินธุ์	634+378 - 670+100	35.722	1,443,112,000	บริษัท ธนะสินพัฒนา (1991) จำกัด	สท.2	15 มิ.ย. 2559	30 ม.ค. 2562	960	12.19	4.95	-7.24	
4	12	พิเศษ	กาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร้) ตอน 2 (แนวใหม่) (ส่วนที่ 2) (ปี 2559)	กาฬสินธุ์	670+100 - 705+813.801	35.714	1,446,966,000	หจก. พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม	สท.2	15 มิ.ย. 2559	30 ม.ค. 2562	960	13.20	7.02	-6.18	
5	12	พิเศษ	ตาก - แม่สอด ตอน 4 (ปี 2559)	ตาก	28+814.888 (ทล.12) 49+266.137 (ทล.12)ใหม่ หรือ 63+000.000 (ทล. 105 - 36+250.000 (ทล. 105) เดิม	26.451	1,437,590,000	บจก. สี่แสงการโยธา (1979)	สท.1	1 มิ.ย. 2559	16 พ.ค. 2562	1080	10.00	6.03	-3.97	
6	12	พิเศษ	บ.นาไคร้ - อ.คำชะอี ตอน บ.นาไคร้ - อ.หนองสูง (ปี 2560)	มุกดาหาร	704+400-721+000	16.600	1,196,924,000	บริษัท ซอยล์ซัพพอร์ตดิ้ง จำกัด	สท.2			960				รอลงนามในสัญญา 10 มี.ค. 60
7	12	พิเศษ	บ.นาไคร้ - อ.คำชะอี ตอน อ.หนองสูง - อ.คำชะอี (ปี 2560)	มุกดาหาร	721+000-740+708	19.708	1,196,376,000	บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979)	สท.2			960				รอลงนามในสัญญา
8	212	พิเศษ	อ. หว้านใหญ่ - อ.ธาตุพนม (ปี 2560)	มุกดาหาร, นครพนม	373+440-397+271	23.831	1,046,837,700	บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด	สท.2	29 ธ.ค. 2559	14 ก.ย. 2562	990	0.62	0.63	0.01	
		รวม	**8**	**โครงการ**		**204.976**	**9,662,471,700**									
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยพร้อมโครงข่าย อ.แม่สอด จ.ตาก																
1	12	พิเศษ	โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 (รวมงานก่อสร้างอาคารด่าน) (ผลงานทั้งโครงการ)	ตาก	0+000 - 21+400	21.400	3,600,000,000		สส.							
			งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย 1 แห่ง		17+626.25		633,449,100	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร)	สส.	1 ธ.ค. 2558	30 พ.ย. 2559	366	100.00	95.9	-4.10	
							6,550,900	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3(ปทุมธานี)	สส.	1 ส.ค. 2558	30 ก.ย. 2559	184	100.00	100.00	0.00	งานแล้วเสร็จ เม.ย. 59
			งานก่อสร้างสะพานขนาดเล็กในสายทาง 20 แห่ง		0+000,4+705.700 2+326FRT.LT 13+525Main LT,RT 0+850.70FRT.RT	6.000	144,247,000	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร)	สส.	1 ธ.ค. 2558	1 เม.ย. 2560	488	100.00	85.16	-14.84	

ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	มาตรฐานชั้นทาง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา/ประมาณค่าก่อสร้าง (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
													สะสมแผน	สะสมผล	-ช้า +เร็ว	
					1+969.50(LT,RT) 2+422(LT,RT) 9+061.60LT,9+062.53RT 12+167FRT.RT 12+163.57Main LT 12+161.43Main RT 12+157.99FRT.RT 13+063.25FRT.LT 13+074.50Main LT 13+081.49Main RT 13+092.75FRT.RT	14.000	135,753,000	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3(ปทุมธานี)	สส.	1 ก.ย. 2558	30 ธ.ค. 2559	458	100.00	95.39	-4.61	
			งานก่อสร้างทาง		0+000 - 2+000	2.000	281,000,000	ศูนย์สร้างทางขอนแก่น	สทท.			ส่วน 1,2	29.33	26.71	-2.62	
					2+000 - 5+500	3.500	226,000,000	ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี	สทท.			ส่วน 3,4	79.40	52.37	-27.03	
					5+500 - 10+020	4.520	238,000,000	ศูนย์สร้างทางหล่มสัก	สทท.			ตอน3 ส่วน5	58.84	52.35	-6.49	
					10+020 - 16+800	6.760	715,000,000	ศูนย์สร้างทางลำปาง	สทท.			ตอน4 ส่วน6-9	68.19	46.97	-21.22	
			งานก่อสร้างทาง (ฝั่งพม่า)		17+400 - 21+400	4.000	200,000,000	ศูนย์สร้างทางลำปาง	สทท.			ฝั่งพม่า	52.79	16.22	-36.57	
		รวม	**1**	**โครงการ**		**21.400**	**3,600,000,000**									