

**สรุปสาระสำคัญการดำเนินงานตามแผนโยกย้ายราษฎร
โครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒)
ทางหลวงหมายเลข ๒๒ สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน
ทางหลวงหมายเลข ๒๒ สาย สกลนคร - นครพนม
และทางหลวงหมายเลข ๒๓ สาย ร้อยเอ็ด - ยโสธร ตามโครงการเงินกู้
ณ ตุลาคม ๒๕๖๓**

๑. ความเป็นมาโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๒๒ อ.หนองหาน - อ.พังโคน ทางหลวงหมายเลข ๒๒ สายสกลนคร - นครพนม และทางหลวงหมายเลข ๒๓ สายร้อยเอ็ด - ยโสธร ตามโครงการเงินกู้ ADB เป็นโครงการที่รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือในรูปเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เพื่อดำเนินการขยายทางหลวงจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ ๒ ปีเศษ ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการคมนาคมเดินทางของประชาชน และการขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการติดต่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

ก่อนเริ่มดำเนินโครงการได้มีการศึกษาสำรวจจำนวนราษฎรที่ใช้พื้นที่ ๒ ข้างทางในเขตทางหลวงที่จะใช้ดำเนินการก่อสร้างขยายถนน เป็นพื้นที่ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนเบื้องต้นในการโยกย้ายราษฎรเหล่านั้นออกนอกเขตการก่อสร้างโดยการสำรวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่ามีราษฎร จำนวน ๑๕๕ ราย ได้ใช้พื้นที่บริเวณ ๒ ข้างทางในเขตทางหลวงที่จะใช้ในการดำเนินการก่อสร้างขยายถนน เป็นพื้นที่ในการประกอบอาชีพค้าขายโดยปลูกสร้างเพิงร้านค้าชั่วคราวบ้าง ต่อเติมส่วนขยายอาคารบ้านเรือนเพื่อทำเป็นร้านค้าถาวรบ้าง จำนวน ๖๓ ราย และทำนา จำนวน ๙๒ ราย และเมื่อเริ่มเปิดโครงการในปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้สำรวจข้อมูลเพื่อยืนยันจำนวนผู้ที่ยังคงใช้พื้นที่บริเวณ ๒ ข้างทางในการประกอบอาชีพอีกครั้งหนึ่งเพื่อวางแผนที่ชัดเจนในการโยกย้ายออกนอกเขตพื้นที่การก่อสร้างโดยยึดหลักการปกป้องทางสังคม ของธนาคารพัฒนาเอเชีย และความสอดคล้องกับกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทย พบว่ามีเพียง ๕๕ รายเท่านั้นที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่การก่อสร้างโครงการ และสามารถติดตามสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลครัวเรือนได้ โดยราษฎรทั้ง ๕๕ รายนี้ถือว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการและในจำนวน ๕๕ รายนี้ จำนวน ๒๙ ราย ได้รื้อย้ายร้านค้าออกนอกเขตพื้นที่ทางหลวงที่ใช้ในการก่อสร้างด้วยตนเองไปก่อนแล้ว คงเหลือร้านค้าที่ยังคงตั้งอยู่ในเขตทางหลวงที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างเพียง ๒๖ ราย ที่จำเป็นจะต้องรื้อย้าย และมีเพียง ๒๓ ราย ที่ขอรับความช่วยเหลือจากโครงการในการรื้อย้าย ส่วนอีก ๓ รายนั้น จะดำเนินการรื้อย้ายด้วยตนเอง (ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ ๑)

ตารางที่ ๑ จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการที่ได้รับการสัมภาษณ์และขอรับความช่วยเหลือ

	พื้นที่โครงการ	จำนวนผู้ได้รับผลกระทบตามบัญชีรายชื่อที่สำรวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๐	จำนวนผู้ได้รับผลกระทบที่สามารถติดตามสัมภาษณ์ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวนผู้ได้รับผลกระทบที่รื้อย้ายเพิงร้านค้าด้วยตนเองก่อน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวนผู้ได้รับผลกระทบที่ยังไม่ได้รื้อย้ายเพิงร้านค้า ณ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอรับความช่วยเหลือในการรื้อย้าย	จำนวนผู้ได้รับผลกระทบที่ยังไม่ได้รื้อย้ายเพิงร้านค้า ณ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และไม่ขอรับความช่วยเหลือในการรื้อย้าย
ทางหลวงหมายเลข ๒๒						
๑	สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน ๑ (Package I)	๓๕	๒๔	๒๓	๑	๐
๒	สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน ๒ (Package J)	๖	๔	๔	๐	๐
๓	สาย สกลนคร - นครพนม ตอน ๑ (Package K)	๑๐	๘	๑	๗	๐
๔	สาย สกลนคร-นครพนม ตอน ๒ (Package L)	๐	๐	๐	๐	๐
ทางหลวงหมายเลข ๒๓						
๕	สาย ร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน ๑ (Package M)	๑๔	๑	๐	๑	๐
๖	สาย ร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน ๒ (Package N)	๓๒	๑๘	๑	๑๔	๓
รวม		๙๗	๕๕	๒๙	๒๓	๓

๒. การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

๒.๑. หลักการสำคัญ

- โครงการต้องหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบจากโครงการ ที่จะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ให้มากที่สุด
- โครงการต้องไม่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแย่ลงกว่าเดิม
- โครงการต้องช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ดีขึ้น
- ต้องมีกลไกและกระบวนการแก้ไขปัญหามาจากผลกระทบและการรับฟังข้อร้องเรียนจากชุมชน

๒.๒. กรอบการให้ความช่วยเหลือ

- การให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การรื้อถอน-ย้ายร้านค้า การเชื่อมโยง ประสานงาน ให้ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหน่วยงานรัฐที่มีอยู่แล้ว โดยเป็นไปภายใต้กฎหมายไทย และนโยบายปกป้องทางสังคมของ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี)

๒.๓. การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบที่ได้ดำเนินการแล้ว

๒.๓.๑ ให้ความช่วยเหลือเจ้าของร้านค้าในการรื้อย้ายเพิงร้านค้าหรือส่วนต่อเติม จำนวน ๘ ราย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วยร้านค้าในพื้นที่โครงการ สาย สกลนคร - นครพนม ตอน ๑ (Package K) จำนวน ๗ ราย และ สาย ร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน ๒ (Package N) จำนวน ๑ ราย โดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาที่ได้รับการร้องขอ (ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ ๒)



ตารางที่ ๒ จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือในการรื้อย้ายเพิงร้านค้า/ส่วนต่อเติม

พื้นที่โครงการ	จำนวนผู้ได้รับผลกระทบที่ยังไม่ได้รื้อย้ายเพิงร้านค้า ณ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอรับความช่วยเหลือในการรื้อย้าย	จำนวนผู้ได้รับผลกระทบที่รื้อย้ายเพิงร้านค้าเองโดยไม่แจ้ง ผรจ.ให้ช่วยรื้อย้ายระหว่าง มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	จำนวนผู้ได้รับผลกระทบที่แจ้ง ผรจ.ให้ช่วยรื้อย้ายเพิงร้านค้าระหว่าง มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	จำนวนผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโครงการและไม่จำเป็นต้องรื้อถอน โยกย้าย. เพิงร้านค้า* ^๑
ทางหลวง หมายเลข ๒๒				
สาย อ.หนองหาน - พังโคน ตอน ๑ (Package I)	๑	๑	๐	๐
สาย อ.หนองหาน - พังโคน ตอน ๒ (Package J)	๐	๐	๐	๐
สาย สกลนคร - นครพนม ตอน ๑ (Package K)	๗	๐	๗	๐
สาย สกลนคร - นครพนม ตอน ๒ (Package L)	๐	๐	๐	๐
ทางหลวง หมายเลข ๒๓				
สาย ร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน ๑ (Package M)	๑	๑	๐	๐
สาย ร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน ๒ (Package N)	๑๔	๖	๑	๗
รวม	๒๓	๘	๘	๗

*^๑ จำนวนผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการในตอนต้นแต่เมื่อการกำหนดแนวเขตการก่อสร้างชัดเจนปรากฏว่าเพิงร้านค้าอยู่นอกพื้นที่โครงการก่อสร้างจึงไม่จำเป็นต้องรื้อถอน โยกย้าย

๒.๓.๒ ให้ความช่วยเหลือเจ้าของร้านค้าในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าร้านค้าเครื่องจักสาน ในพื้นที่โครงการ สาย อ.หนองหาน - พังโคน ตอน ๑ (Package I) จำนวน ๑๗ ร้านค้า ระหว่าง กม. ๘๓+๓๐๐ - กม. ๘๓+๕๐๐ ให้ความสะดวกแก่ลูกค้าในการติดต่อซื้อหาสินค้าของร้านค้า



๒.๓.๓ ให้ความช่วยเหลือเจ้าของร้านค้าในการทำทางลาดชั่วคราวเชื่อมจากถนนเข้าหน้าร้านอาหารของผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่โครงการ สาย ร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน ๑ (Package M) จำนวน ๑ ร้าน ให้ความสะดวกแก่ลูกค้าในการใช้บริการ



๒.๓.๔ ประสานงานกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองยโสธร และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร ในการหามาตรการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบที่เป็นกลุ่มเปราะบาง จำนวน ๓ ราย ในพื้นที่โครงการ สาย ร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน ๒ (Package N)

๒.๓.๕ ประสานงานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร ในการหามาตรการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ได้รับผลกระทบที่เป็นคนพิการ จำนวน ๑ ราย ในพื้นที่โครงการ ตอน อ.หนองหาน - พังโคน ตอน ๑ (Package I)



๒.๓.๖ ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อ.สว่างแดนดิน ในการหามาตรการสนับสนุน การพัฒนาอาชีพและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มร้านค้าเครื่องจักสานในพื้นที่ โครงการ สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน ๑ (Package I) จำนวน ๑๗ ร้านค้า และผู้ได้รับผลกระทบที่เป็นคนพิการจำนวน ๑ ราย ระหว่าง กม.๘๓+๓๐๐ - กม.๘๓+๔๐๐



๒.๓.๗ ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ในการจัดการศึกษา ฐานด้านการพัฒนาอาชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการจำนวน ๔ ราย จากพื้นที่โครงการ สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ และการฝึกอบรมด้านอาชีพ หลักสูตรการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เน้นเรื่องการประยุกต์อาหารท้องถิ่นสำหรับนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน อ.สว่างแดนดิน



๓. กลไกการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนที่เป็นผลกระทบจากโครงการ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดกับประชาชนในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการได้จัดให้มีกลไก และช่องทางในการนำเสนอและแก้ไขความเดือดร้อนประกอบด้วย

๓.๑ คณะทำงานแก้ไขความเดือดร้อนในการโยกย้ายราษฎร โครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๒๒ สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ทางหลวง หมายเลข ๒๒ สาย สกลนคร - นครพนม และทางหลวงหมายเลข ๒๓ สาย ร้อยเอ็ด - ยโสธร ตามโครงการเงินกู้ ADB ใน ๖ พื้นที่โครงการ ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๖ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ และ คำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๕๔ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีองค์ประกอบคณะทำงานดังนี้

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒ สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน ๑ (Package I) ประกอบด้วย
 คณะทำงานแก้ไขความเดือดร้อนในการโยกย้ายราษฎรดังนี้

- | | |
|---|--------------------------|
| ๑. ผู้จัดการโครงการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ | ประธาน |
| ๒. หัวหน้าหมวดทางหลวงสว่างแดนดิน แขวงทางหลวงสกนครที่ ๒ (สว่างแดนดิน) | คณะทำงาน |
| ๓. วิศวกรโครงการ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาฯ | คณะทำงาน |
| ๔. ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองกุง | คณะทำงาน |
| ๕. นางอมรา แสงสว่าง ผู้แทนผู้ได้รับผลกระทบ | คณะทำงาน |
| ๖. นางสาวสุรียรัตน์ ผลมุง ผู้แทนกลุ่มสตรี | คณะทำงาน |
| ๗. ผู้แทนผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒
สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน ๑ | คณะทำงาน |
| ๘. วิศวกรประจำโครงการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ | คณะทำงาน |
| ๙. ผู้เชี่ยวชาญด้านการโยกย้ายราษฎร บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาฯ | คณะทำงานและ
เลขานุการ |

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒ สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน ๒ (Package J) ประกอบด้วย
 คณะทำงานแก้ไขความเดือดร้อนในการโยกย้ายราษฎรดังนี้

- | | |
|---|--------------------------|
| ๑. ผู้จัดการโครงการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ | ประธาน |
| ๒. หัวหน้าหมวดทางหลวงพังโคน แขวงทางหลวงสกนครที่ ๒ (สว่างแดนดิน) | คณะทำงาน |
| ๓. วิศวกรโครงการ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาฯ | คณะทำงาน |
| ๔. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ | คณะทำงาน |
| ๕. ปลัดเทศบาลตำบลพันนา | คณะทำงาน |
| ๖. ผู้แทนผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒
สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน ๒ | คณะทำงาน |
| ๘. วิศวกรประจำโครงการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ | คณะทำงาน |
| ๙. ผู้เชี่ยวชาญด้านการโยกย้ายราษฎร บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาฯ | คณะทำงานและ
เลขานุการ |

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒ สายสกนคร-นครพนม ตอน ๑ (Package K) ประกอบด้วย
 คณะทำงานแก้ไขความเดือดร้อนในการโยกย้ายราษฎรดังนี้

- | | |
|---|----------|
| ๑. ผู้จัดการโครงการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ | ประธาน |
| ๒. หัวหน้าหมวดทางหลวงกุสุมาลย์ แขวงทางหลวงสกนครที่ ๑ | คณะทำงาน |
| ๓. วิศวกรโครงการ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาฯ | คณะทำงาน |
| ๔. นายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์ | คณะทำงาน |
| ๕. กำนันตำบลกุสุมาลย์ | คณะทำงาน |
| ๖. นางมาชาติ อชิโน ผู้แทนผู้ได้รับผลกระทบ | คณะทำงาน |
| ๗. นางวราภรณ์ โยลัย ผู้แทนกลุ่มสตรี | คณะทำงาน |
| ๘. นางรัศมี เนื่ออ่อน ผู้แทนกลุ่มสตรี | คณะทำงาน |
| ๙. ผู้แทนผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒
สาย สกนคร - นครพนม ตอน ๑ | คณะทำงาน |

๑๐. วิศวกรประจำโครงการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ คณะทำงาน
๑๑. ผู้เชี่ยวชาญด้านการโยกย้ายราษฎร บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา คณะทำงานและ
เลขานุการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒ สาย สกลนคร-นครพนม ตอน ๒ (Package L) ประกอบด้วย
คณะทำงานแก้ไขความเดือดร้อนในการโยกย้ายราษฎรดังนี้

๑. ผู้จัดการโครงการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ ประธาน
๒. หัวหน้าหมวดทางหลวงปลาปาก แขวงทางหลวงนครพนม คณะทำงาน
๓. หัวหน้าหมวดทางหลวงนครพนม แขวงทางหลวงนครพนม คณะทำงาน
๔. วิศวกรโครงการ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา คณะทำงาน
๕. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ่ง คณะทำงาน
๖. กำนันตำบลบ้านผึ่ง คณะทำงาน
๗. ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ่ง คณะทำงาน
๘. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ่ง คณะทำงาน
๙. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกรูคู คณะทำงาน
๑๐. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรูคู คณะทำงาน
๑๑. ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกรูคู คณะทำงาน
๑๒. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังตามัว คณะทำงาน
๑๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว คณะทำงาน
๑๔. ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว คณะทำงาน
๑๕. กำนันตำบลวังตามัว คณะทำงาน
๑๖. ผู้แทนผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒
สกลนคร-นครพนม ตอน ๒ คณะทำงาน
๑๗. วิศวกรประจำโครงการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ คณะทำงาน
๑๘. ผู้เชี่ยวชาญด้านการโยกย้ายราษฎร บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา คณะทำงานและ
เลขานุการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓ สายร้อยเอ็ด-ยโสธร ตอน ๑ (Package M) ประกอบด้วย
คณะทำงานแก้ไขความเดือดร้อนในการโยกย้ายราษฎรดังนี้

๑. ผู้จัดการโครงการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ ประธาน
๒. หัวหน้าหมวดทางหลวงเสลภูมิ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด คณะทำงาน
๓. วิศวกรโครงการ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา คณะทำงาน
๔. กำนันตำบลนาเมือง คณะทำงาน
๕. นายพรมมา พ้องเสียง ผู้แทนผู้ได้รับผลกระทบ คณะทำงาน
๖. นางสาวเนืองนิต สุขสุสดี ผู้แทนกลุ่มสตรี คณะทำงาน
๗. ผู้แทนผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓
สายร้อยเอ็ด-ยโสธร ตอน ๑ คณะทำงาน
๘. วิศวกรประจำโครงการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ คณะทำงาน

๙. ผู้เชี่ยวชาญด้านการโยกย้ายราษฎร
บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาฯ คณะทำงานและ
เลขานุการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓ สายร้อยเอ็ด-ยโสธร ตอน ๒ (Package N) ประกอบด้วย
คณะทำงานแก้ไขความเดือดร้อนในการโยกย้ายราษฎรดังนี้

๑. ผู้จัดการโครงการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ ประธาน
๒. หัวหน้าหมวดทางหลวงอาจสามารถ แขวงทางหลวงยโสธร คณะทำงาน
๓. วิศวกรโครงการ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาฯ คณะทำงาน
๔. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง คณะทำงาน
๕. กำนันตำบลคูทุ่ง คณะทำงาน
๖. นางมณี จันละบุตร ผู้แทนผู้ได้รับผลกระทบ คณะทำงาน
๗. นางประยูร พันธุ์สาย ผู้แทนกลุ่มสตรี คณะทำงาน
๘. ผู้แทนผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓
สายร้อยเอ็ด-ยโสธร ตอน ๒ คณะทำงาน
๙. วิศวกรประจำโครงการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ คณะทำงาน
๑๐. ผู้เชี่ยวชาญด้านการโยกย้ายราษฎร
บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาฯ คณะทำงานและ
เลขานุการ



โดยมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

- ๑) ให้คำแนะนำแก่วิศวกรที่ปรึกษาในการดำเนินการวางแผนรื้อถอน รื้อย้ายสิ่งกีดขวางในเขตทางอย่างเป็นทางการเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินการได้อย่างราบรื่นและสร้างความมั่นใจว่าเจ้าของร้านข้างทางสามารถดำเนินกิจการได้ โดยมีผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมทั้งให้ผู้ได้รับผลกระทบรายอื่น ๆ มีเวลาเพียงพอในการเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือรื้อย้ายโครงสร้างต่าง ๆ ออกจากเขตทาง
- ๒) ให้ความช่วยเหลือวิศวกรที่ปรึกษาในการคัดเลือกสถานที่ทำกินแห่งใหม่ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ โดยไม่มีผลกระทบกับโครงการฯ และถูกต้องตามระเบียบหรือข้อกำหนด
- ๓) ให้ความช่วยเหลือวิศวกรที่ปรึกษาในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการโยกย้ายราษฎร กลไกการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ บทบาทและหน้าที่ โดยการติดประกาศ การจัดประชุม การให้คำปรึกษา และการจัดปฐมนิเทศให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงในพื้นที่ ผู้รับจ้าง คนงาน ชาวบ้านและผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ

๔) ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ภายใต้กรอบของกฎหมาย และเป็นไปตามจารีตประเพณี

คณะกรรมการได้มีการประชุมแล้วจำนวน ๕ ครั้ง ดังแสดงในตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ วัน เวลาในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขความเดือดร้อนในการโยกย้ายราษฎร

พื้นที่โครงการ	วัน เวลา ในการประชุม				
	ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๓	ครั้งที่ ๔	ครั้งที่ ๕
สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน ๑ (Package I)	๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒	๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒	๑๕ มิ.ค. ๒๕๖๓	๘ ต.ค. ๒๕๖๓
สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน ๒ (Package J)	๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒	๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒	๑๕ มิ.ค. ๒๕๖๓	๘ ต.ค. ๒๕๖๓
สาย สกกลนคร - นครพนม ตอน ๑ (Package K)	๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒	๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒	๑๕ มิ.ค. ๒๕๖๓	๙ ต.ค. ๒๕๖๓
สาย สกกลนคร - นครพนม ตอน ๒ (Package L)	๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒	๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒	๑๕ มิ.ค. ๒๕๖๓	๙ ต.ค. ๒๕๖๓
สาย ร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน ๑ (Package M)	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒	๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒	๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒	๑๔ มิ.ค. ๒๕๖๓	๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓
สาย ร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน ๒ (Package N)	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒	๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒	๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒	๑๔ มิ.ค. ๒๕๖๓	๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓

มีประเด็นที่ได้หารือผ่านที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนและดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้งสิ้น ๓๒ ประเด็น

๔.๒ การติดต่อแจ้งเรื่องความเดือดร้อนหรือขอรับความช่วยเหลือโดยตรงที่วิศวกรโครงการ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบซึ่งประจำอยู่ในแต่ละตอนของโครงการดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒ สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน ๑ (Package I)

นายเศรษฐ์ชาณู บุลเศรษฐ์ธันโชค โทรศัพท์ ๐๘๘ ๗๕๓ ๘๘๘๗

(๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒ สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน ๒ (Package J)

นายทวิช จิตตานุนท์ โทรศัพท์ ๐๙๖ ๓๔๒ ๐๘๗๘

(๓) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒ สาย สกกลนคร - นครพนม ตอน ๑ (Package K)

นายไมตรี ธรรมโกสิทธิ์ โทรศัพท์ ๐๘๖ ๖๙๒ ๙๘๔๕

(๔) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒ สาย สกกลนคร - นครพนม ตอน ๒ (Package L)

นายศิริพงษ์ สารฤทธิ์ โทรศัพท์ ๐๙๒ ๔๖๕ ๕๓๕๑

(๕) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓ สาย ร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน ๑ (Package M)

นายวัลลภ แสงวงผล โทรศัพท์ ๐๘๖ ๕๑๕ ๓๕๑๙

(บ) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๓ สาย ร้อยเอ็ด -ยโสธร ตอน ๒ (Package N)

นายจารึก สุทธิพิณฑุ โทรศัพท์ ๐๙๔ ๘๒๖ ๒๕๕๒

๔.๓ การติดต่อแจ้งเรื่องความเดือดร้อนหรือขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางของส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่

๔.๓.๑ สำนักงานหมวดทางหลวงและแขวงทางหลวง ในพื้นที่

๔.๓.๒ ทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวง www.doh.go.th

๔.๓.๓ ทางสายด่วนกรมทางหลวงหมายเลข ๑๕๘๖

๔.๓.๔ ศูนย์ดำรงธรรมทั้งระดับจังหวัดและระดับชาติ

(๑) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทร. ๐๔๒-๗๑๒๐๙๔ , ๐๙๒-๔๐๙๒๒๕๖

(๒) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม ที่ทำการปกครอง ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๓ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒ ๕๑๑๒๙๒ หรือ ๑๕๖๗

(๓) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีร้อยเอ็ด ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ต. ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ปณ.๔๕๐๐๐. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓ ๕๑๙๔๒๗. หรือติดต่อสายด่วนโทร ๑๕๖๗

(๔) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ยโสธร สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓, ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕

๔.๔ การติดต่อแจ้งเรื่องความเดือดร้อนหรือขอรับความช่วยเหลือผ่าน นายศิริพงษ์ พรหมรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการโยกย้ายราษฎร บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา โทรศัพท์ ๐๖๓ ๙๖๓ ๑๑๔๔

สรุป

นับตั้งแต่เริ่มโครงการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการได้ดำเนินการการแก้ไขความเดือดร้อนและการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎร ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรสาธารณะประโยชน์ตามที่ได้รับแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จำนวน ๘๕ รายการ ดังแสดงในตารางที่ ๔ โดยได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาที่ได้รับการร้องขอ

ตารางที่ ๔ จำนวนเรื่องความเดือดร้อน และเรื่องขอรับความช่วยเหลือที่โครงการได้ดำเนินการ

พื้นที่โครงการ	จำนวนเรื่องความเดือดร้อน		จำนวนเรื่องขอความช่วยเหลือ		รวม
	จำนวนที่ได้รับแจ้ง	จำนวนที่ได้แก้ไขแล้ว	จำนวนที่ได้รับแจ้ง	จำนวนที่ได้ให้ความช่วยเหลือ	
สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน ๑ (Package I)	๓	๓	๗	๗	๑๐
สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน ๒ (Package J)	๒	๒	๓๑	๓๑	๓๓
สาย สกลนคร - นครพนม ตอน ๑ (Package K)	๔	๔	๔	๔	๘
สาย สกลนคร - นครพนม ตอน ๒ (Package L)	๒	๒	๔	๔	๖
สาย ร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน ๑ (Package M)	๗	๗	๘	๘	๑๕
สาย ร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน ๒ (Package N)	๔	๔	๙	๙	๑๓
รวม	๒๒	๒๒	๖๓	๖๓	๘๕

งานที่จะดำเนินการต่อไป

โครงการจะติดตามสำรวจสถานะความเป็นอยู่ของผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการโดยจะติดต่อขอสัมภาษณ์รายครัวเรือนทั้งการสัมภาษณ์โดยตรงหรือทางโทรศัพท์ตามความสะดวกของผู้ให้สัมภาษณ์ ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง

การติดต่อเรื่องการค้าเงินงานด้านการโยกย้ายราษฎร

สามารถติดตามความก้าวหน้าการค้าเงินงานด้านการโยกย้ายราษฎรโดยรวมและแจ้งเรื่องความเดือดร้อนหรือขอรับความช่วยเหลือได้ที่ นายศิริพงษ์ พรหมรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการโยกย้ายราษฎร บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา โทรศัพท์ ๐๖๓ ๙๖๓ ๑๑๔๔
