

สัญญาฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

จ้างเหมางานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา - ทัพปุด ระหว่าง กม.๑+๙๗๕ - กม.๒+๕๒๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงพังงา

วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญา รั้งจ้าง จ้างเหมางานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา - ทัพปุด ระหว่าง กม.๑+๙๗๕ - กม.๒+๕๒๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง อยู่ในท้องที่ ณ ตำบล ถ้ำน้ำผุด อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงพังงา โดย นายสุชาติ เขาวนเสฏฐกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา “ ผู้ว่าจ้าง ” กับ บจก.นันทวรรณไชย ๒๐๐๒ “ ผู้รับจ้าง ” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาจ้างเลขที่ พง.๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘

บัดนี้ เนื่องจาก จ้างเหมางานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา - ทัพปุด ระหว่าง กม.๑+๙๗๕ - กม.๒+๕๒๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาใหม่ เพราะได้รับอนุมัติให้ขยายอายุสัญญา จากการหยุดงานช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๘ รวมระยะเวลา ๗ วัน

ดังนั้น อาศัยความแห่งสัญญา เลขที่ พง.๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้.-

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไข สัญญาข้อ ๗ ข. แห่งสัญญาจ้าง พง.๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

“ ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ที่ทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง ”

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก ความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



ข้อ ๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในข้อ ๑ นั้น ผู้รับจ้างไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง พง.๓๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ และตามสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ พง.๓๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ เงื่อนไขอื่นใดนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาดังกล่าวในข้างต้นนี้แล้ว ให้คู่สัญญายังคงบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมทุกประการ

สัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายสุชาติ เขาวนเสฏฐกุล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง
(นายสุเทพ เอ็นใส) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ พยาน
(นางอุทัยวรรณ ตันติภาษา) หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาวสมณฑา พาศรี) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา